

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.2
DĖL 2017-10-05 SUTARTIES NR. 345243 PAKEITIMO

2017 m. lapkričio 30 d.

Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Ardynas“, atstovaujama direktoriaus Valdo Sabaliausko, toliau vadinama Vykdytoju, Užsakovas ir Vykdytojas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

* akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ išdavė 2017-10-23 technines sąlygas projektavimui Nr. 2-2579 (toliau – Projektavimo sąlygos), kuriose numatyta, kad dujotiekis susikirtime su geležinkeliu „Rail Baltica“ (toliau – Susikirtimas) turi būti paklotas dėkle, išlaikant ne mažesnę kaip 5 m atstumą nuo geležinkelio bėgio galvutės iki dėklo;

* tarp Šalių 2017-10-05 pasirašytos sutarties 345243 (toliau – Sutartis) dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga DN700 atskirų atkarpų rekonstravimo projektavimo paslaugų (Paslaugų) suteikimo 1 priedo 10.7.6 punkte numatyta, kad „apsauginių dėklų įrengimo atveju projektuoti *gelžbetoninius* apsauginius dėklus (angl. Microtunneling). Įrengus dujotiekį dėklo ertmę užpildyti bentonitu“;

* Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija) (toliau – Taisyklės), 245 punkte numatyta, kad tiesiant magistralinio dujotiekio vamzdžio (toliau – MDV) perėjose per geležinkelio kelius, valstybinės reikšmės (magistralinius, krašto ir rajoninius) automobilių kelius turi būti numatyti apsauginiai dėklai;

* Taisyklių 251 punkte nurodyta, kad MDV apsauginiai dėklai gali būti pagaminti iš *plieno, gelžbetonio ir iš kitų mechanškai atsparių medžiagų*, galinčių atlaikyti reikiamas apkrovas. Reikalavimai apsauginių dėklų projektavimui nurodyti Taisyklių 98 punkte;

* Darbinių susitikimų su Vykdytoju metu buvo aptartas Projektavimo sąlygose išdėstytas reikalavimo magistralinį dujotiekį Susikirtime kloti apsauginiame dėkle įgyvendinimo sąlygos. Vykdytojas informavo, kad Sutarties 1 priedo 10.7.6 punkto imperatyvi sąlyga, numatanti, jog apsauginis dėklas turi būti projektuojamas tik gelžbetoninis, nenumatant kitų Taisyklių 251 punkte numatytų alternatyvų, gali būti nenaudinga Užsakovui, ypač Susikirtime, dėl sudėtingesnės jo klojimo technologijos, poreikio atlikti daugiau darbų, ilgesnių klojimo darbų atlikimo terminų ir pan. Dėl šios priežasties tikslinga pakeisti Sutarties 1 priedo 10.7.6 punktą, numatant, kad MDV apsauginiai dėklai, jeigu jie projektuojami, gali būti pagaminti ne vien tik iš gelžbetonio, bet iš Taisyklių 251 punkte nurodytų medžiagų Vykdytojo pasirinkimu, suderintu su Užsakovu;

* minėtas Sutarties 1 priedo 10.7.6 punkto pakeitimas nesąlygos Sutarties objekto, Paslaugų apimties bei kainos pasikeitimo, kadangi šiuo Sutarties pakeitimu nebus nustatyta jokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; dėl šio Sutarties pakeitimo ekonominė Sutarties Šalių pusiausvyra nepasikeis Vykdytojo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje; dėl šio Sutarties pakeitimo nepadidės Sutarties apimtis. Todėl darytina išvada, kad Sutarties 1 priedo 10.7.6 punkto pakeitimas nėra esminis sutarties pakeitimas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 4 dalies prasme, ir

vadovaudamosi PĮ 97 str. 4 d. punkto bei Sutarties 9.3 punkto nuostatomis,

susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. pakeisti Sutarties priedo Nr.1 punktą 10.7.6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10.7.6. Apsauginių dėklų įrengimo atveju dėklus projektuoti iš Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija), 251 punkte nurodytų medžiagų Vykdytojo pasirinkimu, suderintu su Užsakovu.“.

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

3. Šis Papildomas susitarimas galioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

4. Šis papildomas susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Vykdytojui.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“
Įmonės kodas: 303090867;
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius;
PVM mok. kodas: LT100007844014;
tel. (8 5) 236 0855;
faksas (8 5) 236 0850;
El.p. info@ambergrid.lt;
<http://www.ambergrid.lt>;
A/s LT71 7044 0600 0790 5969,
AB SEB bankas, b k. 70440.

Vykdytojas:

UAB „Ardynas“
Įmonės kodas: 133884372;
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas;
PVM mok. kodas: LT338843716;
tel. (8 37) 323 209;
faksas: (8 37) 337 257;
El.p. ardynas@ardynas.lt;
<http://www.ardynas.lt>;
A/s: LT96 4010 0425 0003 1549,
Luminor Bank AB, b. k. 40100.