

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
Prie 2017 m. balandžio 5 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 1T-67

2017 m. rugsėjo 13 d.
Jonava

Jonavos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB Kelranga**, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi rangos sutarties 10.1. ir 10.3. punktais bei 2017-09-13 dienos protokolu (gamybinis pasitarimas Nr.01), sutaria:

1. Pakeisti įkainotos veiklos sąrašą. (2 priedas)
2. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
4. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Įstaigos kodas 188769070

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

a.s. LT764010043900040087

Tel.: (8 349) 61394

Faksas: (8 349) 50012

RANGOVAS

UAB Kelranga

Gėlyno skg. 5, Marijampolė

Įmonės kodas 151004973

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

a.s. LT924010040800050361

Tel./Faks.: (8 343) 71735



Valdas Majauskas
Administracijos direktorius
Parašas
A.V.

Algirdas Brazys

Direktorius

Parašas
A.V.



Statybos darbus
techninės priežiūros
vadovas
Andrius Udra

Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
II pirkimo objekto daliai
Erdvės g. Jonavos mieste statybos darbai

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
<i>Erdvės g. Jonavos m. statybos darbai</i>			
1. 1.	Darbo projektas	1 kompl.	10200,00
2.	Žemės darbai	100 proc.	7190,22
3.	Pasluoksnio drenažo ir lietaus kanalizacijos sistemos įrengimas	100 proc.	10576,05
4.	Gatvės pagrindų įrengimas	100 proc.	37107,81
5.	Asfalto dangos įrengimas	100 proc.	42280,25
6.	Gatvės bortų įrengimas	100 proc.	10948,73
7.	ETL kabelių apsauga	100 proc.	284,48
8.	Išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka	2 kompl.	200,00
9.	Kadastrinė byla	1 kompl.	300,00
Suma be PVM*:			119087,54
PVM [21 proc.] suma*:			25008,38
BENDRA SUMA su PVM*:			144095,92

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

[Signature]

**Statybos statybos
techninės priežiūros
vadovas**
Andrejus Udra

Remonto ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė
[Signature]

Protokolas

Erdvės g., Jonavoje statybos darbai,

pagal rangos sutartį Nr.1T-67 2017.04.05

GAMYBINIS PASITARIMAS Nr. 01

DATA	2017.09.13
LAIKAS	13:00 – 14:00
VIETA	Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
PASITARIMO SEKRETORIUS	Andrejus Ūdra Statinio statybos techninės priežiūros vadovas
DALYVIAI	Povilas Beišys Jonavos miesto seniūnijos seniūnas – Užsakovo atstovas
	Vilma Petkuvienė Jonavos rajono savivaldybės administracija – Užsakovo atstovė
	Darius Vičiūnas UAB „Kelranga“ statybos darbų vadovas – Rangovo atstovas
	Dainius Randis UAB „Kelranga“ darbų vykdytojas – Rangovo atstovas

SVARSTYTA:

1. Dėl pirkimo sąlygose nenumatytų darbų, kurie yra būtini atlikti, norint įgyvendinti darbo projekto reikalavimus, tai yra - reikalinga sumontuoti papildomą G/b šulinį su plaukiojančiu ketiniu liuku, lietaus šulinėlių pajungimui.
2. Dėl pirkimo dokumentuose nenumatytų darbų, papildomų gatvės bortų sumontavimo gatvės sankirtoje su Joninių gatve.
3. Pirkimo dokumentuose nurodyta sumontuoti ~ 24 vnt. plastikinių lietaus nuotakyno šulinių Ø315 mm, tačiau pagal darbo projektą patikslintas įrenginėjamų plastikinių vandens šulinėlių kiekis - 18 vnt.
4. Pirkimo dokumentuose nurodyti pakloti ~ 30 m kabelių apsaugos plastikinių sudedamųjų vamzdžių tranšėjose kai vamzdžio skersmuo 110 mm, tačiau darbo projekte nurodyta pakloti - 36 m.
5. Pirkimo dokumentuose nurodyta drenažo pajungimas plastmasiniais vamzdžiais Ø113 mm į lietaus kanalizacijos šulinius ~ 98 m, pradėjus darbus paaiškėjo, kad šie darbai atlikti ir jų atlikti nereikės.
6. Pirkimo dokumentuose nurodyta šulinių esamų vamzdžių Ø200 mm užaklinimas ~ 7 vnt., pradėjus darbus pasirodė šių darbų atlikti nereikalinga, jie jau atlikti.
7. Pirkimo dokumentuose nurodyta PVC vamzdžių Ø200 mm įrengimas (įskaitant skylių iškirtimą g/b šuliniuose) ~ 80 m., tačiau darbo projekte patikslintas darbų kiekis - 102,7 m.
8. Pirkimo dokumentuose nurodyta grunto kasimas ~ 300 m³, pradėjus darbus paaiškėjo, kad reikalinga nukasti didesnę kiekį, kadangi dalis sankasos buvo netinkamas gruntas, iškasamo grunto kiekis padidėjo – 282 m³.

NUTARTA:

1. Įgyvendinti darbo projekto reikalavimus įrengti g/b lietaus kanalizacijos šulinį su plaukiojančiu ketiniu liuku, vandens surinkimo šulinėlių pajungimui, pakloti papildomus 22,7 m PVC lietaus kanalizacijos vamzdžių Ø200 mm, pakloti papildomus 6 m kabelių apsaugos vamzdžių Ø110 mm, įrengti papildomų 17 m betono bordiūrų montavimą sankirtoje su Joninių gatve ir iškasti papildomus 282 m³ netinkamo grunto.

2. Pirkimo dokumentuose nenumatytų papildomų darbų įkainius nustatyti vadovaujantis sutarties 9.9.1 (b) punktu, tai yra vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis.
3. Kadangi techninis projektas rengtas 2007 metais ir visam Jonavos miesto Virbalų -2 kvartalo gatvių įrengimui, o Jonavos rajono savivaldybės administracija neturi galimybės vienu metu įgyvendinti viso kvartalo projektinių sprendinių, atsiranda projekte nenumatyti papildomi darbai. Pradėjus vykdyti darbus pastebėta, kad jau yra atliktas drenažinių vamzdžių pajungimas į šulinius, esamų vamzdžių užaklinimas, nereikalinga įrenginėti visų šulinėlių kurie buvo numatyti pirkimo sąlygose, atsiranda nevykdomi darbai.
4. Pirkimo dokumentuose nurodytų - 98 m Ø113mm drenažo vamzdžių pajungimo į lietaus kanalizacijos šulinius neįrenginėti, mažinant sutarties kainą ir vykdomų darbų kiekius.
5. Pirkimo dokumentuose nurodytų – 24 vnt. lietaus šulinėlių Ø315 mm su trapais neįrenginėti, mažinant sutarties kainą ir vykdomų darbų kiekius.
6. Pirkimo dokumentuose nurodytų – 7 vnt. šulinių esamų Ø200 mm vamzdžių užaklinimo neįrenginėti, mažinant sutarties kainą ir vykdomų darbų kiekius.

Nutarta šiuos darbus atlikti neatliekamų darbų sąskaita, pridėdant neatliekamų ir papildomų darbų paskaičiavimus (sąmatas).

PRIDEDAMA. *Dalyvių sąrašas, 1 lapas.*




Užsakovo atstovas


Užsakovo atstovas

Statybos techninės priežiūros vadovas




Statybos darbų vadovas

Darbų vykdytojas


Povilas Beišys

Vilma Petkuvienė

Andrejus Ūdra

Darius Vičiūnas

Dainius Randis

Gamybinio pasitarimo Nr. 01 dalyvių sąrašas

OBJEKTAS	Erdvės g., Jonavoje statybos darbai pagal rangos sutartį Nr.1T-67, 2017.04.05	
DATA	2017.09.13	
LAIKAS	13:00 – 14:00	
VIETA	Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava	
PASITARIMO SEKRETORIUS	Andrėjus Ūdra	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas
DALYVIAI		
Vardas, Pavardė	Įmonė, pareigos, parašas	
1. Povilas Beišys	Jonavos miesto seniūnijos seniūnas – Užsakovo atstovas	
2. Vilma Petkuvienė	Jonavos rajono savivaldybės administracija – Užsakovo atstovė 	
3. Darius Vičiūnas	UAB „Kelranga“ statybos darbų vadovas – Rangovo atstovas  Statybos darbų vadovas Darius Vičiūnas	
4. Dainius Randis	UAB „Kelranga“ darbų vykdytojas – Rangovo atstovas 	

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SAMATA

Statinių grupė **K001 Erdvės g., Jonavoje statybos darbai II pirkimo projekto dalis**
Statiny **O1 Erdvės g., Jonavos mieste statybos darbai**
Žiniaraštis **S3 Papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui

2028,43

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
Žemės darbai						
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1.000 km ir darbas sąvart. (2 grupės gruntas) K9=1.15	t. m3	0,282	2274,03	641,28
Skyriuje						641,28
Pasluoksnio drenažo ir lietaus kanalizacijos sistemos įrengimas						
2	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas K9=1.15	100m	0,227	683,99	155,27
5	N23P-0302-1	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) K8=1.04, K9=1.15	m3	0,748	638,98	477,96
6	N23P-0910	Ketaus liukai (plaukiojančio tipo)	vnt.	1	133,68	133,68
Skyriuje						766,91
Gatvės bortų įrengimas						
3	N57P-3601-2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo kai bordiūrai 150x300x1000 mm K9=1.15	100m	0,17	1298,78	220,79
Skyriuje						220,79
ETL kabelių apsauga						
4	N21P-0116-4	Kabelių apsaugos plastikinių sudedamųjų vamzdžių klojimas tranšėjose kai vamzdžio skersmuo 110 mm	100m	0,06	790,23	47,41
Skyriuje						47,41
Žiniaraštyje S3						1676,39
PVM 21,00%						352,04
Iš viso žiniaraštyje S3						2028,43

Sudarė:
/Pavardė/

Samatininkas
Klaudijus Benosenko

Statybos
techninės priežiūros
vadovas
Andrejus Ūdra

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.3 kainas

SAMATA

Statinių grupė K001 Erdvės g., Jonavoje statybos darbai II pirkimo projekto dalis

Statinyss O1 Erdvės g., Jonavos mieste statybos darbai

Žiniaraštis S4 Neatliekami darbai

Suma žiniaraščiui

2028,43

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Pasluoksnio drenažo ir lietaus kanalizacijos sistemos įrengimas						
1	H13K-11	Drenažo pajungimas 113 mm vamzdžiais į lietaus kanalizacijos šulinius K9=1.15	100m	0,98	1085,85	1064,13
2	N57P-7229-2	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas vnt. kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm K9=1.15		6	94,02	564,13
3	N22P-0215-1	Šulinių esamų vamzdžių užaklinimas K9=1.15 vnt.		7	6,88	48,13

Skyriuje

1676,39

žiniaraštyje S4

1676,39

PVM 21,00%

352,04


Iš viso žiniaraštyje S4

2028,43

Sudarė:

/Pavardė/

Sąmatininkas
Klaudijus Benosenko



Statybos statybos
techninės priežiūros
vadovas
Andrejus Udra

