

**VIENUOLIKTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m. *spalis 26* Nr. *J9-2402*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad nesant parinkto objekto valdytojo ir siekiant racionaliai naudoti 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutartyje Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) numatytų darbų vykdymui skirtas lėšas yra racionalu atsisakyti dalies darbų (kavos aparatai ir jų pajungimas, indaplovės ir jų pajungimas, baro stalas, virtuvės blokas, makiažo stalas, vaikų vystymo stalas) kurių specifika pagal savo planuojamą veiklą turės pasirinkti būsimasis objekto operatorius, taip pat atsižvelgdamos į tai, kad yra racionalu atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų (skiriamosios takelių juostos, generatorius), kuriuos Užsakovas pageidauja pakeisti kitais darbais, taip pat į tai, kad Užsakovas savo iniciatyva pageidauja atitinkamai papildyti techniniame projekte numatytus minėtų darbų sprendinius, bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 3.6, 3.7 ir 7.2.6 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 11 (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą nevykdomų darbų sąmatą. Bendra šiuo Papildomu susitarimu atsisakomų darbų kaina sudaro 97 497,40 Eur įskaitant PVM.

2. Sumažinti Sutarties 2 punkto 2 dalyje nurodytą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų kainą šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir priede Nr. 1 nurodyta suma, t. y. nuo 15 581 003,02 Eur su PVM iki 15 483 505,62 Eur su PVM, atitinkamai sumažinant Sutarties 2 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą įskaitant visus mokesčius ir PVM nuo 15 823 003,02 Eur iki 15 725 505,62 Eur.

3. Sutarties Šalys susitaria, kad šis susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.

5. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

7. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:

Priedas Nr. 1 – Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

**Jungtinės veiklos sutarties partneriai:
UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“**

(atsakingas partneris)
Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas
tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358
Kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT 657070515
Luminor Bank AB
A. s. LT75 2140 0300 0031 7621
Generalinis direktorius

(parašas)

Remigijus Baltrušaitis