

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
Prie 2016 m. rugpjūčio 25 d. Rangos sutarties Nr. S-12970

2017-12-04 M. S. - 111598
Telšiai

Šis papildomas susitarimas sudarytas tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 180878299 esančios adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, atstovaujamos administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono, toliau vadinamas „Užsakovu“,

ir
jungtinės veiklos partnerių: UAB „Techsis“ ir UAB „Tilta“, atstovaujama UAB „Techsis“, juridinio asmens kodas 180359062 esančios Pramonės g. 15 A, Telšiai, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, toliau vadinamas „Rangovu“.

Toliau susitarime Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**.

Vadovaudamiesi 2016 m. rugpjūčio 25 d. Rangos sutarties Nr. S-12970 sąlygomis, 2017 m. lapkričio 13 d. defektiniu aktu Nr. 5, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, sudaro papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

1. Rangos sutarties 9.1. punktą išdėsto taip: „Sutarties kaina yra 510189,63 € su PVM [penki šimtai dešimt tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai, 63 ct], iš kurių PVM sudaro 88545,31 € [aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai, 31 ct]. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Šis kainos didinimas atliekamas dėl nustatytų papildomų ir nevykdomų darbų, kurie pateikiami lokalinėse sąmatose prie 2017 m. lapkričio 13 d. defektinio akto Nr.5 (pridedama).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

6. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

PRIDEDAMA. 2017 m. lapkričio 13 d. defektinis aktas Nr. 5, 5 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai

Įmonės kodas: 180878299

Tel/faks. (8 444) 52 229

A.S.LT094010042800007749,ABDNB

bankas, Telšių skyrius

Administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Parašas

A.V.

SUDERINTA

Telšių r. savivaldybės administracija

Statybos ir architektūros skyriaus

veicėjas

Gintautas Lukauskas

Tiekėjas

UAB „Techsis“

Įmonės kodas: 180359062

Pramonės g. 15 A, Telšiai LT-87101

Tel./Faks.: (8 444) 70006


A.S. LT477181700005467341, AB Šiaulių

bankas

Direktorius

Algirdas Birkantas

Parašas



„Telšių sporto ir rekreacijos centro, Birutės g. 60 Telšiai, rekonstrukcija“

2016-08-25 Sutarties Nr. S-12970

DEFEKTINIS AKTAS NR. 5

Data: 2017-11-13

Komisija, susidedanti iš:

Telšių r. savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono

Telšių r. savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gintauto Lukausko,

UAB „Techsis“ direktoriaus Algirdo Birkanto,

UAB „Techsis“ statybos vadovo Marijaus Vaitiekūno,

Telšių sporto ir rekreacijos centro direktoriaus Juozo Simanausko,

apžiūrėjusi numatytus atlikti projekto „Telšių sporto ir rekreacijos centro, Birutės g. 60 Telšiai, rekonstrukcija“ darbus įvertino esamą situaciją vietoje ir:

NUSTATĖ:

1. Pagal techninio projekto sprendinius sporto salėje nebuvo numatytas balkonų grindų betonavimas (10 cm), kuris būtinas grindų aukščio išlyginimui.

2. Pagal techninio projekto sprendinius buvo numatyta iš I a. į II a. laiptinės turėklus nudažyti nauja spalva. Tačiau minimi turėklai nėra pritaikyti neįgaliųjų keltuvų tvirtinimo elementam įrengti ir nėra mechaniškai atsparūs bei neatitinka STR reikalavimų. Todėl būtina juos demontuoti, pakeičiant į naujus, atitinkančius STR reikalavimus.

3. Pagal techninio projekto sprendinius moterų ir vyrų dušuose nebuvo numatytos pertvaros. Todėl būtina dušuose įrengti surenkamos/išardomos konstrukcijos pertvaras iš 10 mm storio aukšto slėgio laminato, kuris itin atsparus mechaniniams pažeidimams ir vandeniui.

4. Pagal techninio projekto sprendinius nebuvo numatyta sporto salės langų apsauga. Todėl būtina įrengti apsauginį stacionarų langų tinklą, eksploatacijos metu saugantį nuo kamuolio smūgių.

5. Pagal techninio projekto sprendinius nebuvo numatyta sporto salėje įrengti teniso ir tinklinio tinklo. Todėl būtina įrengti minėtoms sporto šakoms (tinklinio ir teniso) tinklą su universaliais tvirtinimo stovais, įrengiant įdėtines dalis grindyse.

6. Pagal techninio projekto sprendinius nebuvo numatyta sporto salės ir patalpos 1-6 dviejų stiklo paketų pakeitimas, kurie buvo su defektais. Todėl būtina minėtų langų stiklo paketus pakeisti naujais.

7. Pagal techninio projekto sprendinius nebuvo numatyta įrengti nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio sistemos užtikrinančios priešgaisrinės saugos signalizacijos veikimą.

NUSPĖSTA:

1. Pakeisti techninio projekto sprendinius, išbetonuojant balkonų grindis 10 cm sluoksniu, grindų aukščio išlyginimui. Rangovas pagal numatomą koreguoti sprendinį pagal UAB „Sistela“ įkainius pateikia sąmatinius skaičiavimus papildomų darbų įsigijimui.

2. Pakeisti techninio projekto sprendinius, laiptinės turėklus pakeičiant naujais, atitinkančiais STR reikalavimus. Rangovas pagal numatomą koreguoti sprendinį pateikia UAB „Sistela“ įkainiais sąmatinius skaičiavimus vykdomų darbų įsigijimui, nevykdomų darbų atsisakymui.

3. Pakeisti techninio projekto sprendinius, įrengiant vyrų ir moterų dušuose pertvaras. Rangovas pagal numatomą koreguoti sprendinį pateikia UAB „Sistela“ įkainiais sąmatinius skaičiavimus papildomų darbų įsigijimui.

4. Pakeisti techninio projekto sprendinius, įrengiant langų apsauginį tinklą. Rangovas pagal numatomą koreguoti sprendinį pateikia UAB „Sistela“ įkainiais sąmatinius skaičiavimus papildomų darbų įsigijimui.

5. Pagal techninio projekto sprendinius, įrengiant teniso ir tinklinio tinklą. Rangovas pagal numatomą koreguoti sprendinį pateikia UAB „Sistela“ įkainiais sąmatinius skaičiavimus papildomų darbų įsigijimui.

6. Pakeisti techninio projekto sprendinius, pakeičiant langų defektinius stiklo paketus naujais. Rangovas pagal numatomą koreguoti sprendinį pateikia UAB „Sistela“ įkainiais sąmatinius skaičiavimus papildomų darbų įsigijimui.

7. Pakeisti techninio projekto sprendinius, įrengiant elektros maitinimo sistemą, reikalingą priešgaisrinės signalizacijos veikimui. Rangovas pagal numatomą koreguoti sprendinį pateikia UAB „Sistela“ įkainiais sąmatinius skaičiavimus papildomų darbų įsigijimui.

Komisijos nariai:

Saulius Urbonas

Gintautas Lukauskas

Algirdas Birkantas

Marijus Vaitiekūnas

Juozas Simanauskas

