

SUSITARIMAS DĖL 2013 M. KOVO 22 D. RANGOS SUTARTIES NR.SUT-R-1 PRATĖSIMO

2017 m. gruodžio 5 d.
Vilnius

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302297628, registruotos buveinės adresas Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas Užsakovo direktoriaus Vydo Dolinsko, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus, ir

Akinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147732969, registruotos buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- 2013 m. kovo 22 d. Rangovas ir šiuo metu likviduota VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ sudarė rangos sutartį Nr. SUT-R-1 (toliau – **Sutartis**);
- Užsakovui, perėmus investicijų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas“ vykdymą, 2016 m. vasario 26 d. su Rangovu buvo pasirašytas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, numatant, kad visas iš Sutarties kylančias VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ teises ir pareigas pagal Sutartį perima Užsakovas;
- 2017-11-13 gautas Rangovo pranešimas Nr.54, kuriame informuojama, kad iki 2017-12-31 sutartis nebus užbaigta dėl 2014–2015 metais skirto nepakankamo finansavimo;
- darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė iki 12 (dvylikos) mėnesių yra numatyta Sutarties 6.2 punkte. Sutarties pratęsimo priežastimi gali būti nepakankamas finansavimas.

ŠALYS SUSITARIA:

- Pratęsti Sutarties 6.2 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2018-12-31.
- Patikslinti darbų atlikimo terminą, paaiškinėjus 2018 metams paskirtoms lėšoms.
- Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
- Susitarimas sudaromas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
- Susitarimo priedas. Rangovo pranešimas, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

**Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai**
Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius
Kodas 302297628
PVM mokėtojo kodas LT100007722511
El. p. info@valdovurumai.lt
Tel. +370 5 212 7476

Vydas Dolinskas
Direktorius



Eduardas Kauklys
Direktoriaus pavaduotojas


Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

P.Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
El. p. pst@pst.lt
Tel. +370 45 505503

Dalius Gesevičius
Generalinis direktorius





Nacionaliniam muziejui
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSIĖS
VALDOVŲ RŪMAMS
Katedros a.4, Vilnius

2017-11-13, Nr. 54

PRANEŠIMAS

Dėl 2013-03-22d. rangos sutarties Nr.SUT-R-1 vykdymo

Informuojame, kad 2013-03-22 sutartis Nr. SUT-R-1 (toliau - Sutartis) dėl nepakankamo finansavimo 2014-2015 metais iki 2017-12-31 nebus užbaigta. Atsižvelgdami į Sutarties 6.2 punktą, prašome pratęsti Sutartį 12 mėnesių. Paaiškęjus 2018 metų finansavimui, galėtume sutarti tikslią statybos darbų užbaigimo datą.

AB "Panevėžio statybos trestas"
Vilniaus filialas "Genranga"
Projektų vadovas

Paulius Gintvainis