

**SUSITARIMAS DĖL 2013 M. RUGSĖJO 15 D. PAPILDOMŲ DARBŲ SUTARTIES NR.SUT-R-2
PRATĖSIMO**

2017 m. gruodžio 14 d.
Vilnius

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302297628, registruotos buveinės adresas Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas Užsakovo direktoriaus Vydo Dolinsko, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus,
ir

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147732969, registruotos buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. 2014 m. rugsėjo 15 d. Rangovas ir šiuo metu likviduota VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ sudarė papildomų darbų sutartį Nr. SUT-R-2 (toliau – **Sutartis**);
- B. Užsakovui, perėmus investicijų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas“ vykdymą, 2016 m. vasario 26 d. su Rangovu buvo pasirašytas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, numatant, kad visas iš Sutarties kylančias VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ teises ir pareigas pagal Sutartį perima Užsakovas;
- C. 2017-11-29 gautas Rangovo pranešimas Nr.61, kuriame informuojama, kad iki 2017-12-31 Sutartis nebus užbaigta dėl to, kad Sutartyje numatyti darbai yra glaudžiai technologiškai susiję su 2013-03-22 Rangos sutartimi Nr. SUT-R-1, kuri nebus laiku įvykdyta dėl 2014–2015 metais skirto nepakankamo finansavimo;
- D. darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė dėl nuo Šalių nepriklausančių priežasčių iki 12 (dvylikos) mėnesių yra numatyta Sutarties 6.1 punkte. Sutarties pratęsimo priežastimi gali būti nepakankamas finansavimas.

ŠALYS SUSITARIA:

- 1. Pratęsti Sutarties 6.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2018-12-31.
- 2. Patikslinti darbų atlikimo terminą, paaiškęjus 2018 metams paskirtoms lėšoms.
- 3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
- 4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
- 5. Susitarimas sudaromas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 6. Susitarimo priedas. Rangovo pranešimas, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

**Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai**

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius

Kodas 302297628

PVM mokėtojo kodas LT100007722511

El. p. info@valdovurumai.lt

Tel. +370 5 212 7476

Eduardas Kauklys
Įgaliotas asmuo



Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys


Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610


El. p. pst@pst.lt

Tel. +370 45 505503

A. V.
Audrius Burokas
Įgaliotas asmuo



AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus filialo „Genranga“
projektų vadovas
Paulius Gintvainis



PRANEŠIMAS

Dėl 2014-09-15d. rangos sutarties Nr. SUT-R-2, 2016-05-09 sutarties Nr. SUT-23, 2016-08-22 sutarties Nr. SUT-34 ir 2016-11-25 sutarties Nr. SUT 57 vykdymo.

Kadangi 2013-03-22 sutartis Nr. SUT-R-1 (toliau - Sutartis) dėl nepakankamo finansavimo 2014-2015 metais iki 2017-12-31 nebus užbaigta, o sutartyse 2014-09-15d. Nr. SUT-R-2, 2016-05-09 Nr. SUT-23, 2016-08-22 Nr. SUT-34 ir 2016-11-25 Nr. SUT 57 numatomi darbai yra glaudžiai technologiškai susiję su darbais numatytais sutartyje SUT-R-1 ir jie turi būti atliekami vienu metu ir/ar yra sektiniai-tęstiniai darbai, todėl taipogi nebus užbaigti iki sutartyse numatomos 2017-12-31 dienos.

Todėl atsižvelgdami į Sutarčių nuostatas, prašome pratęsti šias Sutartis 12 mėnesių. Paaiškęjus 2018 metų finansavimui, galėtume sutarti tikslią statybos darbų užbaigimo datą.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus filialas „Genranga“
Projektų vadovas

Paulius Gintvainis