

PATIKSLINTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

Prie 2015 m. lapkričio 23 d. Rangos sutarties Nr. 12030

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. *S-14410*

Telšiai

Šis patikslintas papildomas susitarimas sudarytas tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 180878299, esančios adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai, atstovaujamos administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono, toliau vadinamas „Užsakovu“, ir jungtinės veiklos partnerių: UAB „Techsis“ ir UAB „Raginių statyba“, atstovaujamos UAB „Techsis“, juridinio asmens kodas 180359062, esančios adresu Pramonės g. 15A, Telšiai, atstovaujamos Algirdo Birkanto, toliau vadinamas „Rangovu“.

Toliau susitarime Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**

Vadovaudamiesi Užsakovo 2017 m. rugsėjo 4 d. susirinkimo protokolu Nr.1 ir 2017 m. gruodžio 13 d. gamybinio pasitarimo protokolu Nr.2, šalys sudarė papildoma susitarimą ir susitarė:

1. Rangos sutarties 9.1. punktą išdėstyti taip:

Sutarties kaina:

I etapas yra su PVM 1820900,76 (vienas milijonas aštuoni šimtai dvidešimt tūkstančių devyni šimtai eurų, 76 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 316024,10 (trys šimtai šešiolika tūkstančių dvidešimt keturi eurai, 10 ct) eurų.

II etapas yra su PVM 594526,24 € (penki šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši eurai, 24 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 103182,24 € (vienas šimtas trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai, 24 ct) eurų.

Sutarties kaina iš viso yra su PVM 2415427,00 (du milijonai keturi šimtai penkiolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt septyni eurai) eurų, iš kurių PVM sudaro 419206,34 (keturi šimtai devyniolika tūkstančių du šimtai šeši eurai, 34 ct) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma yra suma žodžiais.

2. Šis kainos didinimas atliekamas dėl 2017 m. rugsėjo 4 d. susirinkimo protokole Nr.1 nurodytų priežasčių. Sutarties didinimo suma sumažėjo remiantis 2017 m. gruodžio 13 d. gamybinio pasitarimo protokolu Nr.2.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

6. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

PRIDEDAMA.

Priedas Nr.1. 2017 m. rugsėjo 4 d. susirinkimo protokolas Nr.1, 1 lapas.

Priedas Nr.2. 2017 m. spalio 18 d. papildomo susitarimo Nr.1 projektavimo darbų užduotis, 1 lapas.

Priedas Nr.3. 2017 m. spalio 18 d. papildomo susitarimo Nr.1 konservavimo darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Priedas Nr.4. 2017 m. gruodžio 13 d. gamybinio pasitarimo protokolas Nr.2, 1 lapas.

Priedas Nr.5. 2017 m. gruodžio 20 d. patikslinto papildomo susitarimo Nr.1 nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Priedas Nr.6. 2017 m. gruodžio 20 d. patikslinto papildomo susitarimo Nr.1 įkainotas veiklos sąrašas, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
A.S.LT094010042800030059,
AB Luminor bankas,
Įmonės kodas: 180878299
Tel/faks. (8 444) 52 229

RANGOVAS

UAB „Techsis“
Pramonės g. 15A, Telšiai
A.S. LT477181700005467341,
AB Šiaulių bankas
Įmonės kodas: 180359062
Tel/faks. (8 444) 70006

Administracijos direktorius
Saulius Urbonas
Parašas

A.V.

Direktorius
Algirdas Birkantas
Parašas



2017 12 29

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Susirinkimo protokolas Nr. 1 2017-09-04

2017 m. rugsėjo 4 d. Telšių rajono savivaldybės administracijoje vyko susirinkimas dėl įgyvendinamo projekto „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai I – II etapas“.

Posėdžio pirmininkas – Gintautas Lukauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Posėdžio sekretorius – Mindaugas Norkus, Telšių rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Algirdas Birkantas, UAB „Techsis“ direktorius;

Petras Donelavičius, Telšių rajono savivaldybės administracija statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

Susirinkamo darbotvarkė:

1. Dėl statybos darbų sustabdymo;
2. Dėl statinio konservavimo darbų atlikimo;

Susirinkimo metu priimti sprendimai:

1. Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 23 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 12030 4.6 punktu Užsakovas 2016 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. R7-2423 informavo rangovą, kad dėl negalėjimo užtikrinti darbų finansavimo statybos darbai yra stabdomi iki tol, kol Užsakovas turės galimybę užtikrinti darbų finansavimą. Darbų atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.
2. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 5 priedo 2 punktu, statinio konservavimo darbai atliekami, jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmė.
Nuspręsta atlikti konservavimo projekto parengimo ir konservavimo darbų atlikimo pirkimą. Užsakovas įsipareigoja parengti projektavimo užduotį konservavimo projektui parengti. Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti konservavimo projekto parengimo ir konservavimo darbų atlikimo lokalinę sąmatą.

Posėdžio pirmininkas

Gintautas Lukauskas

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Norkus

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 2

2017-12-13, Telšiai

Objekto: „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas, pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms, rangos darbai (I, II etapas)“, Sutarties Nr. S-12030, pasirašyta 2015-11-23

DALYVAVO:

Užsakovo atstovai:

Telšių r. savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus, Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas;

Telšių r. savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus, Statybos poskyrio vyr. specialistas Petras Donelavičius.

Rangovo atstovai:

Statybos direktorius Vilius Bumbliauskis;

Statybos darbų vadovas Marijus Vaitiekūnas.

SVARSTYTA:

Objekto „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas, pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms“ konservavimo darbai – pastato pamatų konservavimo technologija pagal parengto projekto sprendinius.

Užsakovas - Telšių rajono savivaldybės administracija ir Rangovas - UAB „Techsis“ atkreipia dėmesį, kad parengto projekto pamatų konservavimo sprendiniai (brėžinys „Esamų pamatų tvirtinimas“, Nr. 17.05.A-100-KDP-SK. BR-01, 0 Laida) neatitinka projektavimo užduoties sąlygų, t. y. projekte yra numatyta neteisinga pamatų konservavimo darbų technologija. Pamatai turi būti sustiprinami ir įrengiami armuojamu tinku, o ne sustiprinami monolitiniiais gelžbetonio apvalkalais, kaip tai nurodyta minėtame brėžinyje.

NUTARTA:

Įpareigoti Rangovą UAB „Techsis“ objekto „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas, pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms“:

1. Pakoreguoti projekto sprendinius-brėžinį „Esamų pamatų tvirtinimas“ Nr. 17.05.A-100-KDP-SK. BR-01,(0 Laida), išleidžiant A Laidą, kuriame būtų numatoma įrengti pamatus armuojamu tinku.
2. Parengti vykdomų/nevykdomų darbų sąmatą pagal UAB „Sistela“ sąmatinius įkainius.

Pasitarimo dalyvių parašai:

Adomas Žvirzdinas.....

Petras Donelavičius.....

Vilius Bumbliauskis.....

Marijus Vaitiekūnas.....



TVIRTINU:

Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Gintautas Lukauskas

2017 m. rugpjūtį mėn. 26 d.

PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS

1. **Užsakovas:** Telšių rajono savivaldybės administracija.
2. **Objekto pavadinimas:** Statomo pastato, Respublikos g. 28 Telšiuose konservavimo darbai.
3. **Projektavimo stadija:** konservavimo projektas.
4. **Statinio kategorija:** ypatingas.
5. **Finansavimo šaltinis:** valstybės biudžeto lėšos.
6. **Statybos darbų ir įrengimų pirkimo būdas:** Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
7. **Planuojamas statybos laikotarpis:** 2017 m.
8. **Nurodymai objekto projektavimui:**
 - 8.1. Suprojektuoti ir atlikti pradėto statyti pastato konservavimo darbus numatant sklype esančių duobių užpylimą gamtiniu smėliu, bei monolitinių pamatų apsaugą nuo ardančių klimato, bei kitų poveikių nestatant ir neįrengiant naujų konstrukcijų;
 - 8.2. Atlikus konservavimo darbus pagal apyrašą perduoti visą statinio statybos projektingą, statybos vykdymo ir konservavimo dokumentaciją.
9. **Kitos projektavimo sąlygos**
 - 9.1 Rengiant konservavimo projektą privaloma vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 5 priedo reikalavimais, statybos įstatymu ir jį reglamentuojančiais teisės aktais.
 - 9.2 Parengtas konservavimo projektas turi būti suderintas su statytoju ir Kultūros paveldo apsaugos departamentu.
 - 9.3 Statytojo paskirtas asmuo projekto konsultavimui – Petras Donelavičius, tel. 8 444 56178, el. p. petras.donelavicius@telsiai.lt.
10. **Projekto derinimas, tvirtinimas, ekspertizė:**
 - 10.1 Konservavimo sprendinius suderinti su Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėju.
 - 10.2 Užsakovui pateikti 2 konservavimo projekto egzempliorius.

Užduotį parengė:

Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Gintautas Lukauskas

Indaugas Norkus