

## SUSITARIMAS DĖL 2017-04-12 RANGOS SUTARTIES NR. 43010/570678 PAKEITIMO

2017-12-07, Nr. K-791  
Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

**„Žilinskis ir Co“, UAB** (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2017-04-12 sudarė Rangos sutartį Nr. 43010/570678 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr.14214) 10 kV OL L-400 iš Šilutės TP rekonstravimo į 10 kV KL ir KT rekonstravimo į MT, Šilutės m. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2017-12-07 gautas Rangovo raštas Nr. 05-261 (toliau – Raštas), kuriuo informuojama apie sustabdytus Darbus, dėl aplinkybių, kurie nepriklauso nuo Rangovo. Rašte nurodoma, kad dėl meteorologinių sąlygų, t. y. aukšto vandens lygio, negalima vykdyti kabelinių linijų kasimo/užkasimo Darbų, todėl Darbai yra sustabdyti. Dėl šios aplinkybės kilo poreikis keisti Sutartį, leidžiant Užsakovui atsiskaityti už faktiškai atliktus Darbus iki Darbų sustabdymo dienos;
- iii) Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- iv) neesminis Sutarties keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, Darbų atlikimo sąlygos ar netesybų taikymas, dėl tokio Sutarties keitimo nepasikeis ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis;

Šalys, vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatytų sąlygų keitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarties BD 7.11, 7.11.1, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.4, 7.12, 7.13 punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija:  
„7.11. Gavus rašytinį Rangovo prašymą, Užsakovo sprendimu dalinis Darbų priėmimo – perdavimo aktas (toliau – Dalinis aktas) Sutarties vykdymo metu gali būti pasirašomas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 7.3 punkte išvardinta aplinkybė ir visos Sutarties BD 7.11.1. – 7.11.4 papunkčiuose esančios sąlygos:  
7.11.1. tolimesnis Darbų vykdymas ir užbaigimas Sutartyje nustatytais terminais yra negalimas dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurios tęsis mėnesį ir ilgiau, Rangovas pateikė tai pagrindžiančius dokumentus ir kitus atitinkamus įrodymus;  
7.11.2. įvykdytos Darbų dalies vertė yra ne mažesnė kaip 20 000 Eur be PVM ir ne mažesnė kaip 50% visos Sutarties ar užsakymo, jei Darbai vykdomi pagal užsakymus, vertės;  
7.11.3. Darbų vykdymas, Užsakovui sutikus, buvo sustabdytas remiantis CK 6.659 str. ilgiau kaip 1 mėnesį, dėl Sutarties BD 7.3 punkte išvardintų aplinkybių;  
7.11.4. jei Rangovas prašo pasirašyti Dalinį aktą dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, kartu su prašymu Užsakovui turi būti pateikiamas raštiškas patvirtinimas bei vizualinė medžiaga (kiti įrodymai, nuotraukos su datomis kai buvo aplinkybė, taip pat argumentai, kas yra meteorologinės sąlygos, kaip jos įtakoja darbų eigą, kokie darbai negali būti vykdomi ir nurodyti kurį laiką jie negalės būti vykdomi).  
7.12. Esant nepilnai užbaigtam objektui už įrenginių bei medžiagų kokybę bei apsaugą atsako Rangovas. Dalinio akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių taikymo už vėlavimą atlikti Sutartyje nurodytus Darbus Sutartyje nurodytais terminais.  
7.13. Dalinis aktas gali būti pasirašomas ne didesnei nei 80 proc. visos Sutarties ar užsakymo vertei. Užsakovas už Daliniame akte nurodytus įvykdytus Darbus Rangovui sumoka ne visą sumą, o 70 proc. atliktų Darbų vertės. Likusi suma (30 proc. atliktų Darbų vertės) Rangovui sumokama užbaigus visus likusius Darbus pagal Sutartį.“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
  - 6.1. Priedas Nr.1 – Rangovo Raštas;

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

Tinklų vystymo tarnybos direktorius  
Rytis Borkys

---

**Rangovas**  
**„Žilinskis ir Co“, UAB**

Direktorius  
Dr. Žilvinas Žilinskis

---