

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SUTARTIES NR. 1-KAJ/2017 KDS/2017-178 PAKEITIMO

2018 m. sausio 10 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „DS-1“ (veikianti pagal 2017-04-20 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bei 2017-08-08 sudarytą susitarimą Nr. 1 prie šios jungtinės veiklos sutarties), atstovaujama UAB „DS-1“ direktoriaus Vykinto Belicko, toliau vadinama **Rangovu**, Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai jog:

- Rangovas pateikė 2017-11-22 raštą Nr. 141 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ (toliau – **2017-11-22 raštas**) bei 2017-11-23 raštą Nr. 142 „Dėl UAB „DS-1“ 2017-11-22 rašto dėl darbų atlikimo termino pratęsimo Nr. 141 papildymo“ (toliau – **2017-11-23 raštas**), kuriuose informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – **LRV**) 2017 m. spalio 4 d. priėmė nutarimą Nr. 781 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – **LRV nutarimas**), kuriame LRV nutarė paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Rangovas taip pat informavo, kad objektų (katodinės apsaugos įrenginių (toliau – **KAJ**)) buvimo ir Darbų atlikimo vietose kontrolės matavimo kolonėlės (toliau – **KMK**) Nr. 8.1.01 (ruožas Nr. 8), Nr. 621 (ruožas Nr. 8), Nr. 2773 (ruožas Nr. 7), Nr. 2774 (ruožas Nr. 7), Nr. 19.35 (ruožas Nr. 11), Nr. 2642 (ruožas Nr. 11) šiuo metu yra užlietos vandeniu ir tinkamai vykdyti Darbų nėra galimybės. Vadovaudamasis 2017-11-22 ir 2017-11-23 raštuose išdėstytais aplinkybėmis bei Sutarties 3.3.1 ir 3.3.2 punkto nuostatomis, Rangovas prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą minėtųjų 6 vnt. KMK remonto darbams atlikti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai LRV priims sprendimą dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos atšaukimo, bei nusiūgs vanduo ir bus galima faktiškai Darbus atlikti.
- Užsakovas iš dalies sutinka su Rangovo 2017-11-22 ir 2017-11-23 raštuose išdėstytu prašymu ir iš dalies sutinka su juose išdėstytais šį prašymą pagrindžiančiomis aplinkybėmis, kurias atitinka Sutarties 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose įtvirtintas sąlygas, ir

vadovaudamosi Sutarties 3.3.1 ir 3.3.2 punktų bei 12.2 punkto nuostatomis, Šalys susitarė ir sudarė šį susitarimą Nr. 2 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šalys susitarė papildyti Sutarties 3.1 punktą, numatant, kad visi KMK Nr. 8.1.01, KMK Nr. 621, KMK Nr. 2773, KMK Nr. 2774, KMK Nr. 19.35, KMK Nr. 2642 remonto darbai būtų užbaigti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo LRV nutarimo, kuriuo bus atšaukta ekstremalioji situacija atitinkamų darbų atlikimo vietoje.
2. Šalys patvirtina naują Darbų vykdymo grafiką.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau negu nustatyta Sutarties 6.3 punkte.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

Užsakovas:
AB „Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys

Rangovas:
UAB „DS-1“
Direktorius
Vykintas Belickas



.....