

PROJEKTAS

SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 7 D. SUTARTIES NR. 170712 PAKEITIMO

2017 m. 12 01 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „DS-1“ (veikianti pagal 2017-04-21 sudarytą jungtinės veiklos sutartį Nr. KDS/2017-106 su UAB „Kauno dujotiekio statyba), atstovaujama UAB „DS-1“ direktoriaus Vykinto Belicko, toliau vadinama **Rangovu**, Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai jog:

- remdamiesi viešojo pirkimo magistralinių dujotiekių katodinės apsaugos matavimo kolonėlių įrengimo, elektros srovių nutekėjimų dėkluose po keliais kontrolei darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170712, toliau – **Pirkimas**) supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygomis, Pardavėjo pateiktu pasiūlymu ir pirkimo rezultatais, Užsakovas ir Rangovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. sudarė sutartį Nr. 170712 (toliau – **Sutartis**) magistralinių dujotiekių katodinės apsaugos matavimo kolonėlių (toliau – **Objektai**) įrengimo ir remonto darbai (toliau – **Darbai**);
- 2017-09-28 Užsakovas ir Rangovas pasirašė susitarimą dėl Sutarties 3.1 punkto pakeitimo, numatant, kad galutinis Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 12 d.
- Rangovas pateikė 2017-11-14 prašymą Nr. 137 „Prašymas dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ (toliau – **Prašymas**), kuriame informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – **LRV**) 2017 m. spalio 4 d. priėmė nutarimą Nr. 781 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – **LRV nutarimas**), kuriame LRV nutarė paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Rangovas taip pat informavo, kad objektų vietose dėklai Nr. 321, 107 ir 108 yra įrengti žemiausiose vietose, kurios šiuo metu yra užlietos vandeniu, todėl nėra galimybės tinkamai vykdyti Darbų. Vadovaudamasis Prašyme išdėstytomis aplinkybėmis bei Sutarties 3.3.1 ir 3.3.2 punkto nuostatomis, Rangovas prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėklų Nr. 321, 107 ir 108 remonto darbams atlikti 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai LRV priims sprendimą dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo, bei nusiūgs vanduo ir bus galima faktiškai Darbus atlikti.
- Užsakovas iš dalies sutinka su Prašyme išdėstyto prašymu ir sutinka su jame išdėstytomis Prašymą pagrindžiančiomis aplinkybėmis, kurios atitinka Sutarties 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose įtvirtintas sąlygas, ir

vadovaudamosi Sutarties 3.3.1 ir 3.3.2 punktų bei 12.2 punkto nuostatomis, Šalys susitarė ir sudarė šį susitarimą Nr. 2 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šalys susitarė papildyti Sutarties 3.1 punktą, numatant, kad visi magistralinių dujotiekių katodinės apsaugos matavimo kolonėlių įrengimo, elektros srovių nutekėjimų dėkluose po keliais kontrolei darbai dėkluose Nr. 321, 107 ir 108, numatyti Sutarties 1 priedo 13, 14 ir 17 punktuose, būtų užbaigti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo LRV nutarimo, kuriuo bus atšaukta ekstremalioji situacija atitinkamų darbų atlikimo vietoje, įsigaliojimo dienos.
2. Šalys patvirtina naują Darbų vykdymo grafiką.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau negu nustatyta Sutarties 6.3 punkte.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

Užsakovas:
AB „AmberGrid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys

Rangovas:
UAB „DS-1“
Direktorius
Vyktintas Belickas

