

SUSITARIMAS NR. 3**DĖL 2017 M. BIRŽELIO 23 D. SUTARTIES NR. 1-KAJ/2017 KDS/2017-178 PAKEITIMO**2018 m. vasario 11 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „DS-1“ (veikianti pagal 2017-04-20 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bei 2017-08-08 sudarytą susitarimą Nr. 1 prie šios jungtinės veiklos sutarties), atstovaujama UAB „DS-1“ direktoriaus Vykinto Belicko, toliau vadinama **Rangovu**, Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai jog:

- Rangovas pateikė 2018-01-31 raštą Nr. 002 „Dėl susidariusios situacijos, darbų atlikimo termino pratęsimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio sumažinimo“ (toliau – **2018-01-31 raštas**), kuriame Rangovas informavo, kad KAJ Nr. 8.7 remonto darbų atlikti nėra galimybės, nes Užsakovas nėra tinkamai pasirūpinęs reikiamų sutikimų išdavimu Rangovo atžvilgiu (Sutarties punktas Nr. 3.3.3.): Užsakovas ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) nesuderina sutarties dėl darbų kelio juostoje atlikimo, todėl prašo pratęsti darbų atlikimo terminą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to kai Užsakovas tinkamai pasirūpins reikiamų sutikimų išdavimu Rangovui, bet ne anksčiau nei bus galima faktiškai juos atlikti. Rangovas taip pat prašo sumažinti sutarties įvykdymo užtikrinimą (pateikiant tikslią sumažintos dalies sumą).
- Užsakovas su Rangovo 2018-01-31 rašte išdėstytais prašymais ir sutinka su juose išdėstytais šį prašymą pagrindžiančiomis aplinkybėmis, kurios atitinka Sutarties 3.3.3 punkte įtvirtintas sąlygas, ir

vadovaudamosi Sutarties 3.3.3 punktu bei 12.2 punkto nuostatomis, Šalys susitarė ir sudarė šį susitarimą Nr. 3 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šalys susitarė papildyti Sutarties 3.1 punktą, numatant, kad KAJ 8.7 remonto darbai būtų užbaigti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to kai Užsakovas tinkamai pasirūpins reikiamų sutikimų išdavimu Rangovui, bet ne anksčiau nei bus galima faktiškai juos atlikti ir jį išdėstyti taip:
„3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai, galutinio Darbų atlikimo terminas – taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darbų atlikimo grafike (toliau – **Grafikas**), bet ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 1

2018-47064

d., pasirašius galutinį atliktų Darbų užbaigimo aktą ir pateikus sukomplektuotą atliktų Darbų techninę dokumentaciją, medžiagų sertifikatus, instrukcijas.

KAJ 8.7 Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to kai Užsakovas gaus ir pateiks reikalingus Darbams KAJ 8.7 atlikti sutikimus, bei minėtuosius darbus leis atlikti gamtinės sąlygos (kabelio klojimo temperatūra atitiks kabelio charakteristikose minimas normas)".

2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 6.1 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį likutinei atliktinų darbų vertei, kuri yra 8770 Eur be PVM. Remiantis likutine atliktinų darbų verte Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turėtų būti 877 Eur plus PVM, tai yra ne mažiau nei 1061,71 EUR. 6.1 punktą išdėstyti taip:

„6.1. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti Rangovas per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo (pratęsus Sutartį – per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl Sutarties pratęsimo pasirašymo) privalo pateikti Užsakovui priimtina Sutarties įvykdymo užtikrinimą - besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo banko garantiją. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis nei 1061,71 EUR“.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau negu nustatyta Sutarties 6.3 punkte.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius

Andrius Dagys



Rangovas:

UAB „DS-1“

Direktorius

Vykintas Belickas

