

SUSITARIMAS DĖL 2017-10-17 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572605 PAKEITIMO

2018-02-06, Nr. K-160

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT10001033316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-10-17 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/572605 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (ESO-2017-771) 35/10 kV Giedraičių TP (Pašilių k., 1B, Giedraičių sen., Molėtų r. sav.) rekonstravimo darbai, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2018-01-16 gautas Rangovo raštas Nr. 05-018 (toliau - Raštas), kuriuo informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo, dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Techniniame projekte nebuvo numatyta 10 kV skirstyklos lanko apsauga, o Sutarties vykdymo metu Užsakovas pareikalavo, kad ši apsauga būtų įrengta papildomai. Papildomų darbų sąmata pridedama;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigyjama už 9.300,00 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 1 proc. Sutarties kainos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 9.300,00 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) be PVM (11.253,00 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt trys eurai, 00 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma – 1.161.286,17 EUR (vienas milijonas vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 17 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 959.740,64 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt eurų, 64 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 201.545,53 EUR (du šimtai vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt penki eurai, 53 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis