


PRANEŠIMAS


Vadovaudamiesi 2013 m. kovo 22 d. rangos sutarties Nr. SUT-R-1 punktais Nr. 1.1.14 ir 10.2. norime pranešti, jog vykdydami darbus, bei dalyvaudami gamybiniuose pasitarimuose, gaudami informaciją iš statybos dalyvių susidūrėme su poreikiu atlikti papildomų, į sutartį neįtrauktų darbų, kurie išvardinti žemiau esančiame sąraše:

1. Autentiškų mūrų eksponavimo ir apsaugos priemonių įrengimas. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 41493,49 eur su PVM.
2. Sklypo rytinių ir vakarinių prieigų užtvėrimai. Patobulinimas - šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose Darbai sudaro 19988,27 eur su PVM.
3. Lubų drožybos, auksavimas ir polichromija 04-3.05 salėje, bei salių pat. 01-3.05, 01-3.02, 01-3.07, 02-3.08 drožybos elementų reljefų plotų pasikeitimai, po interjerų komisijos suderinimo. Dar 2016 metais vykusio Interjerų komisijos posėdžio metu buvo aptarta galimybė ir poreikis bent dalinai suvienodinant trečiame aukšte 309 ir 301 salių (kurių sienos ir lubos bus pilnai įrengtos) tarpe esančių salių 308, 307, 305 ir 302 įrengimo lygį, atlikti bent dalinę lubų puošybą. Šiuo tikslu dabar priimtas sprendimas įrengti šių salių lubų drožybą. Darbai sudaro 575498,74 eur su PVM.
4. Drožinių elementų auksavimas (II etapo). Dar 2016 metais vykusio Interjerų komisijos posėdžio metu buvo aptarta galimybė ir poreikis bent dalinai suvienodinant trečiame aukšte 309 ir 301 salių (kurių lubos bus pilnai įrengtos) tarpe esančių salių 308, 307, 305 ir 302 įrengimo lygį, atlikti bent dalinę lubų puošybą. Šiuo tikslu dabar priimtas sprendimas įrengti šių salių lubų auksavimą. Darbai sudaro 939498,06 eur su PVM.
5. Ekspozicijos priemonių įrengimas - vitrinos. Pasipildžius užduočiai – nebeužtenka sustartinėje sąmatoje buvusių kiekių. Darbai sudaro 588582,42 eur su PVM.
6. Papildomas durų 02-I-D-M1 varčios apkaustymas metalu, išlaikant esamų kaustytų varčios pusės stilistiką pat. 02-1.10. Šie darbai pasipildė ir kiekiu, ir komplektacijos prasme. Darbai sudaro 23092,29 eur su PVM.
7. Šiaurės ir šiaurės vakarų korpusų I a. langų grotų fasado pusėje įrengimas. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 22434,49 eurai su PVM.
8. 03 korp. Laikinių parodų centras. Metalinės grotos durims 03-II-ID-7 pat. 03-2.16, 03-II-ID-8 pat. 03-2.16. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 22120,13 eur su PVM.
9. 4 a. administracinėse patalpose, berėmio stiklo durų praėjimo kontrolės įrengimas. Šio darbo nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 2276,69 eur su PVM.
10. Lifto esamų durų pakeitimas stiklinėmis durimis nerūdijančio plieno rėme. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 22849,94 eur su PVM.
11. Atliekų pastogė. Šie darbai pasipildė ir kiekiu, ir komplektacijos prasme. Darbai sudaro 7313,71 eur su



PVM.

12. Markizės įrengimas, prie šiaurinio korpuso (03) krovinio lifto, virš eksponatų priėmimo durų. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 3119,13 eur su PVM.
13. Rytinėse prieigose lauko klasikinio fontano įrengimas. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 40865,69 eur su PVM.
14. Rūsio laiptinių turėklų montavimo darbai. Šie darbai pasipildė ir kiekiu, ir komplektacijos prasme. Darbai sudaro 35418,22 eur su PVM.
15. Pagrindų grindims įrengimas (papildomi kiekiai). Pasipildo ir darbų kiekiai ir pasikeičia darbai. Darbai sudaro 11542,64 eur su PVM.
16. 02,03, 04 korpusų susukamų roletų įrengimas. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 16608,93 eur su PVM.
17. Daugiafunkcinės salės sienų angokraščių apdaila "Laminam" plokšte. Apžiūros durelių EI60 įstatymas. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 8920,63 eur su PVM.
18. Sklypo teritorijos tvarkymo darbai. Pasipildo ir darbų kiekiai ir pasikeičia darbai. Darbai sudaro 68215,19 eur su PVM.
19. Santechnikos ir vėdinimo įrangos papildymai ekspozicinėse salėse ir techninėse patalpose. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 7439,90 eur su PVM.
20. Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Skirstomieji elektros tinklai. 1a, 2a, 3a apšvietimo tinklų papildymas. Užsakovui pageidaujant padidėjo ekspozicinių ir darbinių šviestuvų kiekiai, kurie nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 318069,53 eur su PVM.
21. Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Skirstomieji elektros tinklai. Rūsio jėgos, apšvietimo tinklai. Pasikeitus virtuvės technologijos projektui, pasikeitė elektrotechninės dalies apimtis, kiekiai, atsirado naujų darbų ir medžiagų. Darbai sudaro 95530,58 eur su PVM.
22. Inžinerinių įrengimų automatizavimas ir integravimas į pastato valdymo sistemą. Pastato valdymo sistemos papildymo, monitoringo, vizualizacijos ir elektros teikimo valdymo optimizavimui buvo nuspręsta sistemą išplėsti (apjungti atskirai įdiegtus mazgus ir juos integruoti į bendrą pastatų valdymo sistemą, sistemai labai išsiplėtus visas sistemas sudėti į atskirus langus, formuoti aliarmus. Darbai bus atliekami pagal gautą techninę užduotį iš Užsakovo.. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai su įranga sudaro 327733,28 eur su PVM.
23. Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis. Dėl pasikeitusios architektūros ir padidėjus saugomų objektų kiekiui, suprojektuota apsaugos sistema neužtikrina statinio apsaugos, ją reikėjo plėsti norint apsaugoti visus numatomus taškus. Darbai sudaro 56972,20 eur su PVM.
24. Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis. Vertybių apsauga. Dėl pasikeitusio numatomų eksponatų kiekio, padidėjo saugomų taškų kiekis, dėl to išaugo vertybių apsaugos sistema. Kiekiai nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 49124,17 eur su PVM.
25. Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijų) dalis. Pasipildžius techninei užduočiai – nebuvo sutartinėje sąmatoje buvusių kiekių. Darbai sudaro 46468,03 eur su PVM.



26. Ugnies vožtuvų automatizavimas. Šie darbai pasipildė kiekių prasme. Darbai sudaro 4505,34 eur su PVM.
27. Informacinių monitorių ir audio sistema. Šie darbai nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 125967,39 eur su PVM.
28. Belaidė acces point sistema. Šie darbai nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 74637,66 eur su PVM.
29. Kilnojamų televizijų apsaugos transliavimo sistema. Šie darbai nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 9146,35 eur su PVM.
30. Teritorijostvarkymo darbai, dviračių stovų įrengimas. Pasipildo ir darbų kiekiai ir pasikeičia darbai. Darbai sudaro 6899,67 eur su PVM.
31. Darbo projekto parengimas. Darbai sudaro 55977,30 eur su PVM.

Priedamos sąmatos, techninė dokumentacija.

Bendra šių darbų suma yra: 3 628 310,06 eur su PVM (Trys milijonai šeši šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų 6 ct.).

Šie darbai yra glaudžiai susiję su dabar jau vykdomais kitais darbais. Reikalingas kuo skubesnis Jūsų patvirtinimas dėl šių nenumatytų darbų finansavimo, kad nebūtų stabdomi jau vykdomi darbai.

AB "Panevėžio statybos trestas"
Projektų vadovas

Paulius Gintvainis