

SUSITARIMAS
dėl termino atlikti darbus sustabdymo
2018-03-28
Vilnius

VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ juridinio asmens kodas 124244754, esanti L. Asanavičiūtės g. 27A, LT-04318 Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos valdymui Violetos Kanapeckienės, veikiančios pagal VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2017-04-13 įsakymą Nr. V1-1.1-30, ir **UAB „Ukmergės statyba“** juridinio asmens kodas 182827289, adresas: Deltuvos g. 37, Ukmergė, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Karaniausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“

atsižvelgdamos į tai, kad

- 2018-03-28 buvo pasirašytas patalpų priėmimo-perdavimo aktas, kuriame numatytas statybos rangos darbų sustabdymas;
- 2017-12-18 Sutarties Nr. B2-3.26-2017-196 (toliau – sutartis) 3.2. punktas numato galimybę raštišku sustabdyti darbų atlikimo terminą;
- UAB „Ukmergės statyba“ sutartinių įsipareigojimų užtikrinimui yra pateikusi piniginių užstatą, kuris pervestas į UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ sąskaitą;
- Išankstinio mokėjimo garantija Nr. LTUG015173610001 galioja iki 2018-06-18;
- Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (draudimo liudijimo Nr. 88893/9000292) galioja iki 2018-03-28 (imtinai)

susitarė:

1. sustabdyti pagal sutartį rentgeno patalpose, plane pažymėtose 3-1, 3-6, 3-17, 3-19 (žr. dokumentą „Brėžinys su aktualia patalpų numeracija, 3 aukštas), vykdomų remonto darbų atlikimo terminą. Minėtų patalpų remonto darbų atlikimo terminas stabdomas iki bus gauta Radiacinės saugos centro licencija darbui su patalpoje, projekto Nr. 0178-01-TDP-SASK, A laidos brėžiniuose (toliau – projektas) pažymėtoje 3-3, sumontuotu rentgeno aparatu. Remonto darbų sustabdymas nutrūksta, jeigu Radiacinės saugos centras pateikia pastabų dėl patalpose, projekte pažymėtose 3-3 ir/ar 3-4 atliktų darbų, ir/ar UAB „Ukmergės statyba“ pristatytų dokumentų, susijusių su minėtų patalpų įrengimu.

2. UAB „Ukmergės statyba“ įsipareigoja iki 2018-03-28 pristatyti sutarties 12.3 punkto reikalavimus atitinkantį draudimo liudijimą.


3. Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos ir nepildomos.

4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiems sutarties šalims ir UAB „Ukmergės statyba“ pateikus sutarties 12.3 punkto reikalavimus atitinkantį draudimo liudijimą. Įsigaliojęs susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalys pasirašydamos susitarimą patvirtina jį perskaičiusios bei pasirašančios laisva valia kaip dokumentą, atitinkantį jų interesus bei ketinimus.

VšĮ „Karoliniškių poliklinika“
Direktoriaus pavaduotoja valdymui
Violeta Kanapeckienė



UAB „Ukmergės statyba“
Generalinis direktorius
Edmundas Karaniauskas

Statybos direktorius
Aleksas Barauskas

