

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 2-LIN(DARBAI)/2018 PAKEITIMO

2018 m. balandžio 24 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Alvora“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, veikiančio pagal UAB „Alvora“ įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (A) Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB ir UAB Geras baldų fabrikas (toliau kartu – **Suinteresuoti asmenys**) pageidaujant, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi būtų atliktas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ (Užsakovui) priklausančio energetikos objekto – magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas, unikalus Nr. 4400-3158-4833, esančio Kauno r. sav., Kauno r. sav. teritorijoje (toliau – **Dujotiekis**), apie 1100 m ilgio atkarpos (toliau – **Atkarpa**) rekonstravimas, Suinteresuoti asmenys ir Užsakovas 2017-08-09 sudarė bendradarbiavimo sutartį (toliau – **Bendradarbiavimo sutartis**).
- (B) Užsakovui atlikus pirkimą skelbiamų derybų būdu „Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą, Kauno r. savivaldybės Biruliškių k., atkarpos rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 34565, ir nustačius šio pirkimo laimėtoją, Užsakovas ir UAB „Alvora“ (toliau – **Rangovas**) 2018-02-22 sudarė statybos rangos sutartį (toliau – **Rangos sutartis**) dėl Atkarpos rekonstravimo darbų ir su jais susijusių paslaugų, įskaitant projektavimo paslaugas, įsigijimo (toliau – **Darbai**).
- (C) Suinteresuotiems asmenims yra ypač svarbu, kad Atkarpos rekonstravimo darbai būtų atlikti iki Bendradarbiavimo sutartyje nustatyto termino, todėl Rangos sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad galutinis Darbų atlikimo terminas – taip kaip numatyta ir Rangos sutarties 3.2 punkte nurodytame Darbų atlikimo grafike, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d.
- (D) Suinteresuoti asmenys pavėluotai, tik 2018-02-15, perdavė statybą leidžiantį dokumentą (toliau – **SLD**) Užsakovui. Atsižvelgdami į tai, Suinteresuoti asmenys ir Užsakovas 2018-03-13 pasirašė susitarimą „Dėl Sutarties dėl magistralinio dujotiekio vamzdžio atkarpos rekonstravimo pakeitimo“, kuriame numatė, kad Atkarpos rekonstravimo darbai turi būti tinkamai atlikti bei užbaigti siekiant, kad rekonstruota Atkarpa būtų pradėta eksploatuoti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
- (E) Rangos sutarties 3.3.1 punkte įtvirtinta, kad galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas užsitęsęs SLD gavimo procedūroms. Jei SLD nebus gautas ir nepateiktas Rangovui iki 2017 m. gruodžio 15 d., galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas tokiam laikotarpiui, kiek vėluoja SLD gavimas ir pateikimas.
- (F) Rangos sutarties 3.3.7 punkte įtvirtinta, kad preliminarai prijungimo prie veikiančio MD data yra 2018 m. balandžio 27-28 d. gali būti pakeista dėl aplinkybių, priklausančių nuo trečiųjų šalių (pvz., Rusijos federacijos Kaliningrado srities linijinės gamybos valdybos).

(G) Užsakovas SLD Rangovui perdavė Rangos sutarties pasirašymo metu (2018-02-22), nuo Rangos sutarties 3.3.1 punkte nurodyto termino praėjus daugiau nei 2 mėnesiams.

(H) Suinteresuotiems asmenims pavėlavus gauti ir Užsakovui perduoti SLD, Užsakovas dėl priežasčių, už kurias atsakingi Suinteresuoti asmenys, turėjo su trečiąja šalimi suderinti naują prijungimo prie veikiančio dujotiekio datą, kuri yra 2018 m. liepos 23-24 d. – beveik 3 mėnesiais vėlesnė, nei nurodyta Rangos sutarties 3.3.7 punkte.

(I) Rangos sutarties 3.4 punkte nustatyta, kad nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio Darbų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

(Y) Atlikus prijungimą prie veikiančio dujotiekio, likusieji darbai ir su jais susijusios paslaugos (bandymų atlikimas, sklypo sutvarkymo darbai, Darbų statybos užbaigimo akto gavimas ir kt.) gali būti atlikti per ne trumpesnę nei 1 mėnesio terminą, todėl Rangos sutartyje nustatytas 34 dienų terminas minėtiems darbams atlikti (nuo 2018-04-29 iki 2018-06-01). Atitinkamai, dėl minėtų aplinkybių numčius, kad prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai bus atlikti 2018 m. liepos 23-24 d., nustatytinas ne trumpesnis nei 1 mėnesio trukmės laikotarpis likusiems darbams atlikti.

Vadovaudamosi Rangos sutarties 3.3.1, 3.3.7, 3.4 bei 12.3 punktų nuostatomis, Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Rangos sutarties 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai, galutinio Darbų atlikimo terminas – taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darbų atlikimo grafike (toliau – **Grafikas**), bet ne vėliau kaip iki **2018 m. rugpjūčio 27 d.** norminių teisės aktų nustatyta tvarka surašius ir pasirašius Darbų užbaigimo aktą ir perdavus Užsakovui statybos užbaigimo aktą, atliktų Darbų techninę dokumentaciją, medžiagų sertifikatus, instrukcijas.“

2. Pakeisti Rangos sutarties 3.3.7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.3.7. Preliminari prijungimo prie veikiančio magistralinio dujotiekio data **2018 m. liepos 23-24 d.** gali būti pakeista dėl aplinkybių, priklausančių nuo trečiųjų šalių (pvz., Rusijos Federacijos Kaliningrado srities linijinės gamybos valdybos), taip pat dėl šios Sutarties 3.3.1 punkte nurodytų aplinkybių;“

3. Pakeisti Rangos sutarties B priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Rangovas turi prijungti Atkarpą prie veikiančio MD. Prijungimo darbai vyks tik tada, kai Perkantysis subjektas išdujins reikalingą Dujotiekio dalį ir perdavimo aktu pateiks Rangovui. Preliminari prijungimo prie veikiančio MD data yra **2018 m. liepos 23-24 d.** (pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui ar dėl aplinkybių, susijusių su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities linijinės gamybos valdyba nurodyta planuojama pajungimo prie veikiančio MD data Perkančiojo subjekto vienašališku pranešimu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, gali būti koreguojama).“

4. Patvirtinti naują Darbų atlikimo detalų grafiką - (Rangos sutarties C priedą). Nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos Šalių 2018-02-22 pasirašyta Rangos sutartimi patvirtintas Darbų atlikimo detalus grafikas (2018-02-22 Rangos sutarties C priedas) netenka galios.

5. Visos kitos Rangos sutarties sąlygos lieka galioti toliau.

6. Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir jam taikomos visos Rangos sutarties sąlygos.

7. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Rangos sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

8. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

9. Susitarimo priedai:

1 priedas. Rangos sutarties C priedas. Darbų atlikimo detalus grafikas – 1 lapas.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys



Rangovas:

UAB „Alvora“
Generalinis direktorius
Nikolaj Kolesnik



Rangovas: UAB "ALVORA"

Darbų atlikimo detalus grafikas

Objektas: "MD į Kaliningradą, Kauno r. savivaldybės Biruliškių k., atkarpos rekonstravimo darbai"

Nr.	Darbų pavadinimas	2018m. (savaitės/mėnesiai)																														
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
		vasaris		kovas				balandis				gegužė				birželis				liepa				rugpjūtis								
		Darbų atlikimo trukmė (savaitėmis)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	Sutarties pasirašymas - 2018-02-22d.																															
2	Perkamų vamzdžių specifikacijos suderinimas su Užsakovu																															
3	Vamzdžių ir kitų medžiagų pristatymas (skaičiuojama nuo vamzdžių specifikacijos suderinimo dienos- 2018-02-22d.)																															
4	Darbo projekto parengimas, statybos leidimo gavimas - 2018-02-22d.																															
5	Naujo (d720x11,0 mm) magistralinio dujotiekio vamzdžio montavimas																															
6	Magistralinio dujotiekio bandymas, išvalymas ir nusausinimas																															
7	Naujo sumontuoto dujotiekio vamzdžio (d720x11,0 mm) prijungimas prie veikiančio dujotiekio - 2018-07-23-24d.																															
8	Pasyvios apsaugos nuo korozijos sistemos įrengimas																															
9	Atjungtos magistralinio dujotiekio atkarpos (vamzdžio d720x8,0 mm) demontavimas																															
10	Demontuoto magistralinio dujotiekio vamzdžio (d720x8,0 mm) išvežimas/utilizavimas																															
11	Pažeistų melioravimo, drenažo ir kitų sistemų atstatymas, ar naujų įrengimas (atsiradus būtinybei) pagal techninio projekto, darbo projekto sprendinius																															
12	Aplinkos tvarkymo ir kiti darbai																															
13	Dokumentacijos parengimas																															
14	Geodezinės (-ių) nuotraukos (-ų) parengimas ir kadastro bylos parengimas																															
15	Statybos darbų užbaigimo akto gavimas - 2018-08-27d.																															

PASTABOS:

SUDARĖ: Dujotiekių statybos skyriaus vadovas

Andžej Rynkevič

