



PRANEŠIMAS

Vadovaudamiesi 2013 m. kovo 22 d. rangos sutarties Nr. SUT-R-1 punktais Nr. 1.1.14 ir 10.2. norime pranešti, jog vykdydami darbus, bei dalyvaudami gamybiniuose pasitarimuose, gaudami informaciją iš statybos dalyvių susidūrėme su poreikiu atlikti papildomų, į sutartį neįtrauktų darbų, kurie išvardinti žemiau esančiame sąraše:

1. Rytų korpuso 405,8 m² mūro paviršių nuvalymas siurbliu ir dengimas „Remmers“ sutvirtintoju. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 8091,37 eur su PVM.
2. Kolektooriaus šiaurės rytų atšakos autentiškų mūrų, konservavimas, restauravimas pat. 06-0.03 Patobulinimas - šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 8559,46 eur su PVM.
3. Rytų korpuso (04) pat. 04-2.03 darbai atsiradę sienos mūro džiuvimo proceso metu. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 21530,22 eur su PVM.
4. Rytų korpuso (04) pat. 04-2.03 dažų šalinimas nuo špyžinių ornamentuotų paviršių. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 2118,82 eur su PVM.
5. Rytų korpuso 398 m² mūro paviršių nuvalymas siurbliu ir dengimas „Remmers“ sutvirtintoju. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 11214,47 eur su PVM.
6. Automatinės durų pavaros montavimas pat. 03-1.12. Šie darbai pasipildė ir kiekiu, ir komplektacijos prasme. Darbai sudaro 2900,88 eur su PVM.
7. Rūmų kiemo požeminės dalies papildomi apdailos darbai. Neužtenka sąmatoje buvusių kiekių. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 22892,87 eurai su PVM.
8. Drėkintuvų kondensato aušintuvų gamyba ir montavimas. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 5884,07 eur su PVM.
9. Stalviršiai rūsyje ir papildomi prietaisai WC patalpoje. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 12393,44 eur su PVM.
10. Papildomi darbai (fankoilas+grindų grotos+drenažo siurbliai). Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 10209,36 eur su PVM.
11. Riebalų gaudiklių automatizavimas. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 40891,08 eur su PVM.
12. Durų-grotų įrengimas, apsauginių atitvėrimų su kirstu nerūdijančio plieno tinklu įrengimas. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 3913,58 eur su PVM.
13. Velux el. ritininės užuolaidos. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 7551,82 eur su PVM.
14. Apdailos darbai. Neužtenka sąmatoje buvusių kiekių. Darbai sudaro 23839,09 eur su PVM.



15. Šaldymo mašinos paleidimo darbai. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 11923,65 eur su PVM.
16. Stiklo atitvėrimai, turėklai, ekspozijos stendų laikiančios detalės INFO laikikliai, vėliavų laikikliai. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 28861,11 eur su PVM.
17. Oro kondicionavimo įrengimas apžvalgos bokšto patalpose. Patobulinimas – šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 13446,02 eur su PVM.
18. Vėsinimo konvektorių (fancoil) mazgų elementai. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 14412,50 eur su PVM.
19. Priešgaisrinės apsaugos priemonių įrengimas. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 9754,85 eur su PVM.
20. Stiklinių stogų padengimas plėvele UV ir IR spindulių pralaidumui sumažinti, antipraslidimo joust kljavimas, logotipų (karūnų) kljavimas, kolonų žymėjimas. Patobulinimas - šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 12276,49 eur su PVM.
21. Grotelių virš langų įrengimas, skardinimo darbai. Patobulinimas - šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 12339,71 eur su PVM.
22. Atkūrimo projektas Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Skirstomieji elektros tinklai. (Vidaus jėgos tinklai) Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai su įranga sudaro 239898,46 eur su PVM.
23. Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis. Dėl pasikeitusios architektūros ir padidėjus saugomų objektų kiekiui, suprojektuota apsaugos sistema neužtikrina statinio apsaugos, ją reikėjo plėsti norint apsaugoti visus numatomus taškus. Darbai sudaro 50978,63 eur su PVM.
24. Vėdinimo sistemos perdarymas (rūsyje). Vėdinimo sistema rūsyje pritaikoma naujai virtuvės technologijai. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 1555,66 eur su PVM.
25. Gen2 ir Gen4 sistemos signalų kartotuvai. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 13732,69 eur su PVM.
26. Elektrotechninės dalies valdymo skydų valdiklių programavimas. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 24927,21 eur su PVM.
27. Švieslangių automatikos pajungimo darbai. Šie darbai nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 5982,53 eur su PVM.
28. Wireless prietaisai vitrinų informacijos perdavimui. Šie darbai nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 3323,63 eur su PVM.
29. Lazeriniai judesio jutikliai. Šie darbai nebuvo numatyti konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 143928,75 eur su PVM.
30. Ekspozicinių salių duomenų surinkimo sistema. Patobulinimas - šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 57974,80 eur su PVM.
31. Ekspozicinių salių duomenų surinkimo sistema (tik įrengimai). Patobulinimas - šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Sumą sudaro 3025,00 eur su PVM.



32. Pranešimų ir foninės muzikos sistema („B“ dalis). Patobulinimas - šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 16595,95 eur su PVM.
33. Renginių salė. Šių darbų nebuvo konkursiniuose žiniaraščiuose. Darbai sudaro 6924,23 eur su PVM.

Pridedamos papildomų darbų suvestinė ir objektinė sąmatos 3 lapai.

Bendra šių papildomų darbų suma yra: 853 852,40 eur su PVM (aštuoni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai 40 ct.).

Nevykdomų likutinių darbų suma yra 921 658,16 eurų su PVM (devyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 16 ct.)

Pridedama nevykdomų darbų suvestinė 2 lapai.

Šie darbai yra glaudžiai susiję su dabar jau vykdomais kitais darbais. Reikalingas kuo skubesnis Jūsų patvirtinimas dėl šių nenumatytų darbų finansavimo, kad nebūtų stabdomi jau vykdomi darbai.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektų vadovas

Paulius Gintvainis