

101

SUSITARIMAS Nr. 1
prie 2015-08-14 RANGOS SUTARTIES NR. VP-160

2015 m. rugsėjo 29 d.
Kaišiadorys

tarp:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188773916, adresas: Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, (toliau - „Perkančiąja organizacija“),

ir

UAB „Kaišiadorių vandenys“, įmonės kodas 158834726, adresas: Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys, (toliau - „Užsakovas“),

kartu atstovaujančių vieną šio susitarimo šalį,

bei

jungtinės veiklos sutarties pagrindinio partnerio **UAB „Irdaiva“**, įmonės kodas 300122690, adresas: Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius,

jungtinės veiklos sutarties partnerio **UAB „KRS“**, įmonės kodas 133630961, adresas: Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas,

jungtinės veiklos sutarties partnerio **UAB „Požeminės linijos“**, įmonės kodas 160427431, buveinės adresas: Energetikų g. 29B, LT-52485, Kaunas,

kartu atstovaujančių kitą šio susitarimo šalį (toliau - „Rangovas“).

Šalys, atsižvelgusios į tai, kad:

- Šalys yra sudariusios 2015-08-14 rangos sutartį Nr. VP-160 (toliau - „Sutartis“);
 - Užsakovo 2015-09-02 raštu Nr. 332 darbų pradžios data yra nustatyta 2015 m. rugsėjo 3 d.;
- bei atsižvelgusios į Sutarties Bendrųjų Sąlygų 8 skyriaus „Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas“ nuostatas;

susitarė ir sudarė šį susitarimą:

1. Pakeisti Darbų baigimo laiką, pratęsiant jį vienam mėnesiui.
2. Atsižvelgiant į šio susitarimo 1 punktą, pakeičiamas Sutarties 10 punktas ir išdėstomas taip: „10. Darbų baigimo laikas **iki 2015-10-30**“.
3. Atsižvelgiant į šio susitarimo 1 ir 2 punktus, panaikinamas Sutartis 11 punktas.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir Užsakovas su Rangovu patvirtina iš jų kylančias prievolės.
6. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

Perkančiosios organizacijos vardu:

Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Česlovas Neviera

(parašas)


Rangovo vardu:

UAB „Irdaiva“
Generalinis direktorius
Imantas Kubilius

(parašas)


Užsakovo vardu:

UAB „Kaišiadorių vandenys“
direktorius
Skirmantas Agurkis


A.V. 
(parašas)

Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė

Sigutė Bliujienė





Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė
Vilma Valentiaavičienė



2015-10-02

R. Toporovskienė



Veisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Aldona Paplauskienė

Rangos Sutartis Nr. VH-160

tarp:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įmonės kodas 188773916, adresas: *Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Lietuva* (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“)

ir

UAB „Kaišiadorių vandenys“, įmonės kodas 158834726, adresas: Gedimino g. 137, 56173

Kaišiadorys, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį,

bei

Jungtinės veiklos pagrindinis partneris **UAB „Irdaiva“**, įmonės kodas: 300122690, adresas:

Savanorių pr. 1176, LT-03154 Vilnius;

Jungtinės veiklos pagrindinis partneris **UAB „KRS“**, įmonės kodas: 133630961, adresas:

Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas;

Jungtinės veiklos partneris **UAB „Požeminės linijos“**, įmonės kodas: 160427431, registracijos

adresas: S. Lozoraičio g. 19, Garliava, LT - 53228 Kauno r., buveinės adresas: Energetikų g. 29 B,

LT- 52485, Kaunas.

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“),

atstovaujantis kitą sutarties šalį

atsižvelgdamos į tai, kad

- (a) projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis, LR Valstybės biudžeto bei Pareiškėjo ir Perkančiosios organizacijos lėšomis
- (b) Perkančioji organizacija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 235076 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Rangovo 2015 m. liepos 8 dienos pasiūlymą pilnai atlikti sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - (a) Ši Rangos Sutartis,
 - (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei taikoma*,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),

- (h) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
 - (i) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. *atliktų darbų aktų formos, darbų atlikimo grafika, vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai*).
- 3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakova sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ištaisyti visu defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.
 - 4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.
 - 5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus be tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.
 - 6. **Priimtą sutarties sumą** (be PVM) sudaro:
1.979.940,00 Eur, (Vienas milijonas devyni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct),
PVM sudaro: 415.787,40 Eur, (Keturi šimtai penkiolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 40 ct)
Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:
2.395.727,40 Eur, (Du milijonai trys šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai 40 ct)

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

- 7. Užsakovas mokėjimus darys eurai.
- 8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
- 9. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 3 sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.
- 10. **Darbų baigimo laikas iki 2015-09-30 d.**
- 11. **Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.**
- 12. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:

Pasirašyta ir patvirtinta
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys

ČESLOVAS NEVIERA
Administracijos direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti Kaišiadorių
raiono savivaldybės administracijos vardu

Data.....

2015.08.13



UŽSAKOVAS (PROJEKTO VYKDYTOJAS)
Pasirašyta ir patvirtinta

UAB „Kaišiadorių vandenys“
Gedimino g. 137, LT - 56173


SKIRMANTAS AGURKIS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„Kaišiadorių vandenys“ vardu

Data

2015.08.14



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Irdaiva“ Savanorių pr. 1176, LT-03154

Vilnius;

IRMANTAS KUBILIUS
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Irdaiva“
ir Jungtinės veiklos partnerių vardu

Data.....

2015.08.14



**Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. VP-160
„Vandentiekio ir nuotekų rekonstrukcija Kaišiadorių mieste“**



(2015-10-30)

Rangovas: jungtinės veiklos pagrindu UAB „Irdaiva“, UAB „KRS“ , UAB „Požeminės linijos“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: UAB "Kaišiadorių vandenys"
Perkančioji organizacija: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis rangos sutarties Nr. VP-160 „Vandentiekio ir nuotekų rekonstrukcija Kaišiadorių mieste“ Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų -8.4 [e] punktu „bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietyje“ :

Rangovas 2015-10-23 raštu Nr. 2316/1 pateikė pretenziją dėl Baigimo laiko pratęsimo. Sutarties sąlygų 10 punkte buvo numatyta, kad darbų atlikimo terminas yra iki 2015-09-30 d., nes planuotas rangos sutarties finansavimas iš 2007-2013 ES Sanglaudos fondo, kur Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, buvo numatyta iki 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.. Tačiau užtrūko ilgiau ne planuota rangos konkursas ir Darbų pradžios data buvo paskelbta 2015-09-03 d. (Užsakovo 2015-09-02 raštas Nr. 332). Be to, pradėjus vykdyti projektavimo darbus ir teikiant dokumentus statybos remonto darbų leidimui, buvo susidurta su aplinkybe, kad dalis numatytų renovuoti nuotekų ir vandentiekio tinklų neturi kadastrinės registracijos unikalaus numerio, ko rezultate Rangovas negali savalaikiai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl šių priežasčių tapo neįmanoma išimti statybą leidžiantį dokumentą ir įvykdyti rangos darbus iki 2015-09-30.

Rangos sutarties 11 punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, o supaprastinto pirkimo Nr.164501 skelbimo II.2.2 punkte nurodoma, kad bendras pratęsimo terminas – ne ilgiau kaip 3 mėn.



2015 m. spalio 2 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-699, pakeistas priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas - projekto vykdytojas, kai prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu, mokėjimo prašymus gali teikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į išdėstytą, Darbų baigimo terminas pratęsiamas 3 mėnesiams ir nustatoma – **Baigimo laiko data 2015-12-30.**

Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (*pridedama*).


Rangovas įsipareigoja per 3 darbo dienas, pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2014-10-23 raštas, 216/1, 2 lapai.

Priedas Nr. 2. Užsakovo 2015-10-30 raštas, Nr. (3.17-V8)-3-2931, 1 lapas.

Inžinierius:



Užsakovas:

(parašas, data)

Rangovas:

(parašas, data)



Direktorius
Jonas Cilcius

(vardas pavardė)

UAB „Kaišiadorių vandenys“
Direktorius

Skirmantas Agurkis
(vardas pavardė)

Generalinis direktorius
(vardas pavardė)