

SUSITARIMAS DĖL 2018-03-16 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580454 PAKEITIMO

2018-06-04, Nr. K-709

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Investicijų planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus 2018-04-04 nurodymą Nr. 88, ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-03-16 sudarė rangos sutartį Nr. 40410/580454 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1): (2018-ESO-134) 10kV skirstomųjų elektros tinklų paklojimas Aviacijos g., Šiaulių m. sav., darbai (toliau – Darbai);
- 2018-05-02 gautas Rangovo raštas Nr. 05-082/971, kuriuo informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo ir atsisakomų darbų poreikį, dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad įvertinus projekto Nr. 17/28-TP-E korekcijos metu atliktus pakeitimus, sumažėjus trasos ilgiui iki 159 metrų ir sumažėjus uždaro perėjimo įrengimo kiekiams, taip pat sumažėjus reikalingų darbų ir medžiagų poreikiui reikalinga atsisakyti perteklinių-nevykdomų Darbų kiekių. Taip pat dėl projekto korekcijos atsiradusius kabelio tiesimo kanalo dugnu be tvirtinimo pasikeitimo/padidėjimo ir kabelio klojimo atviru būdu ir su tuo susijusių papildomų medžiagų atsiradimu, reikalinga įsigyti papildomai tam tikrų Darbų. Pridedamas sąrašas papildomų ir nevykdomų Darbų (Susitarimo priedas Nr. 2);
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų Darbų įsigyjama už 20,07 Eur (dvidešimt eurų, 07 ct) be PVM, kas sudaro 0,02 proc. Sutarties kainos. Atsisakoma Darbų už 5.374,66 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 66 ct) be PVM, kas sudaro 5,07 proc. Sutarties kainos. Bendras Sutarties pokytis siekia 5,09 proc. Sutarties pradinės vertės;

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (sumažinti) bendrą Darbų kainą 5.354,59 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 59 ct) be PVM (6.479,05 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 05 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Bendra Darbų kaina – 121.980,20 EUR (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 20 ct) įskaitant PVM.

4.1.1. Darbų kaina – 100.810,08 EUR (vienas šimtas tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų, 08 ct) be PVM;

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 21.170,12 EUR (dvidešimt vienas tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt eurų, 12 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas,

Priedas Nr. 2 – Darbų kiekiai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Investicijų planavimo skyriaus vadovas
Algirdas Damijonaitis

Rangovas

„Žilinskis ir Co“, UAB

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis