

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. GRUODŽIO 7 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-2777**

Sutarties objektas: **Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ paprastojo remonto techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos**

2018 m. birželio 21 d. Nr. J9-1440
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Paslaugų gavėju, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **UAB „Nemuno deltas projektai“**, toliau vadinama Paslaugų teikėju, atstovaujama direktoriaus Vytauto Adamonio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pasitarimo 2018-05-30 protokolu Nr. ADM1-177 ir 2017 m. gruodžio 7 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-2777 (toliau – Sutartis) 4.2.2 papunkčiu, susitarė:

1. Atlikti papildomas paslaugas, kurios yra įvardintos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-18 įsakyme Nr. AD1-1531 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. AD1-1645 „Dėl statinio projektavimo užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“.

2. Bendra papildomų paslaugų kaina – 12 463,00 Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai) su PVM.

3. Pakeisti techninio projekto parengimo kainą iš 22 385,00 Eur (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai) į 34 848,00 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai).

4. Pakeisti bendrą sutarties kainą iš 24 926,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši eurai), įskaitant visus mokesčius, į 37 389,00 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai), įskaitant visus mokesčius.

5. Pratęsti paslaugų įvykdymo terminą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, iki 2018 m. gruodžio 7 d.

6. Pakeisti 2017-12-07 Paslaugų sutarties Nr. J9-2777 6.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.2. Už Projekto parengimą apmokama: Paslaugų teikėjui suderinus su Paslaugų gavėju lopšelio-darželio „Svirpliukas“ rekonstravimo projektinius pasiūlymus apmokama 25 % nuo Sutartyje nustatytos Projekto parengimo paslaugų kainos, Paslaugų gavėjui patvirtinus ir protokolu įforminus galutinius principinius Projekto sprendinius apmokama 25 % nuo Sutartyje nustatytos Projekto parengimo paslaugų kainos, sekanti 40 % dalis apmokama pateikus Projektą su teigiamą ekspertizės išvada, likusi 10 % dalis sumokama gavus statybą leidžiantįjį dokumentą. Ekspertizės paslaugas apmoka Paslaugų gavėjas.“

7. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

8. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

PRIDEDAMA. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-18 įsakymas Nr. AD1-1531 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. AD1-1645 „Dėl statinio projektavimo užduoties patvirtinimo“ pakeitimo“.

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Nemuno deltos projektai“

Turgaus g. 5, 99132 Šilutė

Tel. (8 441) 51 443

Kodas 177282271

PVM kodas LT772822716

AB SEB bankas

Banko kodas 71805

A. s. LT54 7044 0600 0065 0190

Direktorius

Vytautas Adamonis



Parengė

Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė

Ilona Dūklytė, tel. 39 61 10

2018-06-18