

SUSITARIMAS DĖL 2018-03-14 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580442 PAKEITIMO

2018-06-26, Nr. K-813

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama , ir

UAB „DS-1“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT8112387412, registruotos buveinės adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-03-14 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/580442 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti NV Vidutinio slėgio dujotiekio iki Jočionių g. 13, Vilniaus m., projektavimo paslaugas ir statybos darbus (2017-ESO-2882) (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdijos Vilniaus regioninis padalinys pareikalavo pakeisti dujotiekio trasos vietą, nekertant valstybinio miško. Dėl šių nurodymų atsirado papildomų darbų, nurodytų šio susitarimo priede Nr. 1 (toliau – Papildomi darbai), įsigijimo poreikis. Rangovas 2018-05-31 raštu informavo Užsakovą apie šiuos Papildomus darbus;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- paketo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigijama už 89.355,00 Eur (aštuoniasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus, 00 ct) be PVM, kas sudaro 32,34 proc. pradinės Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 89.355,00 Eur (aštuoniasdešimt devyniais tūkstančiais trim šimtais penkiasdešimt penkiais eurai, 00 ct) be PVM (108.119,55 Eur (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniolika eurų, 55 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„2.2. Bendra Darbų kaina: 442.457,07 EUR (keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 07 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
2.2.1. Darbų kaina – 365.667,00 EUR (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 00 ct), neįskaitant PVM;
2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 76.790,07 EUR (šeši tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų, 07 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „DS-1“

Direktorius
Vykintas Belickas