

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. BIRŽELIO 28 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. A62-70/18(3.10.21.-TD2) PAKEITIMO

2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. ~~A62-166/18~~ (3.10.21.-TD2)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Agnės Vilkončiūtės, veikiančios pagal Vilniaus miesto savivaldybės mero 2018 m. rugsėjo 13 d. potvarkį Nr. 24-45/18(1.2.7E-TD2) (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, **atsižvelgiant** į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. birželio 28 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-70/18(3.10.21.-TD2) dėl **mokslo paskirties pastato Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos (adresu Aušros Vartų g. 23 ir Aušros Vartų g. 27, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbų** (toliau – **Sutartis**);
- b) Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad dėl prastos mokyklos pastato būklės, itin didelės drėgmės po didelio sluoksnio tinkavimo, grindų betonavimo virtuvės, valgyklos, rūšio patalpose lėčiau vyksta sienų džiūvimo procesas, todėl, siekiant išlaikyti technologinę tvarką, bei išvengti atliktų darbų defektų, Rangovas negali vykdyti tolimesnių apdailos darbų. Šias aplinkybes Šalys pripažįsta, kaip nuo Rangovo nepriklausančias aplinkybes,

vadovaujantis Sutarties 2.2. punktu, numatančiu, kad Darbų atlikimo pabaiga gali būti 1 (vieną) kartą pratęsta iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darbų vykdymo grafiką dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. birželio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-70/18(3.10.21.-TD2) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Pratęsti Sutarties 2.1.1. p. numatytą darbų atlikimo terminą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
2. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu, visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

PRIEDAI:

1. UAB „Infes“ 2018 m. rugsėjo 24 d. prašymas Nr. SR-180924-01AB, 1 lapas;
2. Sutarties priedas Nr. 2 „Darbų vykdymo grafikas“.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija



Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja Agnė Vilkončiūtė

Rangovas:

UAB „Infes“



Direktorius Arvydas Markevičius



GENERALINIS
STATYBOS
RANGOVAS



UAB „Vilniaus vystymo kompanija”

info@vilniausvystymas.lt

2018-09-24 SR-180924-01AB

Vilniaus miesto savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
savivaldybe@vilnius.lt

DĖL STATYBOS DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) vykdo Statybos rangos sutartis „Vilniaus A. Vienuolio progimnazijos efektyvumo didinimas, vidaus remonto darbai“ Nr. A62-70/18(3.10.21-TD2).

Statybvietė rangovui perduota 2018-07-09. Darbų atlikimo terminas iki 2018-09-26.

Vadovaujantis 2018-08-31 Jums siūstu raštu Nr. SR-180831-01KS, informavome, jog vykdomi remonto darbai negali būti vykdomi pilnu pajėgumu, dėl lygiagrečiai vykstančio ugdymo proceso. Dėl to rangovas yra priverstas darbus atlikinėti, po pamokų, nuo 14-15 val. ar savaitgaliais, taip neišnaudodamas pilno pajėgumo, o darbininkai neatlieka numatyto darbų kiekio.

Pažymime, jog minėtose patalpose ir patalpose, kurių kadastriniai numeriai: 1-15; 1-16; 1-17; 1-22, 1-21, R2-1, R2-2, R2-4, R2-3, dėl didelės drėgmės, buvo nudaužomas senas tinkas, demontuojami šildymo prietaisai, sienos džiovinamos ir tinkuojamos iš naujo. Darbai užtruko ilgiau nei buvo planuota, nes didžioji sienų dalis buvo uždengtos apdailinėmis plokštėmis ir lentelėmis, ir nesimatė reali sienų būklė.

Vadovaujantis sutarties 2.2 punktu prašome pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2018-10-27, užbaigti darbus minėtose patalpose.

Direktorius

Arvydas Markevičius

Objektas: Antano Vienuolio progimnazija/Aušros Vartų g. 23, Vilnius

Suderinta:

2018 m

Užsakovas

100

Various Documents regarding
the case

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Direktorė

Vilnius m. sav. administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
patarėja

Patricella Machinova