

SUSITARIMAS Nr. 1

PRIE 2018-10-08 SUTARTIES NR. 4.23-18/5 DĖL POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO

2019-03-08, Tauragė

tarp:

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 179901854, buveinė V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ arba „Užsakovu“) , atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Komsčio , veikiančio pagal bendrovės įstatus

ir UAB „Strefa“, adresas Šeškinės 59A, LT-07159 Vilnius, Lietuva įmonės kodas: 12031842, ir jungtinės veiklos partneris „Villiger Entsorgungssysteme“ (toliau – sutartyje vadinami „Rangovu“) teisėtai atstovaujami direktoriaus Armanto Jasaičio, veikiančio pagal UAB „Strefa“ įstatus ir jungtinės veiklos sutartį,

Atsižvelgdami į tai, kad

A. Užsakovas pagal su Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) 2017-09-21 pasirašytą finansavimo administravimo sutartį Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 (toliau – PFAS), įgyvendina projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas);

B. Užsakovas 2018-05-11 paskelbė pirkimą dėl Požeminių konteinerių įsigijimas ir požeminių konteinerių aikštelių projektavimas ir įrengimo darbų, kurie finansuojami Projekto lėšomis, ir nustatė, kad pasiūlymai turi būti pateikti iki 2018-06-11;

C. vykdydamas pirkimą, 2018-05-31 rašte Nr. 364 Užsakovas visiems tiekėjams dar iki pasiūlymų pateikimo paaiškino, kad *„Tiekėjas darbus turės atlikti per Pirkimo sąlygose nustatytą terminą. Jei pagal Pirkimo sutartį susidarys aplinkybės dėl kurių nebus įmanoma vykdyti darbų ir dėl susidariusių aplinkybių bus pratęsta projekto, pagal kurį finansuojamas Pirkimo objektas, finansavimo administravimo sutartis, tuomet vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo ir Sutarties nuostatomis bus svarstoma dėl darbų vykdymo atnaujinimo ir užbaigimo po 2019-03-10, tačiau tik tuo atveju jei nebus pažeisti viešųjų pirkimų principai.“*;

D. Rangovas pateikė pasiūlymą pirkimui nustatytu terminu (2018-06-11) ir Užsakovo buvo pripažintas šio pirkimo laimėtoju. Todėl Užsakovas ir Rangovas 2018-10-08 sudarė rangos sutartį Nr. 4.23-18/5 dėl požeminių konteinerių įsigijimo, požeminių konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo (toliau – Sutartis), kurios 11 p. nustatė, kad *„Bendras Sutarties įvykdymo terminas 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo bet ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 10 d. Jei pagal Pirkimo sutartį susidarys aplinkybės dėl kurių nebus įmanoma vykdyti darbų ir dėl susidariusių aplinkybių bus pratęsta projekto, pagal kurį finansuojamas Pirkimo objektas, finansavimo administravimo sutartis, tuomet vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo ir Sutarties nuostatomis bus svarstoma dėl darbų vykdymo atnaujinimo ir užbaigimo po 2019-03-10, tačiau tik tuo atveju jei nebus pažeisti viešųjų pirkimų principai.“*

E. vykdant Sutartį Rangovas 2018-12-05 pranešimu Nr. 18/12/02 (toliau – Pranešimas) ir 2018-12-12 raštu Nr. S-2-6363 (toliau – Raštas), nurodė, kad paaiškėjo, kad pasiūlymų pateikimo termino dieną (2018-06-11) Rangovas pasiūlymą teikė darbus vertindamas pagal tuo metu galiojusį STR 1.04.04:2017, pagal kurį nesudėtingų statinių projektų rengimo atveju nereikėjo atlikti visuomenės informavimo procedūros, o nuo 2018-07-12 (jau po pasiūlymų pateikimo termino, t.y. po 2018-06-11) STR 1.04.04:2017 buvo pakeistas numatant, kad visi statiniai, finansuojami Europos sąjungos ar nacionalinio biudžeto lėšomis, yra priskirti prie visuomenei svarbių statinių, todėl rengiant projektą privaloma atlikti visuomenės informavimo procedūras. Šių aplinkybių Užsakovas nebuvo numatęs pirkimo dokumentuose ir šių aplinkybių nevertino nei vienas tiekėjas teikdamas pasiūlymą;

F. Užsakovas, atsižvelgęs į Rangovo nurodytas aplinkybes, taip pat į oro sąlygas, trukdančias atlikti darbams reikalingus tyrimus; darbų atlikimui reikalingos informacijos ir dokumentų iš Užsakovo partnerių, neturėjimą 2019-01-03 sustabdė darbų pagal Sutartį vykdymą;

G. 2019-03-06 raštu Užsakovas informavo Rangovą apie darbų pagal Sutartį atnaujinimą nuo 2019-03-08;

H. Užsakovas su APVA 2019-03-08 pasirašė susitarimą dėl PFAS pratęsimo, kuriuo pratęsė veiklų finansuojamą pagal Projektą įgyvendinimo terminus iki 2019-12-31, todėl

I. remiantis, Sutarties 11 p. FIDIC geltonosios knygos bendrųjų nuostatų 8.4 p. b, c ir e pp., 8.5 p. bei viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. Rangovas įgijo teisę į Sutartyje numatyto Darbų užbaigimo termino pratęsimą papildomai 1 mėnesiui ir tuo vadovaujantis

Užsakovas ir Rangovas pareikšdami, kad šiuo susitarimu nekeičiama Sutartyje nustatytą darbų galutinę kainą, apimtis ir/ar vertė, o susidariusios aplinkybės dėl kurių yra būtina pasirašyti šį papildomą susitarimą nepriklausė nei vienos iš šalių ir šios aplinkybės pirkimo vykdymo metu jiems nebuvo žinomos,

sudarė šį papildomą susitarimą prie 2018-10-08 Sutarties Nr. 4.23-18/5 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą vienam mėnesiui, t. y. nustatyti, kad visi darbai pagal Sutartį turi būti atliekami per 8 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos;

2. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis buvo pasirašyta 2018-10-08, o nuo 2019-01-03 iki 2019-03-08 darbų vykdymas pagal Sutartį buvo sustabdytas, bei įvertinant Susitarimo 1 p. termino pratęsimą, nustatyti, kad visi Darbai pagal Sutartį turi būti atlikti **iki 2019-08-08 imtinai**.

3. Pakeisti Sutarties konkrečių sąlygų 8.2 p. atsižvelgiant į Susitarimo 1 ir 2 p. nuostatas, išdėstant minėtą Sutarties konkrečių sąlygų punktą sekančiai:

„8.2 punktą Darbų pabaiga

8 (aštuoni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo be ne vėliau kaip iki 2019-08-08 imtinai “;

Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki kol Šalys įvykdo visus įsipareigojimus pagal Sutartį.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Kęstutis Komskis

Pasirašančiojo v. pavardė.

Direktorius

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru vardu

Data.....



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Armantas Jasaitis

Pasirašančiojo v. pavardė .

Direktorius

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Strefa“ ir jungtinės veiklos partnerio „Villiger Entsorgungssysteme“ vardu

Data.....

