

**SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. GEGUŽĖS 11 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. R4-250 TERMINO
PRATĖSIMO**

2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. R4-414

Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Vido Kreivėno, veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Meleksas“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, atsižvelgdami į Rangovo 2018 m. rugpjūčio 7 d. raštą „Dėl sutarčių „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinelėlių, Linkmenų ir Dūkštelėlių kaimuose“ termino pratęsimo“, į Užsakovo 2018 m. gegužės 11 d. raštą Nr. R2-841 „Dėl sutarties įgyvendinimo“ ir į Užsakovo 2018 m. liepos 31 d. raštą Nr. R2-1339-3.27 „Dėl sutarčių įgyvendinimo ir veiklos grafikų tikslinimo“, ir į tai, kad:

Užsakovas projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinelėlių, Rubelininkų, Linkmenų ir Dūkštelėlių kaimuose“, pagal kurį finansuojami sutartyje numatyti rangos darbai, paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pateikė 2017 m. spalio 2 dieną;

prieš teikiant paraišką, buvo vykdomos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Pirkimų dokumentacijoje buvo numatyta, kad rangos darbų sutartis bus pasirašytos gavus finansavimą projekto įgyvendinimui, o rangos darbų sutarties projekte numatyta konkreti darbų pabaigos data – 2018 m. spalio 1 d. Atsižvelgiant į tai, turėta lūkesčių paramos sutartį projektui pasirašyti 2018 m. pradžioje. Esant tokioms sąlygoms, planuota, kad Rangovas žiemą atliks projektavimo paslaugas, o per šiltąjį metų laiką atliks visus rangos darbus iki 2018 m. spalio 1 d. Pirkimo procedūros iki rangos darbų sutarčių pasirašymo (nustatant pasiūlymų eilę) buvo atliktos 2017 m. birželio – liepos mėnesiais;

paraiškos vertinimo metu NMA paprašė pateikti dokumentus, pagrindžiančius rangos darbų kainas. Kainoms pagrįsti 2018 m. gegužės 11 d. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis, tačiau jos vykdymas buvo sustabdytas 2018 m. gegužės 11 d., iki kol bus pasirašyta paramos sutartis;

paraiškos vertinimas užsitęsė, projekto paramos sutartis pasirašyta 2018 m. liepos 31 d., todėl rangos darbų sutarties vykdymas pratęstas 2018 m. liepos 31 d.

susitaria:

1. Pratęsti 2018 m. gegužės 11 d. rangos darbų sutarties Nr. R4-250, pagal kurią darbai atliekami Ceikinelėlių k., įvykdymo terminą, nurodytą sutarties 14.2 papunktyje, iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
2. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
3. Šalių rekvizitai ir parašai:

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įmonės kodas 288768350
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 5 30 45
Faks. (8 386) 53 148
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71822
A. s. LT067182200001130990


UAB „Meleksas“
Parko g. 2, Vidiškės, Ignalinos r.
Įmonės kodas 155494396
PVM mokėtojo kodas LT554943917
Tel. (8 386) 46382
Faks. (8 386) 46196
AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000
A. s. LT437300010122076207

Užsakovas

Rangovas

Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

UAB „Meleksas“ direktorius



Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Inspekcijos planavimo ir turto valdymo skyriaus
vedėjas
Vidmantas Kreivėnas

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Tiesos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Edita Rastienienė