

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. RUGSĖJO 4 D. SUTARTIES NR. A64-245/18(3.10.22-TD2) VYKDYMO

2018 m. lapkričio 5 d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimą Nr. 1-1206 (toliau – **Užsakovas**),

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, įmonės kodas 120750163, atstovaujama direktoriaus Arūno Remigijaus Zabulėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Projekto valdytojas**), ir

UAB „Ekspluit“, įmonės kodas 302638855, atstovaujama direktoriaus Martyno Mačiulio (toliau – **Projektuotojas**),

toliau Užsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. rugsėjo 4 d. sudarė sutartį Nr. A64-245/18(3.10.22-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl Lukiškių aikštės šviestuvų (FF Nr. 5-11), J. Tumo – Vaižganto g., Vilniuje, tvarkybos projekto parengimo (toliau – **Projektas**) ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų;
- b) Projektuotojas 2018 m. spalio 2 d. raštu Nr. SD-18-174 „Dėl papildomų darbų“ bei 2018 m. spalio 15 d. raštu Nr. SD-18-187 „Dėl Lukiškių aikštės šviestuvų fotogrametrinių matavimų apimties“ informavo apie Sutarčiai įgyvendinti būtinų papildomų paslaugų įsigijimą, t. y. fotogrametrinių ir metalo cheminių tyrimų atlikimą.

Vadovaujantis:

- a) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais bei Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 ir 27 punktais, numatančiais papildomų paslaugų įsigijimo atvejus;
- b) Sutarties 10.1 punktu, numatančiu Sutarties sąlygų keitimo atvejus;

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugsėjo 4 d. Sutarties Nr. A64-245/18(3.10.22-TD2) (toliau – **Susitarimas**) vykdymo ir susitarė:

1. Užsakovas įsipareigoja už Projektuotojo parengtus fotogrametrinius ir metalo cheminius tyrimus Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti 4 996,90 (keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šešis eurai 90 ct) Eur su PVM;
2. Pakeisti Sutarties 1.4, 2.1.2., 2.1.3. ir 2.1.4. punktus ir išdėstyti juos taip:
„1.4. Sutarties objekto kaina (Pradinė sutarties vertė) yra **11 976,18 EUR su PVM (vienuolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 18 ct)**, kurioje PVM sudaro 2 078,51 EUR (du tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni eurai 51 ct). Į šią kainą įeina visi Projekto parengimui reikalingi atlikti tyrimai, projektinės dokumentacijos derinimas ir kiti būtini veiksmai, reikalingi šiai Sutarčiai įvykdyti.“;
„2.1.2. per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti atlikti visi Projekto įgyvendinimui būtini tyrimai (įskaitant fotogrametrinius bei metalo cheminius tyrimus), matavimai, parengti ir suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju galutiniai Projekto principiniai projektiniai sprendimai“;
„2.1.3. per 80 (aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pilnai užbaigtas projektas ir pateiktas ekspertizei“;
„2.1.4. per 100 (šimtą) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pateikta teigiama Projekto ekspertizės išvada“;
3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
5. Susitarimas surašytas 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
6. Susitarimo priedai:
 - a) Projektuotojo 2018 m. spalio 2 d. raštas Nr. SD-18-174, 2 lapai;
 - b) Projektuotojo 2018 m. spalio 15 d. raštas Nr. SD-18-187, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Administracijos Direktorius
Povilas Poderskis

Projektuotojas:

UAB „Ekspluit“

Direktorius
Martynas Mačiulis

Projekto valdytojas:

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Direktorius
Arūnas Remigijus Zabulėnas

**PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKAVIMO DARBŲ**

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1.	Cheminiai metalo (suvirinimui reikalingo anglies kiekio nustatymo) tyrimai	1090,00	1318,90
2.	Fotogrametriniai tyrimai	1800,00	2178,00
3.	Viso:	2890,00	3496,90

Direktorius



Martynas Mačiulis