

SUSITARIMAS Nr. 1 2018 m. spalio mėn. 29 d.
PRIE 2018 M. BIRŽELIO 1 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES Nr. CPO55938/22-1222
2018-11-08 Nr. 22-2094
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus **Rimanto Paužos** veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, juridinio asmens kodas **147732969**, kurios registruota buveinė yra **P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT- 35173** duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2018 m. birželio mėn. 1 d. pagrindinės sutarties „Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos, pastato, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys, atnaujinimas (modernizavimas)“ CPO55938/Nr. 22-1222 (toliau – **Sutartis**) 5.1. ir 5.2.3. punktu sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjui įvykdžius viešojo pirkimo procedūrą, 2018 m. birželio mėn. 1 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo atlikti techninio darbo projekto „Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos, pastato, Kniaudiškių g. 67, Panevėžys, atnaujinimas (modernizavimas)“ parengimo paslaugą ir techniniame darbo projekte suprojektuotus rangos darbus, Sutartyje numatyta tvarka ir apimtimi pagal pateiktus techninį ir darbo projektus;

Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė techninio darbo projekto derinimas ir dėl to atsirando netinkamos sąlygos vykdyti rangos darbus, Tiekėjas kreipėsi į Užsakovą (2018-10-22 raštu Nr. 03-1810), toliau – **Raštas**);

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

- 1.1. Vadovaudamosi Sutarties 5.1. ir 5.2.3. punktu Šalys susitaria pratęsti Sutartį iki 2019-05-08;
- 1.2. Patikslinti Sutarties priedą „Įkainotos veikos grafikas“.

2. Kitos sąlygos

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1 2018-10-22 AB „PST“ raštas Nr. 03-1810 ir Priedas Nr. 2 „Įkainotos veiklos grafikas“, kurie yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

2.3. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

2.4. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas


Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Tiekėjas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas 477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų
centras
P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys
A.s. Nr. LT94 73000 10000074994
AB „Swedbank“
tel. +370 45 505503
faksas + 370 45 505520
elektroninis paštas: info@pst.lt

Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Teikėjas

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis techninės priežiūros specialistas

Gintaras Lebedevičius

Miesto infrastruktūros
skyriaus vedėjas
Dalius Vadlėpa

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Lina Kolpertienė

2018-11-06

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jolanta Valužienė

2018 m. 11 mėn. 06 d.

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausioji specialistė

Karolina Grubinskienė

2018-11-07 d.

PST

GAUTA


Panevėžio miesto savivaldybės priemonių

2018-10-22

Nr. 20-4264 (4.42)

Interesantų aptarnavimo specialistė

Salvinija Kalendė



Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Direktoriui Rimantui Paužai

2018 10 22

Nr. 03-1810

Dėl Pagrindinės sutarties Nr. CPO 55938 objektui „Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos pastato (Kniaudiškių g. 67, Panevėžys) atnaujinimas (modernizavimas)“ pratęsimo

AB „Panevėžio statybos trestas“ 2018-06-01 pasirašė sutartį Nr. CPO 55938 (Nr.22-1222) su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, objektui Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos pastato (Kniaudiškių g. 67, Panevėžys) atnaujinimo (modernizavimo)“ darbų atlikimui su projekto parengimu. Sutartis įsigaliojo 2018-06-08. Pagal sutarties sąlygas darbus numatyta atlikti per 5 mėnesius t. y. iki 2018m. lapkričio mėn. 8 dienos.

Pagal susidariusią situaciją, matome, kad sutarties įvykdyti numatytu laiku negalėsime, nes tik prieš daugiau nei savaitę gautas leidimas modernizavimo darbų atlikimui. Projektavimo ir projekto derinimo darbai užsitęsė, dėl šių priežasčių:

1. Sutarties pradžia, 2018-06-08 dienai, nebuvo pateikti reikalingi Kadastriniai matavimai (Inventorinė byla). Kadastriniai matavimai (Inventorinė byla) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos buvo pateikti tik 2018-06-21 dieną. Vėlavimas 2 savaitės.
2. Mokyklos keičiamų PVC langų ir durų spalvos derinimas vyko 2 mėnesius. Tik 2018-08-03 dieną gautas patvirtinimas iš Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjos Daivos Gasiūnienės, kad parinkta PVC gaminių spalva bus balta.
3. Parengto paprastojo remonto projekto derinimas dėl nepagrįstai keliamų reikalavimų užsitęsė daugiau nei vieną mėnesį. Derinimas pradėtas 2018-08-10 dieną ir tęsėsi iki 2018-09-17 dienos, kada buvo gautas raštas Nr. 33-1486 iš Panevėžio miesto savivaldybės, kad neprieštarauja (pritaria) paprastojo remonto techninio projekto Nr. CPO55938/22 „Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos pastato (Kniaudiškių g. 67,

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Pužino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994





AB „PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS“
(registracijos pareigos)

[KAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS
(VALSTYBĖS REMIAMOS ENERGINĖS EFEKTYVUMO, DIDINANČIOS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS)
2013 m. gegužės mėn. 28 d. Nr. _____
(data)
PANEVŽIS
(Sudarymo vieta)

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas (Užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija, BĮ

Darbu pavadinimas / objektas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KNIAUDIŠKIŲ G. 67 PANEVŽEŽYS. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI

Darbu / darbų grupių pavadinimas	Darbu aprašas (ilgumai, matavimai)	Kaina, eur.	Išskaidyta veiklos grafikas											
			2013m. Darbu aprašas, atliktama per 1-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 2-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 3-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 4-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 5-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 6-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 7-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 8-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 9-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 10-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 11-q mėnesį	2013m. Darbu aprašas, atliktama per 12-q mėnesį
Tedėjimo darbo projekto parengimas	1 kryptis.	2 885,00						2885,00						
Langų keitimas į modernio tipo langus	1 kryptis.	128 714,00						89000,00	3500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	12714,00
Langų keitimas į modernio tipo langus, įskaitant aušinimo aparatus	1 kryptis.	17 569,00									6500,00	9660,00	2005,00	
Kaina be PVAT		14768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81885,00	2505,00	10500,00	12000,00	10560,00	14714,00	
PVM 11,21 %		30905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17005,83	525,00	2205,00	3570,00	4300,48	3089,94	
Kaina su PVAT		17863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100090,83	3025,00	12705,00	20570,00	24878,48	17803,94	

Rangovas:  Savivaldybės administracijos direktorius
Užsakovas:  Rimantas Pauža
Generalinis direktorius
Darius Gilevičius
Savivaldybės tarybos pirmininkas
SUTARTING
PANEVŽIS