

SUSITARIMAS

PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 09 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1236

2019 m. *lapkričio 8* d. Nr. *SŽ-1174*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Avona“, atstovaujama direktoriaus Česlovo Zabarausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriuje 2019-10-28 įvykusio pasitarimo protokolą Nr. VST2-72 ir sąmatinius skaičiavimus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi ir 2018-11-09 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1236 (toliau – Sutartis) 9.8.1 ir 10.1 punktų nuostatomis, sudarėme šį Susitarimą, kuriuo susitarėme dėl tokių sąlygų:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus garažų ir sporto paskirties pastatų Žvyro g. 34, Šiauliuose, I-mo etapo statybos darbus, kurių vertė 2314,55 Eur. (du tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų ir 55 euro centai) (t.y. lauko sienos šalia metalinių lauko laiptų rostverko betonavimas ir šios sienos medinio karkaso įrengimas).

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, kuri yra 617660,2 Eurų (šeši šimtai septyniolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt eurų ir 20 euro centų). Iš šios sumos PVM (21 proc.) sudaro 107197,22 Eur. (vienas šimtas septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai ir 22 euro centai).

3. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2019-11-14 dienos.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatsiejama 2018-11-09 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1236 dalimi.

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

6. Tarp šalių Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau šiame susitarime nereguluoti yra sprendžiami pagrindinės Sutarties nuostatomis.

7. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
AB Swedbank, b. k. 7300
Tel. 8-41 500 515
Faks. 8-41 524 115
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Avona“
Europos pr. 106, Kaunas
Kodas 134248765
PVM mokėtojo kodas LT342487610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT49 7300 0101 1531 0446
Swedbank“, b. k. 73000
Tel. +37037 392602
Elektroninis paštas: avona@avona.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis
Pareigos Administracijos direktorius

Parašas

Data

A.V.


Pasirašančiojo vardas, pavardė

Česlovas Zabarauskas
Pareigos Direktorius

Parašas

Data





Administracijos direktorius
Antanas Barpulis

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO
STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS**

PROTOKOLAS

2019 m. *spalio 31* d. Nr. VST2-72

Šiauliai

Pasitarimas įvyko 2019-10-28.

Pirmininkas – Evaldas Vaičeliūnas.

Sekretorius – Aivaras Mockus.

Dalyvavo:

Jonas Barkauskas, UAB „Projektavimo centras“ projekto vykdymo priežiūros vadovas,

Česlovas Zabarauskas, UAB „Avona“ direktorius;

Giedrius Snudaitis, Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ direktorius.

DARBOTVARKĖ. Dėl papildomų darbų atlikimo, vykdant I-mo etapo garažų ir sporto paskirties pastatų Žvyro g. 34, Šiauliuose, statybos darbus.

SVARSTYTA. Papildomi darbai vykdant I-mo etapo garažų ir sporto paskirties pastatų Žvyro g. 34, Šiauliuose, statybos darbus.

UAB „Avona“ direktorius Česlovas Zabarauskas nurodė, kad projekte nebuvo numatyti pastato rostverko dalies, reikalingos sienai šalia metalinės lauko laiptinės įrengti, betonavimo ir šios sienos apdailai fibrocementinėmis lentelėmis reikalingo medinio karkaso įrengimo darbai ir pateikė šių, nenumatytų darbų sąmatą, kurioje nurodyta darbų kaina su PVM yra 2314,55 eurų (du tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų ir 55 euro centai).

Techninis priežiūrėtojas Aivaras Mockus nurodė, kad darbų kaina apskaičiuota vadovaujantis 2018-11-09 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1236 9.8.1 punktu ir Rangovo pateiktoje papildomų darbų sąmatoje numatyti įkainiai yra tapatūs 2018 metais UAB „Avona“ pateiktame pasiūlyme nurodytiems analogiškų darbų įkainiams

Techninio darbo projekto rengėjas, projekto vykdymo priežiūros vadovas Jonas Barkauskas, paaiškino, kad minėtų darbų brėžiniai į Projektą ir jo kompiuterinę laikmeną nepateko dėl žmogiškojo faktoriaus (darbuotojo neatidumo) kaltės.

NUTARTA. Vadovaujantis 2018-11-09 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1236 10.1 punktu

siūlyti apmokėti UAB „Avona“ papildomus darbus.

UAB „Avona“ direktorius Česlovas Zabarauskas įsipareigoja iki 2019-11-05 pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties punktas 7.1) ir iki 2019-11-14 užbaigti visus statybos darbus

Pirmininkas

Evaldas Vaičeliūnas

Sekretorius

Aivaras Mockus

UAB „Avona“ direktorius

Česlovas Zabarauskas

UAB „Projektavimo centras“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

Jonas Barkauskas

Šiaulių sporto centras „Atžalynas“ direktorius

Giedrius Snudaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.3 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **GARAŽŲ IR SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ ŽYVRO G.34 ŠIAULIUOSE STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys **GARAŽO IR SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ STATYBOS DARBAI I ETAPAS**

Žiniaraštis **BENDRASTATYBINIAI DARBAI I ETAPAS. LAUKO LAIPTAI (PAPILDOMI DARBAI)**

Suma žiniaraščiui

2314,55

EUR


Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko laiptų rostverko įrengimas						
1	N6-167	Ankerinių varžtų su armatūros ryšiais iki 20kg masės įstatymas į betonuojamas konstrukcijas K9=1.15	t	0,067	2952,4211	197,81
2	F6-2-1	Monolitiniai gelžbetonio pamatai (rostverkas) K8=1.04, K9=1.15	m3	2,55	371,7439	947,95
Skyriuje						1145,76
2 Medinio karkaso įrengimas tolimesnei apdailai						
3	N10-220	Karkaso įrengimas iš medinių tašelių, tvirtinant prie medinio pagrindo	m3	1,07	716,9090	767,09
Skyriuje						767,09
Žiniaraštyje						1912,85
PVM 21.00%						401,7
Iš viso žiniaraštyje						2314,55

Sudarė:

/Pavardė/

statinių statybos vadovas
Arvydas Alešius



Patikrinta:

statinių statybos vadovas
Arvydas Alešius

Arvydas Alešius
Statybos Nr. 1000

įrašyti, nolatyti pagal
pagrindinės rangos sutarties
9.8.1 punkto reikalavimus.