

Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-22-17 „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“

PIRK-225-18

2018-06-18

Rangovas:	UAB „Inti“
Inžinierius:	UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas/ Perkančioji organizacija:	UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13.1, 13.2 ir 13.3 p. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Inti“ 2018-04-18 raštu Nr. 122/2018 pateiktą siūlymą Pakeitimui (parengtą, nustačius neatitikimus tarp statinių rekonstravimo techniniuose projektuose Nr. 14111-03, Nr. 14111-07, Nr. 13057-09 ir Nr. 13057-07 nurodytų ir faktinių arba esamų vandentiekio g/b šulinių skersmenų Jotvingių ir Kaštonų g. bei nuotekynės apžiūros šulinių kiekių Putinų g. ir Žiburio g.) ir Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“ 2018-06-15 raštu Nr. S-1760-18 bei Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios UAB „Sweco Lietuva“ 2018-05-09 raštu Nr. V1-1123/18 duotus pritarimus Rangovo siūlomiams pakeitimams, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-22-17, **reikalinga atlikti tokius darbų (medžiagų) pakeitimus kitais darbas (medžiagomis) (visa pilna informacija pateikta Priede Nr. 1):**

1. Vandentiekio tinklų Jotvingių g. ir Kaštonų g. rekonstravimo techniniuose projektuose Nr. 14111-03 ir Nr. 14111-07 numatyta rekonstruoti esamus vandentiekio gelžbetoninius šulinius ir kameras, juos išvalant, pakeičiant jų perdangas ir landas naujais, pakeičiant liukų dangčius naujais, įrengiant naujas lipynes, atliekant šulinių ir kamerų sienų g/b elementų sujungimo siūlių, perdangų, ir landų sujungimo vietų, vamzdžių, kertančių šulinių/ kamerų sienas, angų užsandarinimą, vidaus hidroizoliacijos įrengimo darbus, betoninių atramų armatūrai, gaisriniams hidrantams ir fasoninėms dalims įrengimą. Šuliniuose ir kamerose nebetinkamos sklendės bei fasoninės dalys išmontuojamos ir keičiamos naujomis. Pradėjus vandentiekio tinklų rekonstravimo darbus buvo nustatyta, kad Jotvingių g. esami seni vandentiekio šuliniai Nr. E-111a, E-130 ir E-121a bei Kaštonų g. esami seni vandentiekio šuliniai Nr. E-53, E-22, E-44 ir E-215 neatitinka techniniuose projektuose pateiktų diametrų (Priedas Nr. 1, 2 priedas „Šulinių apžiūros aktas“; Lentelė Nr. 1). Esamų šulinių būklė yra gera, šulinių žiedai nesutrūkę, juos galima rekonstruoti pagal techninių projektų sprendinius. Rangovas pasiūlė palikti senus esamus šulinius tokio paties skersmens, tik juos išvalyti, pakeisti jų perdangas ir landas naujais, pakeisti liukų dangčius naujais, įrengti naujas lipynes, atlikti šulinių ir kamerų sienų g/b elementų sujungimo siūlių, perdangų ir landų sujungimo vietų,

Vandentiekio ir nuotekų šulinių sutartiniai ir faktiniai (esami) kiekiai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Pagal rangos sutartį			Faktikai		Pastabos
			Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Iš viso, Eur be PVM	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	
5.	Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Putinių g. 28, 30, 32, 34, 36, 38, ir 40 namų							
5.2	Rekonstruojami arba įrengiami nauji apvalūs d1,0 m nuotekynės apžiūros šuliniai	kompl.	29,00	600,00	17.400,00	28,00	600,00	16.800,00
	Iš viso:				17.400,00			16.800,00
6.	Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Žiburio g. 4, 5, 6, 7, 8, 10 ir 12 namų							
6.2	Rekonstruojami arba įrengiami nauji apvalūs dn1,0 m nuotekynės apžiūros šuliniai	kompl.	27,00	600,00	16.200,00	28,00	600,00	16.800,00
	Iš viso:				16.200,00			16.800,00
2.	Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Kaštonų g. ir Jaunimo g. sankirtos iki Kaštonų g. ir Topolių g. sankirtos, Alytuje							
2.2	Rekonstruojami arba įrengiami nauji vandentiekio šuliniai dn 1,0 m	kompl.	1,00	600,00	600,00	-	600,00	-
2.3	Rekonstruojami arba įrengiami nauji vandentiekio šuliniai dn 1,5 m	kompl.	4,00	700,00	2.800,00	2,00	700,00	1.400,00
2.4	Rekonstruojami arba įrengiami nauji vandentiekio šuliniai dn 2,0 m	kompl.	1,00	800,00	800,00	4,00	800,00	3.200,00
	Iš viso:				4.200,00			4.600,00
3.	Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Jotvingių g. ir Pulko g. sankirtos iki Jotvingių g. ir Rūtų g. sankirtos, Alytuje							
3.2	Nauji vandentiekio šuliniai dn 1,5 m	kompl.	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3	Nauji vandentiekio šuliniai dn 2,0 m	kompl.	5,00	1.200,00	6.000,00	5,00	1.200,00	6.000,00
3.4	Rekonstruojami arba įrengiami nauji vandentiekio šuliniai dn 1,0 m	kompl.	2,00	600,00	1.200,00	-	600,00	-
3.5	Rekonstruojami arba įrengiami nauji vandentiekio šuliniai dn 2,0 m	kompl.	3,00	800,00	2.400,00	2,00	800,00	1.600,00
3.6	Rekonstruojami arba įrengiami nauji vandentiekio šuliniai dn 1,5 m	kompl.	-	-	-	3,00	700,00	2.100,00 [kainis paimtas iš 2.3 poz.
	Iš viso:				10.600,00			10.700,00
	Iš viso:				48.400,00			48.900,00

vamzdžių, kertančių šulinių/ kamerų sienas, angų užsandarinimą, vidaus hidroizoliacijos įrengimo darbus. Tokiu būdu rekonstravus šulinius, jie tenkins techniniuose projektuose nustatytas sąlygas, rekonstruotų šulinių kiekis nepakis.

2. Nustatyta, kad buitinės nuotekynės apžiūros šulinių Putinų g. ir Žiburio g. kiekis, nurodytas buitinių nuotekų rekonstravimo techninių projektų Nr. 13057-09 ir Nr. 13057-07 darbų kiekių žiniaraščiuose, nesutampa su faktiškai esančiais ir rekonstruojamais šulinių kiekiais (Priedas Nr. 1, 3 priedas „Vandentiekio ir nuotekų šulinių suvestinė lentelė“).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad šių konkrečių darbų (medžiagų) pakeitimo kitais darbais (medžiagomis) galimybė buvo numatyta rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnyje (13.1 p. „Teisė daryti Pakeitimus“).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad dalies vienu darbų (medžiagų) pakeitimas kitais darbais (medžiagomis) arba Rangovo siūlyme aprašyti darbų (medžiagų) pakeitimai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 p., yra susiję su statinio projekto neesminių sprendinių pataisymu (Priedas Nr. 3, Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios UAB „Sweco Lietuva“ 2018-05-09 raštu Nr. V1-1123/18). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos 45 ir 46 p., „kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai [5.1] ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas“ – konkrečiu atveju Projektuotojas iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turės parengti naują statinių rekonstravimo techninių projektų Nr. 14111-03, Nr. 14111-07, Nr. 13057-09 ir Nr. 13057-07 laidą (A).

Anksčiau nurodyti pakeitimai, vadovaujantis rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p., yra **keičiami darbai** – sutartyje nenumatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinai sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-22-17 nuostatomis.

Keičiamų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai

aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos, vadovaujantis rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 12 straipsnio nuostatomis (12.3 p. „Įvertinimas“).

Sutarties kaina, atlikus vienu darbų (medžiagų) pakeitimą kitais darbais (medžiagomis), padidės **500,00 EUR** (be PVM).

Lentelė Nr. 2. Sutarties kaina (Darbų vertė)

Sutarties kaina (Darbų vertė)	Suma, EUR (be PVM)
Sutarties kaina (be PVM) iki Pakeitimo nurodymo Nr. 2:	764.311,00
Sutarties kaina (be PVM) po Pakeitimo nurodymo Nr. 2:	764.811,00

Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2018-04-18 raštu Nr. 122/2018 pateiktas siūlymas Pakeitimui, 9 lapai.

Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2018-05-31 raštas Nr. V1-1272/18, 1 lapas.


Priedas Nr. 3. Užsakovo 2018-06-15 raštu Nr. S-1760-18, 1 lapas; Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios bendrovės 2018-05-09 raštas Nr. V1-1123/18, 1 lapas.

Inžinierius:


2018-06-18
(parašas, data)

Virginijus Kriščiūnas
(vardas, pavardė)

Užsakovas:


2018-06-25
(parašas, data)

Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:


2018-06-18
(parašas, data)

Mindaugas Švilpa
(vardas, pavardė)