

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2017-12-22 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIES (PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI) NR. S-17-315 PAKEITIMO

2018 m. *gruodžio 21* d. *15-447*
Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Strefa“, juridinio asmens kodas 123031842, buveinės adresas Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Armanto Jasaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Strefa“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2017-12-22 sudarė sutartį Nr. S-17-315 dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelių Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų, rangos darbų ir konteinerių su įrengimu pirkimo (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties IX skyriaus „Kitos sutarties sąlygos“ 9 ir 38 punktuose yra numatyta galimybė pratęsti Sutartį joje numatytais pagrindais ir tvarka;
- (C) 2018-08-23 susitikimo metu, Protokolo Nr. 4, Tiekėjas įsipareigojo iki 2018 m. pabaigos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengti mažiausiai dvi pusiau požemines konteinerių aikšteles;
- (D) Sutarties vykdymo metu 2018-09-10 Užsakovas iš Tiekėjo gavo prašymą dėl Sutarties pratęsimo, kuriame pastarasis nurodė, kad:
 - a. kai kurios numatytos vietos pusiau požeminių konteinerių aikštelėms įrengti netinka dėl požeminių inžinerinių tinklų apsaugos zonų, todėl buvo būtina ieškoti ir derinti kitas galimas aikštelių įrengimo vietas, o tas procesas užtruko;
 - b. pasitelktas partneris „Zaklad Elektryczno – Metalowy BOEM“ (toliau – BOEM) susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis, apsunkinančiomis sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymą, t. y. BOEM pradėta restruktūrizavimo procedūra, reiškianti, kad dėl restruktūrizavimo apribojimų sandorių vykdymas gali užtrukti ilgiau nei planuota;
 - c. būdamas solidariai atsakingas su kitais jungtinės veiklos partneriais (įskaitant ir BOEM), operatyviai ėmėsi visų nuo Tiekėjo priklausančių veiksmų, kad galėtų užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, t. y. gavo BOEM garantijas, jog atsitikus naujiems nenumatytiems įvykiams, dėl kurių kiltų rizika dėl dar didesnių prekių gamybos trikdžių, tokius konteinerius pagamins BOEM pasitelktos kitos bendrovės.
- (E) Užsakovas Tiekėjo nurodytas priežastis, kuriomis grindžiamas prašymas pratęsti Sutartį, pripažįsta pagrįstomis;
- (F) Užsakovas iš Tiekėjo Subtiekiejo gavo pranešimą, kuriame informuojama apie subrangovo UAB „Statyba ir projektavimas“ pavadinimo pakeitimą į „In Ace“, todėl įvertinus tai, kad subtiekiejas yra nurodytas kaip šalis pačioje Sutartyje, atsiranda pagrindas atitinkamai ją pakeisti;
- (G) Užsakovas pakeitė savo veiklos buveinę;

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Pratęsti Sutarties terminą iki 2019-10-30.
2. Pakeisti Sutarties X skyriaus „Subtiekiejai, jų keitimo tvarka“ 39 punktą ir išdėstyti jį sekančiai:

„39. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtieėjai: „In Ace“, UAB. Tiekėjas, pasitelkęs subtieėjus, yra atsakingas už subtieėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą“.

3. Pakeisti Sutarties XI skyriaus „Susirašinėjimas“ Pirkėjo kontaktinio asmens adresą į Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

**VŠL „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“ VARDU:**



UAB „STREFA“ VARDU:

