

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2018-01-17 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIES (PUSIAU
POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI) NR. S-18-10 PAKEITIMO**

2019 m. sausio 17 d. NR. S-12

Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Strefa“, juridinio asmens kodas 123031842, buveinės adresas Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Armanto Jasaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Strefa“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2018-01-17 sudarė sutartį Nr. S-18-10 dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų pirkimo (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties III skyriaus „Prekių, darbų ir paslaugų pradžia ir pabaiga“ 9 punkte ir IX skyriaus „Kitos sutarties sąlygos“ 38 punkte yra numatyta galimybė pratęsti Sutartį joje numatytais pagrindais ir tvarka;
- (C) Sutarties vykdymo metu 2018-09-10 Užsakovas iš Tiekėjo gavo prašymą Nr. S-2-6316 dėl Sutarties pratęsimo, kuriame pastarasis nurodė, kad:
 - a. dėl to, jog nėra atlikta statinių projektų ekspertizė, Tiekėjas negali gauti statybą leidžiančio dokumento ir pradėti statybos darbų;
 - b. kai kuriose schemoje parinktose vietose nėra galimybių įrengti pusiau požemines konteinerių aikšteles dėl esančių pastatų, privažiavimo kelių, reljefo, požeminių inžinerinių ir jų apsaugos zonų bei eksploatuojančių organizacijų išsakytų pastabų, todėl buvo būtina ieškoti ir derinti kitas galimas aikštelių įrengimo vietas, dėl ko procesas užtruko;
 - c. pasitelktas partneris „Zakład Elektryczno – Metalowy BOEM“ (toliau – BOEM) susidūrė su nenumatytais aplinkybėmis, apsunkinančiomis sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymą, t. y. BOEM pradėta restruktūrizavimo procedūra, reiškianti, kad dėl restruktūrizavimo apribojimų sandorių vykdymas gali užtrukti ilgiau nei planuota;
 - d. būdamas solidariai atsakingas su kitais jungtinės veiklos partneriais (įskaitant ir BOEM), operatyviai ėmėsi visų nuo Tiekėjo priklausančių veiksmų, kad galėtų užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, t. y. gavo BOEM garantijas, jog atsitikus naujiems nenumatytiems įvykiams, dėl kurių kiltų rizika dėl dar didesnių prekių gamybos trikdžių, tokius konteinerius pagamins BOEM pasitelktos kitos bendrovės.
- (D) Užsakovas Tiekėjo nurodytas priežastis, kuriomis grindžiamas prašymas pratęsti Sutartį, pripažįsta pagrįstomis;
- (E) Užsakovas iš Tiekėjo Subtiekiejo gavo pranešimą, kuriame informuojama apie UAB „Statyba ir projektavimas“ pavadinimo pakeitimą į „In Ace“, todėl įvertinus tai, kad subtiekiejas yra nurodytas kaip šalis pačioje Sutartyje, atsiranda pagrindas atitinkamai ją pakeisti;
- (F) Užsakovas pakeitė savo veiklos buveinę;

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Pratęsti Sutarties terminą iki 2019-10-30.
2. Pakeisti Sutarties X skyriaus „Subtiekiejai, jų keitimo tvarka“ 39 punktą ir išdėstyti jį sekančiai:

„39. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtieėjai: „In Ace“, UAB. Tiekėjas, pasitelkęs subtieėjus, yra atsakingas už subtieėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą“.

3. Pakeisti Sutarties XI skyriaus „Susirašinėjimas“ Pirkėjo kontaktinio asmens adresą į Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“ VARDU:



UAB „STREFA“ VARDU:

