

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2017-03-15 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-419(3.9)

2018 m. kovą 29 d. Nr. SR-419(3.9)
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau vadinama užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgė į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2017 m. kovo 15 d. sudarė rangos sutartį Nr. SR-419(3.9) (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą parengti Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės gatvės (ties UAB „Litalka“) iki Naujosios gatvės Alytuje, rekonstravimo ir statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte, konkurso sąlygose, įkainotame veiklos (darbų grupių) sąraše, objektinėse ir lokalinėse sąmatose ir sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte prirėkė atsisakyti darbų, kurie buvo įtraukti į pradinį pirkimą, tačiau tapo nereikalingi;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

nevykdomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (nevykdomų darbų aktu, paaiškinimais, brėžiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais dokumentais) patvirtintais statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais;

pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės (**6 335,50 Eur su PVM < 1 004 597,12 * 50% = 502 298,56 Eur su PVM**);

bendra visų pakeitimu vertė neviršija 100 procentų pradinės sutarties vertės (**62 080,38 + 39 404,87 + 6 335,50 = 107 820,75 < 1 004 597,12 Eur su PVM**);

bendra visų pakeitimu vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės (**107 820,75 Eur su PVM < 1 004 597,12 * 15% = 150 689,57 Eur su PVM**);

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo nuo rangovo nepriklausančios aplinkybės, kurios atsirado dėl ne nuo rangovo priklausančių veiksmų, bet turėjo įtakos darbų vykdymo terminams;

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 ir 4 punktais, sutarties 6 punktu, konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.3, 13.8 ir 8.4 punktais ir pasiūlymo priedu, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo ir baigimo laiko pratęsimo:

1. Šalys susitaria atsisakyti susitarimo priede Nr. 1 „Nevykdomų darbų aktas Nr. 2“ nurodytų darbų, kurių bendra suma sudaro **6 335,50 Eur su PVM**.

2. Šalys susitaria pakeisti sutarties sąlygų 5 priedą „Įkainotas veiklos (darbų grupių) sąrašą“ ir, atsižvelgiant į nevykdomų darbų apimtį, patvirtinti naują – šio susitarimo priedas Nr. 2.

3. Šalys susitaria pakeisti sutarties sąlygų 6 priedą „Objektinė ir lokalinės darbų

sąmatos“ ir, atsižvelgiant į nevykdomų darbų apimtį, patvirtinti naują – šio susitarimo priedas Nr. 3

4. Šalys susitaria pakeisti sutarties 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5. Priimta sutarties suma 879 712,54 be PVM Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvylika eurų 54 ct);

PVM (21%) 184 739,63 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt devyni eurai 63 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 1 064 452,17 Eur (vienas milijonas šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai 17 ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.“

5. Šalys susitaria pratęsti baigimo laiką iki 2018 m. gegužės 31 d.

6. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

8. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų darbų aktas, 13 lapų;
2. Įkainotas veiklos (darbų grupių) sąrašas, 1 lapas;
3. Objektinė ir lokalinės sąmatos, 48 lapai;
4. 2017-11-14 pasitarimo protokolo Nr. 4 kopija, 7 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191
El. paštas info@alytus.lt

Rangovas


UAB „Parama“ (įm.k.165108836)
PVM mokėtojo kodas LT651088314
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Tel. (8 315) 74 640,
Faksas (8 315) 52 335
El. paštas info@alytausparama.lt

Užsakovo vardu:

SUDERINTA

A. V.

Vytautas Jastremskas
Administracijos direktorius



Rangovo vardu:

SUDERINTA

A. V.

„Parama“ generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis

