

SRATC 90

SUSITARIMAS NR. 1/S-55

PRIE 2018-02-15 PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIES (PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI) NR. S-18-71 PAKEITIMO

2019 m. vasario 14 d.

Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Strefa“, juridinio asmens kodas 123031842, buveinės adresas Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Armanto Jasaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Strefa“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2018-02-15 sudarė sutartį Nr. S-18-71 dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų pirkimo (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties IV skyriaus „Prekių, darbų ir paslaugų pradžia ir pabaiga“ 9 punkte ir X skyriaus „Kitos sutarties sąlygos“ 38 punkte yra numatyta galimybė pratęsti Sutartį joje numatytais pagrindais ir tvarka;
- (C) Sutarties vykdymo metu 2018-09-10 Užsakovas iš Tiekėjo gavo prašymą Nr. S-2-6317 dėl Sutarties pratęsimo, kuriame pastarasis nurodė, kad:
 - dėl to, jog nėra atlikta statinių projektų ekspertizė, Tiekėjas negali gauti statybą leidžiančio dokumento ir pradėti statybos darbų;
 - kai kuriose schemoje parinktose vietose nėra galimybių įrengti pusiau požemines konteinerių aikšteles dėl esančių pastatų, privažiavimo kelių, reljefo, požeminių inžinerinių ir jų apsaugos zonų bei eksploatuojančių organizacijų išsakytų pastabų, todėl buvo būtina ieškoti ir derinti kitas galimas aikštelių įrengimo vietas, dėl ko procesas užtruko;
 - pasitelktas partneris „Zaklad Elektryczno – Metalowy BOEM“ (toliau – BOEM) susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis, apsunkinančiomis sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymą, t. y. BOEM pradėta restruktūrizavimo procedūra, reiškianti, kad dėl restruktūrizavimo apribojimų sandorių vykdymas gali užtrukti ilgiau nei planuota;
 - būdamas solidariai atsakingas su kitais jungtinės veiklos partneriais (įskaitant ir BOEM), operatyviai ėmėsi visų nuo Tiekėjo priklausančių veiksmų, kad galėtų užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, t. y. gavo BOEM garantijas, jog atsitikus naujiems nenumatytiems įvykiams, dėl kurių kiltų rizika dėl dar didesnių prekių gamybos trikdžių, tokius konteinerius pagamins BOEM pasitelktos kitos bendrovės.
- (D) Užsakovas Tiekėjo nurodytas priežastis, kuriomis grindžiamas prašymas pratęsti Sutartį, pripažįsta pagrįstomis;
- (E) Užsakovas iš Tiekėjo Subtiekejo gavo pranešimą, kuriame informuojama apie UAB „Statyba ir projektavimas“ pavadinimo pakeitimą į „In Ace“, todėl įvertinus tai, kad subtiekęjas yra nurodytas kaip šalis pačioje Sutartyje, atsiranda pagrindas atitinkamai ją pakeisti;
- (F) Užsakovas pakeitė savo veiklos buveinę;

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Pratęsti Sutarties terminą iki 2019-10-30.


2. Pakeisti Sutarties X skyriaus „Subtiekejai, jų keitimo tvarka“ 39 punktą ir išdėstyti jį sekančiai:

„39. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: „In Ace“, UAB. Tiekėjas, pasitelkęs subtiekejus, yra atsakingas už subtiekejo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą“.

3. Pakeisti Sutarties XI skyriaus „Susirašinėjimas“ Pirkėjo kontaktinio asmens adresą į Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“ VARDU:



Direktore
Jolita Šalkauskienė



UAB „STREFA“ VARDU:



Direktorius
Armantas Jasaitis

