

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4-4
prie 2018 m. gruodžio 13 d. rangos sutarties Nr. 4-84

2019 m. vasario 28 d.
Vilnius

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, esanti Gedimino pr. 26, Vilniuje, įmonės kodas 300147455, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zobielos, veikiančio pagal Direkcijos nuostatus (toliau vadinama UŽSAKOVU), ir UAB „Euroelektronika“, esanti Partizanų g. 22A, Kaune, įmonės kodas 110474243, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiukyno, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau vadinama RANGOVAS), toliau kartu vadinami ŠALIMIS, vadovaudamiesi 2018 m. gruodžio 13 d. rangos sutarties Nr. 4-84 (toliau – Sutartis) nuostatomis, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas).

ŠALYS atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Įgyvendinant Sutartį atsirado kitos nenumatytos bei nepriklausančios nuo UŽSAKOVO ir RANGOVO aplinkybės, dėl kurių užsitęsė Sutartyje ir Pirkimo sąlygose nurodytų Darbų atlikimas, todėl RANGOVAS 2019-01-16 raštu Nr. B-19/008 (pridedama) paprašė UŽSAKOVĄ pratęsti minėtų paslaugų atlikimo terminą.

2. 2019 m. sausio 22 d. pasirašytas protokolas „Dėl laikino rangos darbų atlikimo sustabdymo pagal 2018-12-13 sutartį Nr. 4-84“.

SUSITARĖ:

3. Atnaujinti Sutartyje numatytų Darbų atlikimą nuo 2019 m. kovo 6 d.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis bei Pirkimo sąlygomis, pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2019 m. balandžio 12 d.

5. RANGOVAS pateikia UŽSAKOVO derinimui kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

6. Per 5 darbo dienas po šio Papildomo susitarimo pasirašymo RANGOVAS UŽSAKOVUI pateiks/pratęs besąlygišką Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pagal Sutarties 4.4 punkto reikalavimus), kurio galiojimo laikotarpis apims ir šiuo Papildomu susitarimu pratęstą sutartinių darbų atlikimo laikotarpį.

7. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šis Susitarimas sudaromas 2 egzemplioriais – po vieną UŽSAKOVUI ir RANGOVUI.

Susitarimo priedai: 1 priedas – UAB „Euroelektronika“ 2019-01-12 raštas Nr. B-19/008;

2 priedas – 2019 m. sausio 22 d. protokolas „Dėl laikino rangos darbų atlikimo sustabdymo pagal 2018-12-13 sutartį Nr. 4-84“.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Pasienio kontrolės punktų direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Įmonės kodas 300147455
Gedimino pr. 26, Vilnius
a/s LT10 7300 0100 9230 2166
AB bankas „Swedbank“, kodas 73000
Tel. 8-5-2620061, faksas 8-5-2620081

Direktorius

Mindaugas Zobiela

A.V.

Algirdas Blaskovicius

RANGOVAS:

UAB „Euroelektronika“
Įmonės kodas 110474243

Partizanų g. 22A, Kaunas
A/S LT28 7044 0600 0308 6813
AB SEB bankas
tel. 8-5- 2798962

Direktorius

Tomas Vaičiukynas

A.V.

**Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Užsakovas) ir
UAB „Euroelektronika“ (Rangovas)**

2019 m. sausio 22 d., Vilnius

PROTOKOLAS

Dėl laikino statybos rangos darbų atlikimo sustabdymo pagal 2018-12-13 sutartį Nr. 4-84

Užsakovo atstovas – Statybos ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Blaškevičius,
Rangovo atstovas – Gamybės direktorius Mindaugas Janulaitis,
abu kartu toliau vadinami Šalimis.

Šalys vykdydamos 2018-12-13 statybos rangos darbų sutartį Nr. 4-84 (toliau – Sutartis) apžiūrėjo Lavoriškių pasienio kontrolės punkto teritoriją.

Šalys atsižvelgė, kad įgyvendinant Sutartį atsirado nenumatytos bei nepriklausančios nuo Užsakovo ir Rangovo aplinkybės:

1. Atsirado išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kurios turi įtaką ir priklausomybę statybos rangos darbų (toliau – Darbų) atlikimo kokybei.
2. Dėl išskirtinai gausaus sniego nėra galimybių perduoti Rangovui statybos aikštelę Darbų vykdymui.
3. Rangovas 2019-01-16 raštu (pridedama) paprašė Užsakovą laikinai sustabdyti Darbų atlikimą.

Šalys susitarė, kad vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils) nuostatomis, Sutarties 3.7 punktu ir pirkimo dokumentų technine specifikacija Darbai laikinai sustabdomi.

Atnaujinus Darbų atlikimą (ne vėliau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po šio protokolo pasirašymo) Rangovas pateiks/pratęs Sutarties atlikimo laidavimo raštą suderintam Darbų atlikimo galutiniam terminui.

Užsakovas nėra atsakingas už jokių Rangovo nuostolių ar išlaidas, galimai patirtas dėl šio Darbų atlikimo sustabdymo.

Priedama: 2019-01-16 UAB „Euroelektronika“ prašymas „Dėl laikino darbų sustabdymo“.

Užsakovo atstovas

Algirdas Blaškevičius

Rangovo atstovas

Mindaugas Janulaitis


Pasienio kontrolės punktų direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

2019-01-16
Nr. B 19/008

DĖL LAIKINO DARBŲ SUSTABDYMO

Mes UAB „Euroelektronika“, juridinio asmens kodas 110474243, prašome, vadovaujantis 2018 m. gruodžio mėn. 13 d. rangos sutarties Nr. 4-84 „Lavoriškių pasienio kontrolės punkto laikinosios infrastruktūros (tarnybų sinergijos projektas)“ 6.2. punkto sąlygomis ir pirkimo dokumentais laikinai sustabdyti darbų atlikimą 60 (šešiasdešimt) dienų terminui dėl netinkamų meteorologinių oro sąlygų neleidžiančių tinkamai atlikti sutartyje numatytų darbų.

Direktorius



Tomas Vaičiukynas

Originalas nebus siunčiamas

UAB Euroelektronika
Gamtybos direktorius
Mindaugas Janulaitis

