

SUSITARIMAS DĖL 2018-05-14 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580841 PAKEITIMO

2018-07-30, Nr. K-1054

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-05-14 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/580841 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio Aviacijos g., Šiauliuose statybos darbus (2018-ESO-162) (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Pradėjus vykdyti Darbus, nužymint dujotiekio trasą nustatyta, kad virš suprojektuoto dujotiekio (M4 iki M14, 1300 m. ilgio) yra paklotas elektros kabelis. Rengiant dujotiekio projektą 2016 metais, topo nuotraukoje minimas elektros kabelis nebuvo pažymėtas. Elektros kabeliui projektas buvo parengtas jau 2017 metais. Derinant projektus atsakingi asmenys nepasižiūrėjo ir suderino elektros kabelio tiesimą ant anksčiau suprojektuoto ir suderinto dujotiekio projekto, kuriam jau buvo gautas statybos leidimas. Paaiškėjus, kad elektros kabelis paklotas 2018 m. birželio mėnesį pagal išduotą statybos leidimą, Rangovas Darbus pradės iš kitos pusės, kur elektros kabelio nėra, tačiau projekto korekcija reikalinga vietoms kur elektros kabelis paklotas virš jau suprojektuotos dujotiekio trasos. Taip pat dėl dujotiekio trasos korekcijų atsiranda papildomi Darbų kiekiai, trasa pailgėjo viso 11 metrų: 3m (DN225) ir atsiranda dėklas PE DN355 L - 8m (toliau – Papildomi darbai). Rangovas 2018-07-24 raštu Nr. 98 informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- pakavimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigijama už 2.388,30 Eur (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus, 30 ct) be PVM, kas sudaro 1,19 proc. pradinės Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 2.388,30 Eur (dviem tūkstančiais trimis šimtais aštuoniasdešimt aštuoniais eurai, 30 ct) be PVM (2.889,84 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 84 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„2.2. Bendra Darbų kaina: 244.869,27 EUR (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 27 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina: 202.371,30 EUR (du šimtai du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 30 ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 42.497,97 EUR (keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 97 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“