

Pakeitimo nurodymas Nr. 01 pagal rangos sutartį Nr. 66 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Pabradėje“

2019-02-13

Rangovas: UAB „Caterva“
Inžinierius: UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. 66 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Pabradėje“ Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius gavęs Rangovo UAB „Caterva“ 2018-10-24 raštą Nr.20181024-1 dėl atsilikimo nuo kalendorinio darbų vykdymo grafiko, 2019-01-30 raštu pateiktą Nr. 20190130-1 pretenziją, 2019-02-07 raštą Nr.20190207-1 apie nedemontuotus šiluminės trasos latakus ir Užsakovo UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 2019-02-13 raštu Nr. 20190130-1 pritarimą pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

Rangos sutarties Nr. 66 „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Pabradėje“ 3 punktu bei Bendrųjų sutarties sąlygų 8.4 ir 4.12 punktų nuostatomis reikalinga pratęsti darbų Baigimo laiką 3 mėnesiams. Tai pagrindžiama tuo, kad:

- 1) Rangovas vykdydamas naujo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Vilniaus g. susidūrė su aplinkybėmis, kurių negalėjo iš anksto numatyti (nenumatytomis fizinėmis sąlygomis) rasta projektinėje dokumentacijoje nepažymėta neveikianti šilumos tiekimo trasa, kuri sumontuota gelžbetoniniuose latakuose. Minėtos trasos demontavimas įtakojo atliekamų darbų spartą ir atsilikimą nuo darbų grafiko.
- 2) Pagal atnaujintą suderintą 2018-12-20 Darbų atlikimo grafiką vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai turėjo būti baigti 2019-02-08, bet esant nepalankiomis klimatinėmis sąlygomis darbų sparta sumažėjo, kas trukdė laiku atlikti numatytus darbus ir atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras.
- 3) Rangovas vykdydamas nuotekų tinklų statybos darbus Architektų g. susidūrė su aplinkybėmis, kurių negalėjo iš anksto numatyti (nenumatytomis fizinėmis sąlygomis) rasta projektinėje dokumentacijoje nepažymėta neveikianti šilumos tiekimo trasa, kuri sumontuota gelžbetoniniuose latakuose. Minėtos trasos demontavimas įtakojo atliekamų darbų spartą ir atsilikimą nuo darbų grafiko.

Dėl išvardintų aplinkybių būtina pratęsti darbų baigimo laiką 3 mėnesiams. **Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2019-05-14.**

Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (žr. Priedas Nr.6).

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos ir avanso grąžinimo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, pateikti užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2018-10-24 pranešimas Nr. 20181024-1, 16 lapų;

Priedas Nr. 2. Rangovo 2019-01-30 pretenzija Nr. 20190130-1, 2 lapai;


Priedas Nr. 3. Rangovo 2019-02-07 pranešimas Nr. 20190207-1, 11 lapų;

Priedas Nr. 4 Inžinieriaus 2019-02-13 pritarimas pakeitimui, raštas Nr. S-190213-2, 2 lapai;

Priedas Nr. 5. Užsakovo 2019-02-13 raštas Nr. 45, 1 lapas;


Priedas Nr. 6. Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku, 1 byla.

Inžinierius:

 20190213
(parašas, data)


FIDIC Inžinierius
Saulius Viliūnas
Atestavimas Nr. 46584, 17630, 24785
(vardas pavardė)

Užsakovas:

 20190213
(parašas, data)

Direktoriaus pavaduotojas
Arolas Bitinas
(vardas pavardė)

Rangovas:

 20190213
(parašas, data)

