

SUSITARIMAS DĖL 2018-07-11 SUTARTIES NR. 40410/581342 PAKEITIMO

2018-09-12, Nr. K-1287

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2018-07-11 sudarė sutartį Nr. 40410/581342 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties Specialiosios dalies priede Nr. 5) Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais atlikti 35/10 kV Daugų TP, 110/10 kV Merkinės TP, 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensavimo įrenginių keitimo darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos Rangovui Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais;
- Sutarties vykdymo metu, paaiškėjo, kad Užsakovas negali pateikti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) Priede Nr. 5 *Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai* nurodyto *Eksplloatuoto 10 kV narvelio K-XIII*. Dėl šios priežasties, išnyksta *Eksplloatuoto 10 kV narvelio K-XIII* montavimui reikalingų komplektuojančių medžiagų pateikimo Rangovui bei darbų susijusių su narvelio montavimo poreikis;
- 2018-07-30 gautas Rangovo raštas Nr. 10.0-AP18640, kuriuo jis informavo Užsakovą, jog 110/10 kV Merkinės TP kompensacinių ričių keitimo darbai yra stabdomi, dėl netikslumų Užsakovo pateiktoje projektavimo užduotyje;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- Pakeitimo vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės. Atisakoma Darbų už 10,9 proc. pradinės Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Sutarties Bendrosios dalies 4.4 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 16.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (sumažinti) bendrą Darbų kainą 19 850,00 Eur (devyniolika tūkstančių aštuoniais šimtais eurų, 00 ct) be PVM (24 018,50 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoniolika eurų, 50 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma – 195 331,51 EUR (šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt vienas euras, 51 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

4.1.1. 35/10 kV Daugų TP kompensacinių ričių keitimo darbai – 55 733,00 EUR (penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai 00 ct);

4.1.2. 110/10 kV Merkinės TP kompensacinių ričių keitimo darbai – 47 924,00 EUR (keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi eurai 00 ct)

4.1.3. 110/35/10 kV Leipalingio TP kompensacinių ričių keitimo darbai – 57 774,00 EUR (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 00 ct);

4.1.4. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 33 900,51 EUR (trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai eurų, 51 ct).“

2. Pakeisti Sutarties SD dalies 5.2 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, adresu: T. Masiulio g.16 D, Kaunas.“

3. Pakeisti Sutarties SD dalies 5.6 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą. Keičiamas į:
Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu vitalij.machlinec@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą“.

4. Pakeisti Sutarties SD Priedo Nr. 5 lentelę **110/10 kv Merkinės TP** ir ją išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavinio adresas
1.	Naujas 10 k V savųjų reikmių kompensacinės ritės transformatorius	Vnt.	1	Chemijos g. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius" sandėlis)
2.	Nauja 10 kV 150 A kompensacinė ritė su šuntuojančia varža	Vnt.	1	Chemijos g. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius" sandėlis)

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Axis Power“