

**Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“** *PIRK-84-19*

2019-04-10

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Rangovas:</b>                                | <b>UAB „Infes“ ir UAB „Irdaiva“</b> |
| <b>Inžinierius:</b>                             | <b>UAB „Sweco Lietuva“</b>          |
| <b>Užsakovas/<br/>Perkančioji organizacija:</b> | <b>UAB „Dzūkijos vandenys“</b>      |

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1, 13.1 ir 13.2 p. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Infes“ 2019-02-01 raštu Nr. SR-090201-01MD pateiktą siūlymą Pakeitimui (statinio rekonstravimo techniniame projekte numatytą filtrų salės lubų glaistymą ir dažymą vandens emulsiniais dažais pakeisti dažymu hidroizoliaciniais dažais) ir Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“ 2019-04-09 raštu Nr. S-1261-19 bei Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūros vadovo 2019-01-28 raštu Nr. 61 pateiktus pritarimus siūlymui dėl Pakeitimo, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, **reikalinga atlikti tokius darbų (medžiagų) pakeitimus kitais darbais (medžiagomis) (visa pilna informacija pateikta Priede Nr. 1):**

1. Vadovybės (mėnesiniame) susirinkime, įvykusiame 2019-01-09, Užsakovo atstovas pastebėjo, kad galimai yra padarytos klaidos parengiant filtrų salės lubų dažymo projektinius sprendinius.
2. Inžinierius, vadovaudamasis vadovybės (mėnesinio) susirinkimo, įvykusio 2019-01-09, protokolo Nr. 14-IF 7.2 p., 2019-01-25 raštu Nr. V1-158/19 paprašė antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstravimo darbų Projektuotoją / Projekto vykdymo priežiūros vadovą patvirtinti, kad filtrų salės lubų dažymo projektiniai sprendiniai yra optimalūs.
3. UAB „Patvanka“ 2019-01-28 raštu Nr. 61 atsakė, kad minėti sprendiniai yra pateikti pagal anksčiau parengto tipinio projekto sprendinius.
4. Rangovas, siekdamas išvengti galimų problemų statinio garantiniame laikotarpyje, 2019-02-01 raštu Nr. SR-090201-01MD pateikė siūlymą Pakeitimui: statinio rekonstravimo techniniame projekte numatytą filtrų salės lubų glaistymą ir dažymą vandens emulsiniais dažais pakeisti dažymu hidroizoliaciniais dažais.

Atsižvelgiant į išdėstytą, žemiau nurodyti rangos sutartyje numatyti darbai

Lentelė Nr. 1

| Darbų aprašymas                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Betoninių lubų paviršiaus papildomas glaistymas vieną kartą |
| Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais    |

keičiami į:

Lentelė Nr. 2

| Darbų aprašymas                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Betoninių lubų paviršiaus šlifavimas du kartus                              |
| Lubų paviršiaus pagrindo gruntavimas voleliu drėgmę atstumiančiais gruntais |
| Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais hidroizoliaciniais dažais |

Anksčiau nurodyti pakeitimai, vadovaujantis rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p., yra **keičiami darbai** – sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinai sutarčiai įvykdyti (užbaigti) dėka ekonomiškeseo techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimo ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimo / pakeitimo.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 nuostatomis.

Keičiamų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos, vadovaujantis rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 12 straipsnio nuostatomis (12.3 p. „Įvertinimas“).

Sutarties kaina, atlikus vienu darbų (medžiagų) pakeitimą kitais darbais (medžiagomis), nepasikeis.

Lentelė Nr. 3. Sutarties kaina (Darbų vertė)

| Sutarties kaina (Darbų vertė)                          | Suma, EUR (be PVM) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Sutarties kaina (be PVM) iki Pakeitimo nurodymo Nr. 2: | 3.249.000,00       |
| Sutarties kaina (be PVM) po Pakeitimo nurodymo Nr. 2:  | 3.249.000,00       |

Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

#### PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2019-02-01 raštu Nr. SR-090201-01MD pateiktas siūlymas Pakeitimui, 6 lapai.

Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2019-04-08 raštas Nr. V1-690/19, 1 lapas.

Priedas Nr. 3. Užsakovo 2019-04-09 raštas Nr. S-1261-19, 1 lapas; Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūros vadovo 2019-01-28 raštas Nr. 61, 1 lapas.

Inžinierius:



(parašas)

Virginijus Kriščiūnas  
(vardas, pavardė)

Užsakovas:



(parašas)

Leonas Mackevičius  
(vardas, pavardė)

Rangovas:



(parašas)

Marius Danisevičius  
(vardas, pavardė)