

SUSITARIMAS DĖL 2017-10-17 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572605 PAKEITIMO

2018-10-15, Nr. K-1554

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-10-17 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/572605 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (ESO-2017-771) 35/10 kV Giedraičių TP (Pašilių k., 1B, Giedraičių sen., Molėtų r. sav.) rekonstravimo darbai, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Po atliktų Darbų į Užsakovą kreipėsi žemės savininkė. Ji informavo, kad nauja atrama yra pastatyta jos žemėje be atskiros jos suderinimo ir prašoma tą atramą iškelti. Kadangi šiuo atveju yra pažeistos žemės savininkės teisės, reikalinga buvo skubiai ieškoti sprendimų. Buvo suderinta, kad bus atlikti šie veiksmai, kad sėkmingai būtų įvydyta Sutartis: demontuota pastatyta nauja atrama ir kabeliai pajungti nuo kitos atramos (toliau – Papildomi darbai);
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigyjama už 2.108,00 Eur (du tūkstančius vieną šimtą aštuonis eurus, 00 ct) be PVM, kas sudaro 0,22 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 2.108,00 Eur (dviem tūkstančiais vienu šimtu aštuoniais eurai, 00 ct) be PVM (2.550,68 Eur (du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų, 68 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma – 1.166.250,72 EUR (vienas milijonas vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 72 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 963.843,57 EUR (devyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 57 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 202.407,15 EUR (du šimtai du tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai, 15 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB