

SUSITARIMAS DĖL 2018-09-11 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581647 PAKEITIMO

2018-11-22, Nr. K-1825

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Apšvietimas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas LT-52119, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2018-09-11 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/581647 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti 10 kV KL L TP Aerouostas SP-43-2 B naujos statybos Vilniaus m. darbus (2018-ESO-866) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Rangovas 2018-10-30 raštu Nr. APŠ-073 (toliau – Raštas) informavo apie nenumatytas aplinkybes Sutarties vykdymo metu. Rašte pateikiama informacija apie gautą projektą, kuriame matomi esminiai trūkumai ir kurie trukdo kokybiškai atlikti Darbus. Projekto rengimo metu nebuvo tinkamai įvertinta esama situacija, todėl Rangovas, siekdamas kokybiškai ir tinkamai atlikti Darbus, siūlo papildomai sumontuoti esamame kolektoriuje papildomus kabelių laikiklius (kronšteinus ir kopetėlės), demontuoti ir iš naujo permontuoti kitose vietose esamus veikiančius kabelus (toliau – Papildomi darbai);
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigijama už 6.056,63 Eur (šešis tūkstančius penkiasdešimt šešis eurus, 63 ct) be PVM, kas sudaro 4 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 6.056,63 Eur (šešiais tūkstančiais penkiasdešimt šešiais eurai, 63 ct) be PVM (7.328,52 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 52 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra Darbų kaina – 189.967,50 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 50 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 156.997,93 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 93 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 32.969,57 EUR (trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 57 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Apšvietimas“