

Priedas nr. 1

2019-09-12

Prie sutarties Rangos darbų sutartis 2019 birželio mėn. 18 d. S19 Nr.11-25

Sutarties pratęsimas ir papildomi darbai

1. Atsižvelgiant į rangovo prašymą 2019-09-06, pratęsiame darbų atlikimo terminą iki 2019 m. spalio 15 dienos, dėl nenumatytų papildomų darbų kurie nebuvo numatyti pirkimo sąlygose.

2. Pridedama papildomų darbų lokalinė sąmata.

Užsakovas

Kauno sporto mokykla „Startas“
Įm.kodas 304471351
Miško g. 3, LT-44321 Kaunas
A.s. Nr. LT804010051003875852
Tel.: 8-694-12007
elektroninis paštas: info@smstartas.lt

Rangovas

UAB „Telcopro“
Įm. kodas 303045021
Žilvičių g.13, Dovainonys
Kaišiadorių raj. 56341
Tel.: 8-65453535

Užsakovas

Mokyklos direktorius Marius Raila

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Direktorius Modestas Aleksiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Lokalinė sąmata: papildomi darbai
2019-09-05, Kaunas

Užsakovas: Kauno sporto mokykla "Startas"
Rangovas: UAB "Telcopro"

Papildomi darbai: Miško g.3, Kaunas prie sutarties S19 Nr.11-25 2019-06-25

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina			
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Suma
Papildomi darbai persirengimo kambarių patalpose					
1.	Sienų plytelių dangos ardymas	m2	160,00	2,79	446,40
2.	Labai nelygių sienų paruošimas dažymui	m2	170,00	32,48	5 521,60
3.	Aliuminio profilių stiklinės durys įskaitant montavimą, Apolo cold RAL 7016, stiklas 6mm, skaidrus, grūdintas.	m2	6,05	236,20	1 429,01
4.	GKP inžinerinių sistemų uždengimas įskaitant paruošimą ir dažymą.	m2	22,00	33,67	740,74
5.	Veidrodžiai, įskaitant montavimą 200x120x3vnt, 195x120x1vnt.	m2	9,54	45,00	429,30
Papildomi darbai cokolinio aukšto hole					
6.	GKP sienos apdaila	m2	24,00	20,02	480,48
7.	Grūdinto stiklo konstrukcija (stiklo storis 8mm)	m2	5,10	63,86	325,69
8.	Plieniniai komunikacijų šachtų dangčiai	vnt.	2,00	93,32	186,64
				Viso:	9559,86
				PVM 21%	2007,57
				Suma:	11567,43

Kauno sporto mokykla "Startas"
Direktorius
Mantas Raila



UAB "Telcopro"
Direktorius Modestas Aleksiūnas

