

SUSITARIMAS DĖL 2018-11-23 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/582050 PAKEITIMO

2019-03-19, Nr. K-549

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-11-23 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/582050 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Pervalkos TP, Girininkijos TP, Preilos TP, 35 kV OL į KL rekonstravimo darbus (2018-ESO-937) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, jog Rangovui ištyrus 35 kV kabelio klojimo trasą, buvo nustatyta, kad beveik visoje trasoje, dėl aukšto gruntinio vandens lygio bei slenkančio grunto, nėra galimybės pakloti kabelių jų neveriant į apsauginius plastikinius vamzdžius. Dėl greitai besirenkančio vandens ir slenkančio smėlio grunto Sutartyje numatytų Darbų Rangovas negali atlikti, nes gali užslinkti tranšėja. Siekiant įgyvendinti Sutartyje numatytus Darbus, reikalinga į iškastą tranšėją nedidelėmis atkarpomis kloti vamzdžius, juos surišti trilapiu ir nedelsiant užpilti gruntu, o po to įverti į paklotus vamzdžius 1300 m ilgio kabelio gyslas. Dėl šios priežasties, Užsakovui reikalinga papildomai iš Rangovo įsigyti vamzdžių paklojimo darbus (toliau – Papildomi darbai);
- 2019-02-08 gautas Rangovo raštas Nr. 05-013/302, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigyjimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 269 970, 00 Eur (du šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 9,97 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 269 970,00 Eur (dviem šimtais šešiasdešimt devyniais tūkstančiais devyniais šimtais septyniasdešimt eurų, 00 ct) be PVM (326 663,70 Eur (trys šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt trys eurai, 70 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Bendra Darbų kaina – 3.600.816,36 EUR (trys milijonai šeši šimtai tūkstančių aštuoni šimtai šešiolika eurų, 36 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina – 2.975.881,29 EUR (du milijonai devyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 29 ct);

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 624.935,07 EUR (šeši šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai, 07 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Žilinskis ir Co“, UAB