

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-225/18 (310.22-TD2)

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. A64-237/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1597 (toliau – **Užsakovas**),

UAB „Conresta“, įmonės kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus Luko Laukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), ir

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, atstovaujama direktorės Rasos Čeponytės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Projekto valdytojas**),

Rangovas, Projekto valdytojas ir Užsakovas šiame susitarime prie 2018 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. A64-225/18 (310.22-TD2) (toliau – **Susitarimas**) kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) Projekto valdytojas, vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – **VMS**) tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-1863 bei su Užsakovu 2019 m. sausio 9 d. sudaryta sutartimi Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2) teikia VMS asignavimų valdytojų bei jų reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų objektų atnaujinimo ir statybos projektų valdymo paslaugas;
- B) Rangovas ir Užsakovas 2018 m. rugpjūčio 8 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A64-225/18 (310.22-TD2) (toliau – **Sutartis**) *dėl mokslo paskirties pastato Pašilaičių g. 13, Vilniuje techninio projekto pakeitimo, darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir statybos darbų* (toliau – **Darbai**);
- C) 2018 m. gegužės 2 d. VMS tarybos sprendimu Nr. 1-1505 „Dėl mokslo paskirties objektų statybų“ (toliau – **Tarybos sprendimas**) Projekto valdytojas buvo įpareigotas sumokėti Rangovui už pagal Sutartį atliktus Darbus (Priedas Nr.1);
- D) 2019 m. gegužės 9 d. Užsakovo pasitarimo protokoliniu sprendimu Nr. A17-543/19(3.1.16E-AD) (toliau – **Protokolinis sprendimas**) buvo nuspręsta pavesti Projekto valdytojui mokėti Rangovui už pagal Sutartį atliktus Darbus nuo 2019 m. balandžio 1 d.;
- E) Sudarius šį Susitarimą prie Sutarties nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

vadovaudamosios:

- a) 2018 m. gegužės 2 d. VMS Tarybos sprendimu bei 2019 m. gegužės 9 d. Užsakovo Protokoliniu sprendimu;
- b) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p., reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarties pakeitimo atvejus ir nustatančiu, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai pakeitimas neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis,

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Projekto valdytojas atsiskaito su Rangovu už jo, Užsakovo naudas, pagal Sutartį atliktus Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 2. Šalys susitaria, kad Projekto valdytojui atlikus mokėjimus, įmokos bus skirtos tik pagal Sutartį PVM sąskaitose faktūroje nurodytai sumai padengti. Rangovas neturi teisės dengti jokių kitų Užsakovo anksčiau atsiradusių įsiskolinimų (jeigu jie būtų).
- 3. Rangovas, gavęs Projekto valdytojo, pagal šį Susitarimą, atliktą mokėjimo pavedimą, pagal jame nurodytas sąskaitas numerį bei sąskaitoje nurodytai sumai, pretenzijų dėl šios sąskaitos apmokėjimo Užsakovui neturės.

4. Šalys supranta, kad bendra pinigų suma, kuri nurodyta Tarybos sprendime, skirta už Tarybos sprendimo 1 punkte nurodytuose objektuose atliktus darbus bei suteiktas paslaugas apmokėti (mokėjimai bus skiriami prioriteto tvarka pagal Projekto valdytojo iš Užsakovo pirmiau gautus mokėjimo dokumentus, nurodytus 1 punkte).
5. Susitarimas galioja iki bus išnaudota Tarybos sprendimo 2.1 p. nurodyta suma (nepaisant to fakto, kuriems iš Tarybos sprendimo 1 punkte nurodytų objektų atliktų darbų ar suteiktų paslaugų apmokėjimui bus išnaudoti pinigai). Išlaidų kontrolę dėl šios sumos panaudojimo vykdo Projekto valdytojas. Išnaudojus Tarybos sprendime 2.1 p. nurodytą sumą (atsižvelgiant į tai, kad Tarybos sprendime nurodyti keli objektai), Projekto valdytojas apie tai informuoja Rangovą bei Užsakovą ir tokio pranešimo išsiuntimas Šalims reikš šio Susitarimo galiojimo pabaigą.
6. Susitarimas gali būti keičiamas ir pildomas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas gali būti nutrauktas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir tvarka.
8. Susitarimas nepakeičia Sutarties šalių kitų nustatytų tarpusavio teisių ir įsipareigojimų.
9. Kitos Sutarties nuostatos, kurios neaptartos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.
10. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šio Susitarimo ar susijusį su šiuo Susitarimu, jo sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki Susitarimo 5 p. nurodytų aplinkybių atsiradimo (t. y. informavimo apie šias aplinkybes).
12. Susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
13. Susitarimas sudarytas trimis egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
14. Susitarimo priedas Nr.1 – 2018 m. gegužės 2 d. VMS tarybos sprendimo Nr. 1-1505 „Dėl mokslo paskirties objektų statybų“ kopija, 3 lapai.

Užsakovas:**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**

įstaigos kodas 188710061
 Konstitucijos pr. 3, Vilnius
 Tel.: (8 5) 211 2000
 Faksas: (8 5) 211 2222
 A. s. LT88 4010 0424 0399 2866
 Luminor bank AB, kodas 40100
 El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Rangovas:**UAB „Conresta“**

Įmonės kodas 145751974
 PVM mokėtojo kodas
 LT100004395111
 Tuskulėnų g. 33C-411,
 Vilnius
 Tel.: (8 5) 2 600356
 A. s.
 LT987044060002296167
 AB „SEB“ bankas, kodas
 70440
 El. paštas: info@conresta.lt

Projekto valdytojas:**UAB „Vilniaus vystymo kompanija“**

Įmonės kodas: 120750163
 PVM mokėtojo kodas:
 LT100000005418
 Algirdo g. 19, LT-03219,
 Vilnius
 Tel.: (8 5) 249 6638
 A. s. LT382150051000019574
 OP Corporate bank PLC
 Lietuvos filialas
 El. p:
info@vilniausvystymas.lt

Direktorius
 Povilas Poderskis



Direktorius
 Lukas Laukaitis



Direktorė
 Rasa Čeponytė

