

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1 /R-16-38

Prie 2018-04-06 d. statybos rangos sutarties Nr. 50005_180009S2KEKU / R-04-53-2018
Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, įmonės kodas 140249252, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino, veikiančio pagal bendrovės įstatus, **toliau vadinama „Užsakovu“**
ir

UAB „Axis Technologies“, įmonės kodas 135110361, atstovaujama generalinio direktoriaus Pauliaus Arštikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, **toliau vadinama „Rangovu“**,

gavę ir aptarę informaciją, susijusią su galimybe vykdyti paleidimo derinimo darbus rekonstruojamų šilumos gamybos įrenginių komplekse AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės įrenginių rekonstrukciją, įrengiant naują 8 MW biokuro katilą Nr. 1 su dūmų kondensaciniu ekonomizeriu, sudarėme šį Papildomą susitarimą, kuriame:

1. Vadovaujantis Rangovo prašymu (2019-07-09 d. raštas Nr. 10.1-AT19-274) ir Rangos sutarties Nr. 50005_180009S2KEKU / R-04-53-2018 punktais 73.3 ir 73.7, šalys susitarė, kad dėl pagrįstų motyvų (nurodytų Užsakovo 2019-07-11 dienos rašte Nr. R-02-1827), nesant galimybės vykdyti katilo įrenginių derinimo „karštuoju“ būdu, sustabdyti Darbus 3 mėn. (92 kalendorinių dienų) laikotarpiui, t. y. iki 2019 m. spalio 12 dienos.

2. Už šių įrenginių apsaugą visu sustabdymo periodu lieka atsakingas Rangovas.

3. Kiti Sutarties Nr. 50005_180009S2KEKU / R-04-53-2018 punktai nekeičiami ir lieka galioti.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bei tampa neatskiriama Sutarties Nr. 50005_180009S2KEKU / R-04-53-2018 dalimi.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka Rangovui, kitas - Užsakovui.

6. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. Rangovo 2019-07-09 dienos raštas Nr. 10.1-AT19-274 - 1 lapas.

6.2. Užsakovo 2019-07-11 dienos raštas Nr. R-02-1827 - 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

AB „Klaipėdos energija“

Įmonės kodas 140249252

PVM mokėtojo kodas LT402492515

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Danės g. 8, LT-92109, Klaipėda

A. s. Nr. LT857044060000708123

AB SEB bankas, banko kodas 70440

tel. 8-46 41 08 50

faksas 8-46 41 08 70

el. paštas: klennergija@klennergija.lt

Pasirašo:

Generalinis direktorius

Antanas Katinas

Parašas

Data 2019-07-11



RANGOVAS

UAB „Axis Technologies“

Įmonės kodas 135110361

PVM mokėtojo kodas LT351103610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas

A.s. Nr. LT592140030001312256

Luminor Bank, AB, banko kodas 40100

tel.: 8-37 424514,

faksas: 8-37 424516,

el. paštas: info@axistechnologies.lt


Pasirašo:

Generalinis direktorius

Paulius Arštikys

Parašas

Data 2019-07-11



AB „Klaipėdos energija“
Danės g. - 8, LT – 92109 Klaipėda
klenergija@klenergija.lt
Generaliniam direktoriui
Antanui Katinui

2019-07-09 Nr. 10.1-AT19-274

DĖL 2018-04-06 SUTARČIŲ NR. 50005_180009S1KEKU IR 50005_180009S2KEKU ĮRENGIANT NAUJUS 8MW BOKURO KATILUS NR. 1 IR NR.2 SU DŪMŲ KONDENSACINIAIS EKONOMAIZERIAIS, DERINIMO DARBŲ

Vadovaujantis tarp AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Axis Technologies“, (toliau – Rangovas), 2018-04-06 sudaryta rangos Sutartimi Nr. 50005_180009S1KEKU ir 50005_180009S2KEKU (toliau – Sutartis), Rangovas informuoja Užsakovą, kad nuo š.m. birželio 17 d. atlieka „karštus“ paleidimo derinimo darbus.

Darbų tikslas – individualiai ir kompleksiškai suderinti, patikrinti ir išbandyti kiekvieną vandens šildymo katilų VŠK-1, VŠK-2 ir DKE-3, DKE-4 sistemą, vadovaujantis įrenginių bandymo normomis ir įrenginių gamintojų nurodytais reikalavimais. Įvertinti charakteristikų atitikimą skaičiuotiniams dydžiams. Suderinti degimo procesą, paruošti katilų darbo režimines lenteles biokuro, pateikti užsakovui rekomendacijas, sudaryti techninę bandymų ataskaitą pagal katilų režiminių – balansinių bandymų metu atliktų matavimų duomenis.

Informuojame, kad Užsakovo nurodymu š.m. liepos 9 d. yra stabdomi vandens šildymo katilai VŠK-1, VŠK-2 ir „karšti“ derinimo darbai.

Siekiant pasiekti ir užtikrinti garantuotus katilinės parametrus, t.y. tiksliai suderinti visus pakurų, katilų, filtrų, ekonomaizerio ir kitų pagalbinių įrenginių režimus, prašome sudaryti galimybes tęsti ir atlikti derinimo darbus iki 2019-08-06.

Projektų departamento direktorius
Dmitrij Šadčenev

(parašas)

UAB „Axis Technologies“
Chemijos g. 15 LT-51332 Kaunas, Lietuva
Telefonas +370 37 42 45 14
www.axistechnologies.eu
info@axistechnologies.lt

Įmonės kodas
135110361
PVM kodas
LT351103610

Registro tvarkytojas
Valstybinė įmonė
Registrų centras,
Kauno filialas

Luminor Bank, AS
Banko kodas 40100
LT592140030001312256.
SWIFT: NDEALT2X



**AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS ENERGIJA**

UAB "Axis Technologies"
Generaliniam direktoriui
Pauliui Arštikiui

2019-07-11 Nr. R-02- 1827
į 2019-07-09 Nr. 10.1-AT19-274

**DĖL DARBŲ SUSTABDYMO, VYKDANT KLAIPĖDOS RAJONINĖS KATILINĖS
ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMĄ**

Atsakydami į Jūsų 2019-07-09 dienos raštą Nr. 10.1-AT19-274, informuojame, kad AB "Klaipėdos energija", vadovaujantis "Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos aprašas" nustatyta tvarka dalyvauja energijos išteklių biržos "Baltpool" organizuojamame aukcione. Ne šildymo sezono metu, esant didelei konkurencijai, minėtame aukcione žemiausią kainą pasiūlė kiti nepriklausomi šilumos gamintojai, todėl AB "Klaipėdos energija" šiuo metu neturi galimybės vykdyti šilumos gamybos ir todėl negali užtikrinti naujai sumontuotų VŠK-1 ir VŠK-2 katilų tolimesnio eksploatavimo.

Kadangi katilų "karšti" paleidimo derinimo darbai šiuo periodu yra neįmanomi, vadovaudamiesi sutarčių Nr. 500005_180009S1KEKU/R-04-52-2018 (katilui Nr. 1) ir Nr. 500005_180009S2KEKU/R-04-53-2018 (katilui Nr. 2) punktais 73.3 ir 73.7, stabdome Darbus trijų mėnesių laikotarpiui. Dėl šių Darbų sustabdymo, vadovaujantis Sutarties 73.7 punktu, atitinkamai bus nukeltas sutarties Darbų užbaigimo terminas. Už šių įrenginių apsaugą, visu sustabdymo periodu, lieka atsakingas rangovas - UAB "Axis Technologies".

Generalinis direktorius

Antanas Katinas

Ruošė: Alvydas Narvilas
Tel.: 392264