

Pakeitimo nurodymas pagal rangos sutartį Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ Nr. 4

2019-09-27

Rangovas:	UAB „Plungės lagūna“
Inžinierius:	Tadas Autukas
Užsakovas:	UAB „Grinda“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. VP/17-196 „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu“ (toliau- Sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 4.12 p., 8.3 p., 13.1. p. 1 papunkčiu, Inžinierius, gavęs Rangovo 2019-07-30 raštu Nr. PL19-S-836 „Dėl sutarties darbų baigimo laiko pratęsimo“, 2019-08-23 raštu Nr. PL19-S-948 „Dėl sutarties darbų baigimo laiko pratęsimo“ prašymą pratęsti Sutarties darbų baigimo terminą dėl ekstremalių liūčių sukeltų padarinių statybvietėje likvidavimo bei 2019-09-05 raštu Nr. PL19-S1015 „Dėl atnaujintos darbų programos pateikimo“ pateiktus atnaujintus darbų vykdymo programą ir mokėjimų grafiką, vadovaudamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.5 p., 2019-09-25 raštu Nr. 19.3-PN-(177.3) „Dėl sutarties Nr. 17/VP-196 darbų baigimo laiko pratęsimo“ priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Sutartį, reikalinga pratęsti darbų baigimo terminą 3 (trims) mėnesiams, t. y. iki 2020-01-11, o statybos darbų užbaigimo procedūros (perėmimo pažymos išdavimas ir statybos užbaigimo akto gavimas bei pasirašymas) iki 2020-03-10. Užsakovas 2019-09-25 raštu Nr. 19.3-PN-(177.8) pateikė pritarimą šiam FIDIC inžinieriaus sprendimui.

Inžinierius priėmė sprendimą, kad reikalinga pratęsti darbų baigimo laiką, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, nes:

Rangovas 2019-07-30 raštu Nr. PL19-S-836 informavo FIDIC Inžinierių ir Užsakovą apie 2019-07-25 įvykį, galintį nepalankiai paveikti darbą arba dėl kurių bus uždelsiamas Sutarties darbų vykdymas, t. y. Rangovas pranešė, kad 2019-07-25 statybvietėje iškritus ekstremaliai kritulių kiekiui, buvo pažeistos betonuojamos kameros 02 konstrukcijos, taip pat buvo nuplauti jau suformuoti šlaitai, prinešta purvo į naftos ir smėlio skirtuvus, užlieti formuojamų dangų pagrindai, o 2019-08-23 raštu Nr. PL19-S-948 informavo apie dar vieną 2019-08-08 įvykį, kurio metu dėl per trumpą laikotarpį iškritusio labai didelio kritulių kiekio susidaręs lietaus nuotekų srautas išplovė apsauginius pylimus, nuplovė nuogrindą prie technologinio pastato, paplovė pagrindus po vamzdynais, pandusais, pranešė smėlio ir purvo į naftos ir smėlio skirtuvus, monitoringo šulinius, išvalytą upelio vagą, nuvertė ESO elektros spintą, paplovė pagrindus po keliais, aikštelėmis, užliejo ir užnešė purvu formuojamą kaupyklos pagrindą.

Rangovas siekdamas įrodyti liūčių sukeltus pažeidimus, pateikė statybvietės vaizdo medžiagą ir siekdamas pagrįsti poreikį pratęsti darbų baigimo laiką 3 (trims) mėnesiams, pateikė detalų liūčių padarinių pašalinimo darbų grafiką, su nurodytu reikalingu dienų skaičiumi.

2019-07-26 14:00 val. statybos aikštelėje įvyko Rangovo ir Užsakovo atstovų pasitarimas liūties padariniams įvertinti.

Dėl aukščiau išvardintų, ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas nespės baigti darbų iki Sutartyje numatyto termino, t. y. iki 2019-10-11. Todėl **darbų baigimo laikas nustatomas iki 2020-01-11**, o statybos darbų užbaigimo procedūros (perėmimo pažymos išdavimas ir statybos užbaigimo akto gavimas bei pasirašymas) iki 2020-03-10.

Inžinierius suderina Rangovo pateiktus atnaujintus darbų vykdymo grafiką Nr. 6 ir mokėjimų grafiką Nr. 6.

Kadangi 2017-09-04 Nordea Bank, AB Lietuvos skyriaus išduota Sutarties sąlygų įvykdymo garantija Nr. BG140903/150 galioja iki 2019-12-28, Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Sutarties sąlygų įvykdymo garantijos Nr. BG140903/150 galiojimo

pabaigos, pateikti pratęstą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją, kurios sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Kadangi 2017-09-05 „Inter Risk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialo išduotas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimo liudijimas (polisas) galioja iki 2020-01-31, Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimo liudijimo Nr. 000443 galiojimo pabaigos pateikti pratęstą minėto draudimo liudijimą (polisą), kurios sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

1. 2019-07-30 UAB „Plungės lagūna“ rašto Nr. PL19-S-836 „Dėl sutarties darbų baigimo laiko pratęsimo“ kopija, 2 lapai;
2. 2019-08-23 UAB „Plungės lagūna“ rašto Nr. PL19-S-948 „Dėl sutarties darbų baigimo laiko pratęsimo“ kopija, 2 lapai;
3. 2019-08-29 FIDIC inžinieriaus rašto Nr. 19.3-PN-(159.2) „Dėl sutarties Nr. 17/VP-196 darbų baigimo laiko pratęsimo“ kopija, 1 lapas;
4. 2019-09-05 UAB „Plungės lagūna“ rašto Nr. PL19-S1015 „Dėl atnaujintos darbų programos pateikimo“ kopija, 3 lapai.
5. 2019-09-25 FIDIC inžinieriaus rašto Nr. 19.3-PN-(177.3) „Dėl sutarties Nr. 17/VP-196 darbų baigimo laiko pratęsimo“ kopija, 2 lapai;
6. 2019-09-25 UAB „Grinda“ rašto Nr. 19.3-PN-(177.8) „Dėl pritarimo sutarties Nr. 17/VP-196 darbų baigimo laiko pratęsimui“, kopija 1 lapas.

Inžinierius:

Užsakovas:

Rangovas:


(parašas, data) 2019.09.26


(parašas, data) 2019-09-27


(parašas, data)

FIDIC inžinierius
Tadas Autukas

(vardas pavardė)

UAB „GRINDA“
Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų
tinklų departamento vadovas
Rimantas Kupliauskas

(vardas pavardė)

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

(vardas pavardė)