

PASITARIMO STATYBVIETĖJE PROTOKOLAS NR. 1

Data, laikas: 2018-02-15 10 val. 00 min.

Vieta: Kauno r. sav. Zapyškio sen. Zapyškio miestelis. Muziejaus g. 1.

Rangos sutartis: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, esančios Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl. Zapyškio sen. Kauno r. sav., paveldo tvarkybos, konservavimo – restauravimo ir kapitalinio remonto darbai bei darbo projekto parengimo paslauga.

Rangos sutarties numeris: Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbų rangos sutartis 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. S-1116

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Ekodora“

Projektuotojas: UAB „Erdvės norma“

Dalyviai		
Istaiga/Imonė	Vardas, Pavardė	El.pašto adresas, tel. nr.
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto vadovė	Rūta Černiauskienė	ruta.cerniauskiene@krs.lt 864013767
Kauno rajono savivaldybės administracija, projekto inžinerė	Jurgita Šarapovienė	jurgita.sarapoviene@krs.lt 861481510
Kauno rajono savivaldybės administracija	Jurgita Rakauskaite	jurgita.rakauskaite@krs.lt 860107544
UAB „Ekodora“, darbų vadovas	Jonas Norvila	Jonas@ekodora.lt 864637099
UAB „Ekodora“ direktorius	Valdas Indrulionis	Valdas@ekodora.lt 869844051
UAB „Ekodora“, statinio statybos vadovas	Remigijus Indrulionis	Remigijus@ekodora.lt 868251531
UAB „Erdvės norma“, techninio projekto vykdymo priežiūra	Gintaras Prikockis	gintaras@erdvesnorma.lt 869966819
UAB „Projektera“, darbo projekto projektuotojas	Aurimas Kriauza	aurimas570@yahoo.com 865620819
Projekto techninė priežiūra	Olegas Repovas	o.repovas@gmail.com 865299620
UAB Šiltas namas		
Projekto archeologas	Direktorius	z.baubonis@gmail.com 869941883
VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos	Zenonas Baubonis	
Protokolą rengė: R. Indrulionis Pasitarimų periodiškumas: ketvirtadieniais 10:00 val., Pasitarimų protokolai teikiami dalyviams susipažinimui ir pastaboms tik el.paštu.		

Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:	ATSAKINGAS	ATLIKIMO DATA
1.	Statybos eiga: 2018-02-15 1. Restauruojamų langų detalizavimas ir pateikimas gamybai: Buvo atlikti angokraščių tyrimieji darbai, siekiant išsiaiškinti ar ankstyvesnių langų forma nebuvo smailiaare konstrukcija.		

	Reikalinga projekto vykdymo priežiūros išvada ir galutinis sprendimas dėl langų konstrukcijos formos. Nutarta: 2018-02-22 susitikti objekte su projekto vykdymo priežiūra Gintaru Prikockiu ir atlikti paskutinius angokraščių tyrimus ir priimti sprendimą dėl langų konstrukcijos. 2. Presbiterijos pamatai atkasti, seklumas ir konstrukcija kelia įtarimus dėl laikomosios galios. Reikalinga statinio konstrukcijų projekto dalies vadovo apžiūra vietoje ir išvados objekte. Pakylų pamatų neturi, sprendimas ar jie reikalingi. Nutarta: vietoje darbo projekto vadovas Aurimas Kriauza apžiūrėjo atkastų pamatų būklę ir konstatavo, kad išoriškų pažeidimų nėra ir pamatų papildomai stiprinti nereikia. Darbo projekto vadovas taip pat paminėjo, kad reiktų vengti atkasti pamatus iki apatinės altitudės ir pateiks atsakymą dėl pamatų atkasimo nurodymų bei dėl pakylų pamatų. 3. Vidaus pamatų atkastas paviršiaus plotas, dėl archeologų taikytinos metodikos detaliųjų tyrimų metu, yra 2 kartus didesnis nei projekte numatytas atstatomų grindų plotas. Archeologas Zenonas Baubonis paminėjo, jog detalieji archeologiniai tyrimai vykdomi laikantis teisės aktų, bei darbų saugos reikalavimų, todėl siaurinti tranšėjų nėra galimybės. Nutarta: Rangovas turi pateikti nenumatytų darbų lokalines sąmatas.	GP, IR, JN	2018-02-22
		AK	2018-02-20
		IR, VI	2018-02-20
2.	Projektavimo DP situacija:		
3	Sekančio pasitarimo klausimai, kokius asmenis reikia pakviesti, data:		
4.	Kliūtys ir kiti trukdymai.		
5.	Kokybė ir darbo metodai.		
6.	Aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei bendros tvarkos užtikrinimas objekte.		
7.	Finansiniai – ekonominiai klausimai.		
8.	Techniniai – technologiniai klausimai.		
9.	Darbo jėgos situacija, mechanizacija, įranga.		
10.	Pakeitimai ir papildomi darbai.		
11.	Kiti klausimai.		

Susipažinimo žymos:

Rūta Černiauskienė

(RČ)

Jurgita Šarapovienė

(JŠ)

Jurgita Rakauskaitė

(JR) 

Jonas Norvila

(JN) 

Valdas Indrulionis

(VI) 

Remigijus Indrulionis

(RI) 

Gintaras Prikockis

(GP) 

Aurimas Kriauza

(AK) 

Olegas Repovas

(OR) 

Zenonas Baubonis

(ZB) 