



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3
PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-2043**

2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 22-2145

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžyje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – „Susitarimas“) prie 2018 m. lapkričio 8 d. Rangos sutarties Nr. 22-2043 (toliau – „Sutartis“) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu 2018 m. lapkričio 8 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą ir atlikti Kultūros ir poilsio parko modernizavimo, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį, statybos darbus pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą Nr. CPO 97423.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2019 m. sausio 18 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 / 22-59 dėl Sutartyje numatyto subrangovo keitimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui, parengus darbo projektą, bei derinant jį Eismo saugumo komisijoje, derinant su Neįgaliųjų aplinkos asociacijos atstovu paaiškėjo poreikis atlikti ir/ar neatlikti darbų, kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad darbų vykdymo metu statybos dalyvių atstovai reguliariai rinkosi į pasitarimus dėl Kultūros ir poilsio parko modernizavimo, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį, statybos darbų pagal techninį projektą Nr. CPO 97423 ir operatyviai sprendė probleminius bei papildomai vykdomų ir/ar nevykdomų darbų klausimus, kad užtikrintų darbų vykdymo savalaikiškumą.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2019 m. spalio 1 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 / 22-1919 dėl Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo;

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 lapkričio 11 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas apibendrintas papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo aktas, kuriame detalizuoti darbai, pateikiant jų kainos apskaičiavimą. Minėtame akte nurodyta papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų bendra suma yra 2 013,72 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.8 punkte numatyta – „Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis“.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1 punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nenumatytų ir nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina (įvertinus papildomų/ nenumatytų ir nevykdomų Darbų sumas) be PVM 2 701 761,29 (du milijonai septyni šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt vienas Eur 29 euro ct) ir PVM 567 369,87 (penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni Eur 87 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 3 269 131,16 (trys milijonai du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt vienas Eur 16 euro ct).
2. Padidinti Įkainotos veiklos sąrašo (sutarties priedas Nr. 2) 1 punkto „Kultūros ir poilsio parko modernizavimo, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį rangos darbai pagal techninį projektą Nr. CPO 97423“ kainą padidinti papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų bendra suma t.y. 2 013,72 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
A.s. Nr. LT96 2150 0510 0004 8794
tel. +370 45 505 503
faksas +370 45 505 520
elektroninis paštas: pst@pst.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna



Rangovas

Generalinis direktorius
Darius Gusevičius

