



21-C-4230 2021-12-17

**SUSITARIMAS  
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 17 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 21-C-4230  
PAKEITIMO**

2023 m. gegužės 25 d., Vilnius

**VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos**, juridinio asmens kodas 124364561, atstovaujama direktorės valdymui, pavaduojančios generalinį direktorių, Jolitos Jakutienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. A-11 „Dėl Felikso Jankevičiaus pavadavimo“, (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Auksta“**, juridinio asmens kodas 304341849, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Šalnio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),  
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis,

**atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2021 m. gruodžio 17 d. tarp Šalių sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 21-C-4230 (toliau – Sutartis);

2. Vykdam Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Rangovas 2023 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 2023/04/17 (toliau – raštas) kreipėsi į Užsakovą dėl papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti Sutarties Techniniame projekte ir Sąnaudų kiekių žiniaraštyje bei nevykdytinų darbų, numatytų Sutarties Techniniame projekte, bei papildomų darbų, kurių pageidauja Užsakovas;

3. Užsakovui išnagrinėjus rašte pateiktų papildomų darbų sąrašą, Užsakovo atstovai pritarė rašte nurodomų, būtinų atlikti papildomų darbų apimtims bei mastui;

4. Papildomi darbai gali būti įsigijami iš Rangovo atliekant Sutarties pakeitimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes:

4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė sudaro 3,11 %, o visų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties;

4.3. pakeitimais iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

5. Sutarties 9.2.1 bei 9.2.3 papunkčiuose nustatyta, kad pagal Sutartį atsisakius atskirų darbų ar iškilus poreikiui dėl papildomų darbų Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis;

6. Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta, jog pakeitimai gali apimti bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas, taip pat darbo atsisakymą ar darbo apimtį sumažinimą. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi;

7. Pagal Sutarties 9.2 papunktį papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti darbai. Jeigu būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; o jei būtina atsisakyti atskiro Darbo, pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas.

8. Papildomi darbai yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti ir būtų atliekami už Rangovo raštu pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodytą kainą.

9. Sutarties pakeitimai yra galimi atlikti vadovaujantis ir VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi;

**Šalys, vadovaudamosi VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties bei Sutarties 9.1 ir 9.2 papunkčiais, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitaria:**

10. Pakeisti pagal Sutartį atliktinų darbų apimtį, atsisakant atskirų darbų, kurių tikslūs pavadinimai, apimtys ir vertės nurodytos Rangovo pateiktose nevykdytinų darbų lokalinėse

sąmatose Nr. 5.-2N ir Nr. 11.-2N, kurios yra neatskiriama šio susitarimo dalimi. Bendra nevykdytinių darbų suma – 2340,36 Eur be PVM, 491,48 Eur PVM, 2831,84 Eur su PVM.

11. Pakeisti pagal Sutartį atliktinių darbų apimtį, padidinant ją būtinais papildomais darbais, kurių tikslūs pavadinimai, apimtys ir kainos nurodytos Rangovo pateiktose papildomų darbų lokalinėse sąmatose Nr. 5.-3P, Nr. 11.-3P, Nr. 6.-4P ir Nr. 7.-2P, kurios yra neatskiriama šio susitarimo dalimi. Bendra papildomų darbų suma – 19703,98 Eur be PVM, 4137,84 Eur PVM, 23841,82 Eur su PVM.

12. Atsižvelgiant į Susitarimo 10 ir 11 punktus bei tai, kad papildomi darbų kaina nebuvo ir negalėjo būti aptarta Sutarties sudarymo metu, pradinę (maksimalią) Sutarties vertę padidinti objektinėje sąmatoje nurodytu papildomų darbų sumos skirtumu tarp nevykdomų darbų ir papildomų darbų, t. y. 17363,62 Eur be PVM, 3646,36 Eur PVM, 21009,98 Eur su PVM bei pakeisti Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 3.4 punkte, vietoje 1 419 456,60 Eur su PVM (vienas milijonas keturi šimtai devyniolika tūkstančių trylika eurų, 97 ct) (iš kurių PVM sudaro 246 351,97 Eur) įrašyti 1440466,58 Eur su PVM (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 58 ct) (iš kurių PVM sudaro 249998,33 Eur).

13. Kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.

14. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo gali būti pasirašytas rašytiniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašant susitarimą rašytiniu parašu, Šalys pasirašo du vienodą teisinę galią turinčius susitarimo egzempliorius.

15. Susitarimas įsigalioja pasirašius abiem Šalims ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

#### PRIDEDAMA.

1. Objektinė sąmata, 1 lapas;
2. Nevykdytinių darbų lokalinė sąmata Nr. 5.-2N, 1 lapas;
3. Nevykdytinių darbų lokalinė sąmata Nr. 11.-2N, 1 lapas;
4. Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 5.-3P, 1 lapas;
5. Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 11.-3P, 1 lapas;
6. Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 6.-4P, 1 lapas;
7. Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 7.-2P, 1 lapas;

#### Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė

Santaros klinikos

Vilnius, Santariškių g. 2, LT-08661

Juridinio asmens kodas 124364561

Direktorė valdymu  
pavadojanti gener  
Jolita Jakutienė



#### Rangovas

UAB „Auksta“

Vilnius, Visorių g. 12-21, LT-08300

Juridinio asmens kodas 304341849

Direktorius  
Remigijus Šalni



## OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS, SANTARIŠKIŲ G.2,  
VILNIUS

Objektas

VIRTUVĖS PATALPŲ REMONTAS, E KORPUSAS, SANTARIŠKIŲ G.2, VILNIUJE  
NEVYKDOMI, PAPILDOMI DARBAI

| Lokalinės sąmatos Nr. | Sąm. kodas | Lokalinės sąmatos pavadinimas                                                                                                                                                                                                   | Sąmatinė kaina (€)           |            |             |             |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                 | Statybos ir montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM |
| 1                     | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4                            | 5          | 6           | 7           |
| 1                     | 5.-2N      | Vandentiekis nuotekos. NEVYKDOMI sąmatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1 , Nr.6, Nr.7, Nr.8; Nr.9 ir Nr.23 trapų montavimo darbai ir kozeto ŽN montavimo darbai.                                                       | -2337,72                     |            | -2337,72    | -1932,00    |
| 2                     | 5.-3P      | Vandentiekis nuotekos. PAPILDOMI/NENUMATYTI sąmatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1 grindinių lataų (7 vnt.) įrengimas ir Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 ir Nr.23 trapų įrengimas, praustuvų montavimo patalpose Nr.20, Nr.22. | 17754,41                     |            | 17754,41    | 14673,07    |
| 3                     | 11.-2N     | Elektros tiekimo kabelių linijos. NEVYKDOMI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų.                                                                                                                          | -494,12                      |            | -494,12     | -408,36     |
| 4                     | 11.-3P     | Elektros tiekimo kabelių linijos. PAPILDOMI/NENUMATYTI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų.                                                                                                               | 3279,71                      |            | 3279,71     | 2710,50     |
| 5                     | 6.-4P      | Elektrotechnika. PAPILDOMI/NENUMATYTI sąmatoje išvardintose pirmo aukš. patalpose Nr.21, 23 tarp 1/3-L/K ašių šaldytuvų pajungimo darbai.                                                                                       | 512,33                       |            | 512,33      | 423,41      |
| 6                     | 7.-2P      | Elektrotechniniai ryšiai. PAPILDOMI/NENUMATYTI darbai 1-ojo aukšto patalpoje Nr.2 papildomai įrengiamos 5 kompiuterinės darbo vietos.                                                                                           | 2295,37                      |            | 2295,37     | 1897,00     |
| Iš viso               |            |                                                                                                                                                                                                                                 | 21009,98                     |            | 21009,98    | 17363,62    |



*Direktorius*  
*Remigijus Šalnis*

Statybos techninės priežiūros  
vadovas  
Abinas Krivickas  
Aceslato Nr. 32875



Lokalinė sąmata Nr. 5.-2N

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g.2, Vilnius

Statinsys: Virtuvės patalpų remontas, E korpusas, Santariškių g.2, Vilniuje

Žiniaraštis: 5.-2N Vandentiekis nuotekos.NEVYKDOMI sąmatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1, Nr.6, Nr.7, Nr.8; Nr.9 ir Nr.23 trapų montavimo darbai ir kozeto ŽN montavimo darbai.

Iš viso: -2 337,72

| Eil. Nr. | Sąmatos Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |                       |             |               |         |
|----------|------------------|-------------|--------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---------|
|          |                  |             |                          |          |        | Darbas     | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyrius 5.31 NEVYKDOMI sąmatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1, Nr.6, Nr.7, Nr.8; Nr.9 ir Nr.23 trapų montavimo darbai

|   |       |           |                                                                                                                      |        |     |         |         |  |        |         |
|---|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|--|--------|---------|
| 1 | 5.124 | PRN17-14  | Trapų montavimas                                                                                                     | kompl. | -15 | -300,00 |         |  | 20,00  | -300,00 |
| 2 | 5.125 | X260130-1 | Taškinis trapas d110mm su kvapą sulaikančiu įrenginiu ir nerūdijančio plieno grotelėmis                              | vnt    | -6  |         | -444,00 |  | 74,00  | -444,00 |
| 3 | 5.127 | X260130-3 | Taškinis trapas d110mm su sausu sifonu patalpos                                                                      | vnt    | -3  |         | -420,00 |  | 140,00 | -420,00 |
| 4 | 5.129 | X260130-4 | Trapai d110mm (apatinio pajungimo šaldymo kameroje) su hidrauline užvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis patalpoms | vnt    | -6  |         | -384,00 |  | 64,00  | -384,00 |

Iš viso už skyrių 5.31 NEVYKDOMI sąmatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1, Nr.6, Nr.7, Nr.8; Nr.9 ir Nr.23 trapų montavimo darbai

-300,00 -1 248,00 0,00 -1 548,00

Skyrius 5.32. NEVYKDOMI DARBAI klozeto pritaikyto ŽN (komplekte: atlenkiamas ir sieniniai laikikliai neįgaliams (3 atramosmis, lenktas); tualetų sėdynė-paaukštėjimas) montavimo darbai

|                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                   |        |    |        |         |      |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------|----|--------|---------|------|--------|---------|
| 5                                                                                                                                                                                                 | 5.117 | N17-23 | Klozeto su bakeliu montavimas, ŽN | kompl. | -1 | -47,21 | -336,79 |      | 384,00 | -384,00 |
| Iš viso už skyrių 5.32. NEVYKDOMI DARBAI klozeto pritaikyto ŽN (komplekte: atlenkiamas ir sieniniai laikikliai neįgaliams (3 atramosmis, lenktas); tualetų sėdynė-paaukštinimas) montavimo darbai |       |        |                                   |        |    | -47,21 | -336,79 | 0,00 |        | -384,00 |

Iš viso be PVM:

-1 932,00

PVM:

21%

-405,72

Iš viso su PVM:

-2 337,72


UAB "Auksta"

Direktorius

Remigijus Šalinis

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2023m. d.



VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos

(Pareigos, var

2023m.

Statybos techninės priežiūros vadovas

Albinas Krivickas  
Atestato Nr. 32875



Lokalinė sąmata Nr. 11.-2N

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g.2, Vilnius

Statinsys: Virtuvės patalpų remontas, E korpusas, Santariškių g.2, Vilniuje

Žiniaraštis: 11.-2N Elektros tiekimo kabelių linijos, NEVYKDOMI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų.

Iš viso: -494,12

| Eil. Nr.                                                                                         | Sąmatos Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |                       |             |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---------|
|                                                                                                  |                  |             |                          |          |        | Darbas     | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso |
| Skyrius 11.12 NEVYKDOMI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų.               |                  |             |                          |          |        |            |                       |             |               |         |
| 1                                                                                                | 11.21            | N21-418     | Saugiklių montavimas     | vnt.     | -12    | -247,32    | -160,92               |             | 34,03         | -408,36 |
| Iš viso už skyrių 11. 11.12 NEVYKDOMI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų. |                  |             |                          |          |        | -247,32    | -160,92               | 0,00        |               | -408,36 |

Iš viso be PVM:

-408,36

PVM:


-85,76

Iš viso su PVM:

-494,12

UAB "Auksta"

(Pareigos, vardas, pavardė)  
2023 m. Remigijus Salnis



VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(Pareigos, vardas, pavardė)  
2023 m.

Statybos techninės priežiūros vadovas  
Albinas Krivickas  
Atestato Nr. 32875



Lokalinė sąmata Nr. 5.-3P

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g.2, Vilnius

Statynys: Virtuvės patalpų remontas, E korpusas, Santariškių g.2, Vilniuje

5.-3P Vandentiekis nuotekos. PAPILDOMI/NENUMATYTI samatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1 grindinių žiniaraštis: latakų (7 vnt.) įrengimas ir Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 ir Nr.23 trapų įrengimas, praustuvų montavimo patalpose Nr.20, Nr.22.

Iš viso: 17 754,41

| Eil. Nr. | Sąmatos Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |                       |             |               |         |
|----------|------------------|-------------|--------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---------|
|          |                  |             |                          |          |        | Darbas     | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso |

5.33 PAPILDOMI/NENUMATYTI samatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1 grindinių latakų (7 vnt.) įrengimas ir Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 ir Nr.23 trapų įrengimas, praustuvų montavimo patalpose Nr.20, Nr.22.

|                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |                                                                                                                                                               |                |       |        |          |       |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|-------|-----------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 5.124 | PRN17-14   | Trapų montavimas                                                                                                                                              | kompl.         | 9     | 180,00 |          |       | 20,00     | 180,00   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                |       | X260130-10 | Latakas ne mažiau 800x750x80 mm su trapu centre, trapo apatinė dalis DN 100 su sifonu ir flanšu, nešvarumų indu ir tinkelio tipo „antisplit“ tipo grotelėmis  | vnt.           | 2     |        | 2 416,00 |       | 1 208,00  | 2 416,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                |       | X260130-11 | Latakas ne mažiau 550x1200x70 mm su trapu centre, trapo apatinė dalis DN 100 su sifonu ir flanšu, nešvarumų indu ir tinkelio tipo „antisplit“ tipo grotelėmis | vnt.           | 7     |        | 8 666,00 |       | 1 238,00  | 8 666,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                | 5.124 | PRN17-14   | Trapų montavimas                                                                                                                                              | kompl.         | 5     | 100,00 |          |       | 20,00     | 100,00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                |       | X260130-12 | Nerūdijančio plieno trapas 200x200 mm su purvo surinkimo gaudykle                                                                                             | vnt.           | 5     |        | 2 375,00 |       | 475,00    | 2 375,00 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                | 3.25  | N6-5       | Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną siurbliu/Betoninės pagalvės 1100x1100 storis 100x150 mm                                                        | m3             | 0,33  | 15,31  | 25,81    | 1,80  | 130,07    | 42,92    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                | 3.25  | N6-5       | Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną siurbliu/Betoninės pagalvės 1500x9500 storis 100x150 mm                                                        | m3             | 2,13  | 98,89  | 166,57   | 11,59 | 130,07    | 277,05   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                | 1.32  | D37-101    | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą                                                       | m <sup>2</sup> | 16,45 | 164,49 | 129,96   | 1,65  | 18,00     | 296,10   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                | 5.118 | N17-8-1    | Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių                                                                           | kompl.         | 2     | 70,12  | 249,72   | 0,16  | 160,00    | 320,00   |
| Iš viso už skyrių 5.33 PAPILDOMI/NENUMATYTI samatoje išvardintose 1-ojo aukš. patalpose Nr.1 grindinių latakų (7 vnt.) įrengimas ir Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 ir Nr.23 trapų įrengimas, praustuvų montavimo patalpose Nr.20, Nr.22. |       |            |                                                                                                                                                               |                |       | 70,12  | 249,72   | 0,16  | 14 673,07 |          |

Iš viso be PVM:

14 673,07

PVM:

21%

3 081,34

Iš viso su PVM:

17 754,41

Pastaba: pasviręs šriftas konkursiniai įkainiai, tiesus šriftas įkainiai sudaryti 2021.10 kainų lygiu

UAB "Auksta"

Direktorius

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2023m.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2023m.Statybos techninės priežiūros  
vadovas  
Albinas Krivickas  
Atestato Nr. 32875



Statinių grupė: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g.2, Vilnius

Statinsys: Virtuvės patalpų remontas, E korpusas, Santariškių g.2, Vilniuje

Žiniaraštis: 11.-3P Elektros tiekimo kabelių linijos. PAPILDOMI/NENUMATYTI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų.

Iš viso: 3 279,71

| Eil. Nr.                                                                                                | Sąmatos Eil. Nr. | Darbo kodas                  | Statybos darbų aprašymai                                                                                                              | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |                       |             |               |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---------|----------|
|                                                                                                         |                  |                              |                                                                                                                                       |          |        | Darbas     | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso |          |
| Skyrius 11.13 PAPILDOMI/NENUMATYTI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų.           |                  |                              |                                                                                                                                       |          |        |            |                       |             |               |         |          |
| 1                                                                                                       |                  | R33-172 (K1=0,8)             | Elektros energijos tiekimo išjungimas vartotojui, kurio galia daugiau kaip 30 kW                                                      | vnt.     | 2      | 110,38     |                       |             | 55,19         | 110,38  |          |
| 2                                                                                                       |                  | N21P-0161-6 (K1=0,8)         | Kabelių vienviečių gyslų su antgaliais atjungimas nuo aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 95 mm2 iki 120 mm2 | vnt.     | 24     | 127,20     |                       |             | 5,30          | 127,20  |          |
| 3                                                                                                       |                  | N21-14 (K1=0,8 K2=0 K3=0)    | Kabelio demontavimas, kai 1 m kabelio masė iki 6 kg                                                                                   | m        | 8      | 39,84      |                       |             | 4,98          | 39,84   |          |
| 4                                                                                                       |                  | N21-385-1 (K1=0,8 K2=0 K3=0) | Saugiklių blokų demontavimas spintose                                                                                                 | vnt.     | 4      | 153,56     |                       |             | 38,39         | 153,56  |          |
| 5                                                                                                       |                  | R33P-1036 (K2=0 K3=0)        | 0,4 kV įtampos kirtiklių - saugiklių blokų keitimas transformatorinėse                                                                | vnt.     | 6      | 377,88     |                       |             | 62,98         | 377,88  |          |
| 6                                                                                                       |                  | X2635400/400A                | Saugiklių blokas NH2 400/400A                                                                                                         | vnt.     | 2      |            | 539,00                |             | 269,50        | 539,00  |          |
| 7                                                                                                       |                  | X2635630/630A                | Saugiklių blokas NH2 630/630A                                                                                                         | vnt.     | 2      |            | 583,00                |             | 291,50        | 583,00  |          |
| 8                                                                                                       |                  | M8-574-7                     | Tirpaus saugiklio iki 400a srovei, sumontuoto ant įrengimų, paruošimas įjungimui                                                      | vnt.     | 12     | 104,88     |                       |             | 8,74          | 104,88  |          |
| 9                                                                                                       |                  | M8-574-8                     | Tirpaus saugiklio iki 630a srovei, sumontuoto ant įrengimų, paruošimas įjungimui                                                      | vnt.     | 6      | 78,66      |                       |             | 13,11         | 78,66   |          |
| 10                                                                                                      |                  | X2635NH3/630A                | Saugikliai NH3/630A                                                                                                                   | vnt.     | 6      |            | 191,40                |             | 31,90         | 191,40  |          |
| 11                                                                                                      |                  | D1-390                       | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1kV (fazavimas)                                                 | vnt.     | 6      | 86,82      |                       |             | 14,47         | 86,82   |          |
| 12                                                                                                      |                  | EL-M-08                      | Sujungimo šynos 400A-630A                                                                                                             | vnt.     | 4      |            | 124,80                |             | 31,20         | 124,80  |          |
| 13                                                                                                      |                  | EL-M-09                      | Varžtai, poveržės, graveriai, veržlės M12                                                                                             | kg.      | 1,2    |            | 55,10                 |             | 45,92         | 55,10   |          |
| 14                                                                                                      |                  | R33-172                      | Elektros energijos tiekimo atnaujinimas vartotojui, kurio galia daugiau kaip 30 kW                                                    | vnt.     | 2      | 137,98     |                       |             | 68,99         | 137,98  |          |
| Iš viso už skyrių 11.13 PAPILDOMI/NENUMATYTI transformatorinėje TR-821 darbai po projektinių pakeitimų. |                  |                              |                                                                                                                                       |          |        | 1 217,20   | 1 493,30              | 0,00        | 2 710,50      |         |          |
| Iš viso be PVM:                                                                                         |                  |                              |                                                                                                                                       |          |        |            |                       |             |               |         | 2 710,50 |
| PVM:                                                                                                    |                  |                              |                                                                                                                                       | 21%      |        | 569,21     |                       |             |               |         |          |
| Iš viso su PVM:                                                                                         |                  |                              |                                                                                                                                       |          |        |            |                       |             |               |         | 3 279,71 |

Pastaba: tiesus šriftas į kainiai sudaryti 2021.10 kainų lygiu

UAB "Auksta"

Direktorius

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2023m. \_\_\_\_\_

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2023m. \_\_\_\_\_Statybos techninės priežiūros vadovas  
Albinas Krivickas  
Aicšto Nr. 32975



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6.-4P

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g.2, Vilnius

Statinys: Virtuvės patalpų remontas, E korpusas, Santariškių g.2, Vilniuje NEVYKDOMI, PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis: 6.-4P Elektrotechnika. PAPILDOMI/NENUMATYTI samatoje išvardintose pirmo aukš. patalpose Nr.21, 23 tarp 1/3-L/K ašių šaldytuvų pajungimo darbai.

Iš viso: 512,33

| Eil. Nr.                                                                                                                                         | Sąmatos Eil. Nr. | Darbo kodas   | Statybos darbų aprašymai                                                       | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |                       |             |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                  |               |                                                                                |          |        | Darbas     | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso |
| Skyrius 6.30. PAPILDOMI/NENUMATYTI sąmatoje išvardintose pirmo aukš. patalpose Nr.21, 23 tarp 1/3-L/K ašių šaldytuvų pajungimo darbai.           |                  |               |                                                                                |          |        |            |                       |             |               |         |
| 1                                                                                                                                                | 6.34             | N21-23        | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | m        | 54     | 31,86      | 340,20                |             | 6,89          | 372,06  |
| 2                                                                                                                                                |                  | N21-548       | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose                     | vnt.     | 1      | 23,09      | 0,36                  | 0,09        | 23,54         | 23,54   |
| 3                                                                                                                                                |                  | C1-2850-122_1 | Automatiniai jungikliai Hager 3P C 20A                                         | vnt.     | 1      |            | 24,60                 |             | 24,60         | 24,60   |
| 4                                                                                                                                                |                  | EL-M-10       | Tvirtinimo elementai                                                           | kg.      | 0.07   |            | 3,21                  |             | 45,92         | 3,21    |
| Iš viso už skyrių 6.30. PAPILDOMI/NENUMATYTI sąmatoje išvardintose pirmo aukš. patalpose Nr.21, 23 tarp 1/3-L/K ašių šaldytuvų pajungimo darbai. |                  |               |                                                                                |          |        | 54,95      | 368,37                | 0,09        | 423,41        |         |

Iš viso be PVM:

423,41

PVM:

21%

88,92

Iš viso su PVM:

512,33

Pastaba: pasviręs šriftas konkursiniai samatiniai įkainiai, tiesus šriftas įkainiai sudaryti 2021.10 kainų lygiu

UAB "Auksta"

Direktorius  
Remigijus Šalin

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 2023m. d.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 2023m. d.

Statybos techninės priežiūros  
vadovas  
Albinas Krivickas  
Ateisto Nr. 32975



Statinių grupė: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g.2, Vilnius

Statinys: Virtuvės patalpų remontas, E korpusas, Santariškių g.2, Vilniuje

Žiniaraštis: 7.-2P Elektrotechniniai ryšiai. PAPILDOMI/NENUMATYTI darbai 1-ojo aukšto patalpoje Nr.2 papildomai įrengiamos 5 kompiuterinės darbo vietos.

Iš viso: 2 295,37

| Eil. Nr.                                                                                                                            | Sąmatos Eil. Nr. | Darbo kodas  | Statybos darbų aprašymai                                                                           | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur |                       |             |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                    |          |        | Darbas     | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Vieneto kaina | Iš viso  |
| Skyrius 7.12. PAPILDOMI/NENUMATYTI darbai 1-ojo aukšto patalpoje Nr.2 papildomai įrengiamos 5 kompiuterinės darbo vietos.           |                  |              |                                                                                                    |          |        |            |                       |             |               |          |
| 1                                                                                                                                   |                  | N50-399      | Kompiuterinių komutacinių 24 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose                        | vnt.     | 1      | 41,99      | 0,08                  |             | 42,07         | 42,07    |
| 2                                                                                                                                   |                  | K-M-06       | Komutacinė panelė UTP Cat6                                                                         | vnt.     | 1      | 48,77      |                       |             | 48,77         | 48,77    |
| 3                                                                                                                                   | 6.52             | N21P-0315-1  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuose sienose                         | m        | 30     | 134,10     |                       | 9,30        | 4,78          | 143,40   |
| 4                                                                                                                                   | 6.53             | N21P-0316-1  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose                  | m        | 30     | 113,10     | 10,50                 |             | 4,12          | 123,60   |
| 5                                                                                                                                   | 7.19             | N21P-0310-1  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | m        | 30     | 77,70      | 19,50                 | 0,30        | 3,25          | 97,50    |
| 6                                                                                                                                   | 8.57             | N50-367      | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas                                                 | m        | 200    | 202,00     | 88,00                 |             | 1,45          | 290,00   |
| 7                                                                                                                                   | 6.35             | N21P-0327-3  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas                        | m        | 250    | 117,50     | 265,00                |             | 1,53          | 382,50   |
| 8                                                                                                                                   | 7.20             | N50-394      | Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas                                                            | vnt.     | 5      | 30,30      | 68,90                 | 0,35        | 19,91         | 99,55    |
| 9                                                                                                                                   | 7.21             | N50-393-2    | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)                                           | vnt.     | 10     | 59,40      |                       |             | 5,94          | 59,40    |
| 10                                                                                                                                  |                  | K-M-10       | Komutacinis kabelis 1 m montuojamas spintoje                                                       | vnt.     | 10     |            | 26,00                 |             | 2,60          | 26,00    |
| 11                                                                                                                                  |                  | K-M-11       | Komutacinis kabelis 3 m montuojamas spintoje                                                       | vnt.     | 10     |            | 56,20                 |             | 5,62          | 56,20    |
| 12                                                                                                                                  |                  | N21-548      | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose                                         | vnt.     | 2      | 46,18      | 0,72                  | 0,18        | 23,54         | 47,08    |
| 13                                                                                                                                  |                  | C1-2850-71_1 | Automatiniai jungikliai PROMFACTOR FB1-63 1P C 16A                                                 | vnt.     | 2      |            | 13,48                 |             | 6,74          | 13,48    |
| 14                                                                                                                                  | 6.55             | N21-206      | Rozečių montavimas                                                                                 | vnt.     | 20     | 140,80     | 199,20                |             | 17,00         | 340,00   |
| 15                                                                                                                                  | 6.56             | N21-333      | Paskirstomųjų atšakų dėžučių montavimas                                                            | vnt.     | 5      | 26,75      | 17,30                 |             | 8,81          | 44,05    |
| 16                                                                                                                                  | 6.57             | N51-162      | Sujungimo dėžutės montavimas                                                                       | vnt.     | 5      | 67,85      | 15,55                 |             | 16,68         | 83,40    |
| Iš viso už skyrių 7.12. PAPILDOMI/NENUMATYTI darbai 1-ojo aukšto patalpoje Nr.2 papildomai įrengiamos 5 kompiuterinės darbo vietos. |                  |              |                                                                                                    |          |        | 1 106,44   | 780,43                | 10,13       |               | 1 897,00 |

Iš viso be PVM:

1 897,00

PVM:

21%

398,37

Iš viso su PVM:

2 295,37

Pastaba: pasiviręs šriftas konkursiniai sąmatiniai įkainiai, liesus šriftas įkainiai sudaryti 2021.10 kainų lygiu

UAB "Auksta"  
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2023 m. d.Direktorius  
Vilnius Šalnis

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2023 m. d.

Žiūro,

vadovas  
Albinas Krivickas  
Alcoisto Nr. 82875