

SUSITARIMAS DĖL 2023-06-12 SUTARTIES NR. 40410/530842 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2023-12-28, Nr. K-869
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, ir

Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2023-06-12 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/530842 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2023-ESO-525) 110/10 kV Kybartų TP skirstomojo tinklo dalyje dėl LITGRID AB rekonstrukcijos, Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio miesto, Laukų k. Vilniaus g, 43C, darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2023-12-19 gautas Rangovo raštas Nr. 05-059/1155-1 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrojoje dalyje (toliau – BD) 8.5 punkte, esant Sutartyje nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2024-06-26.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)