

SUSITARIMAS NR. 6
DĖL 2021-12-14 RANGOS SUTARTIES NR. SUT21-P-457 „VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS II ETAPO DARBAI“
PAKEITIMO

2024 m. mėn. d.

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva, atstovaujama

, ir

UAB „Arginta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 120930752, adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva, atstovaujama

Toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į:

- I. 2021-12-14 Šalių sudarytą rangos sutartį „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai“ Nr. SUT21-P-457 (toliau – Sutartis);
- II. Būtinybę įsigyti šiuos papildomus darbus, kurie nėra numatyti Sutarties apimtyje, bet yra būtini tinkamam ir saugiam nuotekų valymo įrenginių eksploatavimui (toliau – Darbai):
 - a) Aplinkybę, kad nėra galimybės įrengti grotas žolių sulaikymui kanale prieš tretinį valymą, todėl Rangovas 2023 12 29 pateikė raštą Nr. SD775/23, kuriame nurodė jog siekiant, kad įrenginiuose ir kanaluose neaugtų žolės reikalinga uždengti kanalus tarp antrinių sėsintuvų ir tretinio valymo įrenginių. Toks sprendimas dalinai sumažintų žolių kiekį atitekančių į tretinį valymą. Rangovas pateikė kanalų uždengimo medžiagų ir darbų kainos skaičiavimą, vadovaujantis analogiškų konstrukcijų įrengimo įkainiais. Pagal pateikta Rangovo pasiūlymą vadovaujantis analogiškų konstrukcijų įrengimo įkainiais papildomų Darbų vertė yra **199 817,94 EUR be PVM**;
 - b) Techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų 10.2 p. „Vietinių nuotekų siurblinės statyba“ numatyta, kad „Rangovas turės pastatyti naują vietinę nuotekų siurblinę, šalia esamo chloratorinės pastato arba pagal projektinius sprendinius kitoje vietoje, pagal savo pasiūlytą technologinį sprendimą turės įrengti naują vietinių nuotekų surinkimo tinklą, šulinius ir kameras arba rekonstruoti esamus“. Atsižvelgiant į tai, Rangovas pateikė pasiūlymą, kuriame numatė įrengti naują vietinių nuotekų siurblinę ir vietinių nuotekų liniją į lataką prieš pirminius nusodintuvus. Tačiau dėl tokio sprendinio paviršinės nuotekos suneša smėlį, kuris sėda pirminiuose nusodintuvuose ir tai daro neigiamą įtaką dumblo apdorojimui. Atsižvelgiant į tai, reikalinga įsigyti papildomus Darbus t. y. įrengti slėginę vietinę nuotekų liniją ne prieš pirminius nusodintuvus, o prieš pirminį valymą (nešmenų sulaikymą ir smėliagaudes) kurių vertė pagal Rangovo 2024-01-12 pateiktą pasiūlymą Nr. SD1/24 yra **279 347,04 EUR be PVM**;
 - c) Pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnyje „Bendrieji reikalavimai“ 1.4.1. p. numatyta, kad Rangovas privalo „<...> dalyvauti statybos užbaigimo procese, kaip tai nustato aktualios redakcijos STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas <...>“. Tačiau, kitos statybos užbaigimo procedūros Pirkimo dokumentuose Rangovui nebuvo nenumatytos, todėl tinkamam Sutarties vykdymui yra būtina įsigyti papildomus Darbus, t. y. statybos užbaigimo procedūras, kurių vertė pagal 2023 12 04 Rangovo teiktą pasiūlymą Nr. SD767/23 yra **11 520,60 Eur be PVM**. Šių papildomų Darbų atlikimo terminas bus suderintas su Sutarties darbų užbaigimo terminais.



- III. Aplinkybę, kad papildomų Darbų Šalys objektyviai negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, kas įtakojo nuo Rangovo nepriklausančias sąlygas atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir dėl ko reikalinga pratęsti Darbų atlikimo terminą papildomai 9 mėnesiams, bei Sutarties specialiosios dalies nuostatą numatančią, kad „*Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas skyriuje „Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas“ nustatyta tvarka, tačiau bendra tokių pratęsimų trukmė negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėn.*“, taip pat Sutarties bendrosios dalies 6.5 p. numatantį, kad „*Darbų atlikimo terminas gali būti pakeistas, pratęstas arba sustabdytas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu yra kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos, dėl kurių objektyviai nebuvo įmanoma atlikti Sutartyje numatytų Darbų, Rangovui pateikus patvirtinančius dokumentus ir Užsakovui patvirtinus jų pagrįstumą*“;
- IV. Papildomai Darbų įsigyjama už **490 685,58** EUR be PVM, kas sudaro 4,4 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų Darbų vertė ir bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d.
- V. Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. bei Sutarties bendrosios dalies 4.5 ir 6.5 p., sudaro šį susitarimą dėl papildomų Darbų įsigijimo ir Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Padidinti Sutarties vertę 490 685,58 EUR be PVM, atitinkamai Sutarties specialiosios dalies skyriaus „*Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka*“ pirmąją pastraipą išdėstyti nauja redakcija: „***Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 13 271 540,29 EUR, (2) PVM 2 787 023,46 EUR, (3) Darbų kaina su PVM 16 058 563,75 EUR***“;
2. Pratęsti Darbų atlikimo terminą papildomai 9 mėnesiams, t. y. iki 36 mėn., atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies skirsnio „*Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta*“ eilutę „*Darbų (visų) atlikimo terminas: 27 (dvidešimt septyni) mėn.*“ išdėstyti nauja redakcija: „***Darbų (visų) atlikimo terminas: 36 (trisdešimt šeši) mėn.***“;
3. Sutarties Specialiosios dalies skirsnio „*Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas*“ eilutę „*Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento ir galioja 29 (dvidešimt devynis) mėnesius, įskaitant apmokėjimo terminą ir visišką abiejų sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymą*“ pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija: „***Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento ir galioja 38 (trisdešimt aštuonis) mėnesius, įskaitant apmokėjimo terminą ir visišką abiejų sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymą***“;
4. Rangovas naują Grafiko redakciją pateiks Užsakovui per 3 darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos;
5. Patvirtinti aktualios redakcijos žiniaraštį;
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis;
7. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
8. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2023 12 29 raštas Nr. SD775/23
2. Rangovo 2024 01 12 raštas Nr. SD1/24
3. Rangovo 2023 12 04 raštas Nr. SD767/23
4. Aktualios redakcijos žiniaraštis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:**UAB „Vilniaus vandenys“**

Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius

Įmonės kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A. s. LT64 7044 0600 0776 5833

AB SEB bankas

Tel.: 19118

El. p.: info@vv.lt

Rangovas:**UAB „Arginta“**

Molėtų pl.71, LT-14259 Vilnius

Įmonės kodas 120930752

PVM mok. kodas LT209307515

A.s.

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel.:

El. p.: