

SUSITARIMAS NR.1

dėl 2023 m. gruodžio 4 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO278314/S1-1032 **Elektroninio dokumento nuorašas**

Susitarimas sudarytas 2024 m. balandžio ____ d. Nr.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau vadinama Užsakovu),

ir **UAB „Mirigita“**, atstovaujama direktoriaus Andriaus Bertašio, veikiančio pagal UAB „Mirigita“ įstatus (toliau vadinama Tiekėju),

abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2023 m. gruodžio 4 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO278314/S1-1032 (toliau – Sutartis) 3.10.3, 10.1.4 punktais bei atsižvelgdamos į 2024 m. kovo 21 d. pakeitimo aktą Nr. 1 ir Rangovo pateiktą Lokalinę sąmatą papildomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), s u s i t a r ė:

1. Pakeisti 2023-12-04 Pirkimo sutarties Nr. CPO278314/S1-1032 priedo Nr. 2 antrą lentelę ir ją išdėstyti taip:

Statybos objekto pastato projekto pavadinimas	Statybos objekto adresas	Visi Darbai pagal pateiktą suderintą Pastato projektą
Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretingos sen., Kretingos m., patalpų remontas	Vilniaus g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.	
TIEKĖJO pasiūlymo kaina (Eur be PVM):		48013,54
21% PVM:		10082,84
TIEKĖJO pasiūlymo kaina (Eur su PVM):		58096,38

2. Šis susitarimas ir jo priedai 2024-03-21 pakeitimo aktas Nr. 1; Rangovo pateiktos 2024-03-29 lokalinė sąmata papildomiems darbams yra 2023-12-04 sudarytos Pirkimo sutarties Nr. CPO278314/S1-1032 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedai:

- 2024-03-21 Pakeitimo aktas Nr. 1 (D8-654), 2 lapai.
- 2024-03-29 Lokalinė sąmata papildomiems darbams (D8-655), 2 lapai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AS
El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė
Vilma Preibienė

Rangovas:

UAB „Mirigita“
Malūno g. 2, 00126 Palanga
Tel. 8 650 18 880
Įmonės kodas 125204595
A.s. LT424010051004387338
Luminor Bank AS
El. p.: info@mirigita.lt

Direktorius
Andrius Bertašius

Pakeitimo aktas Nr. 1

Sutartis: Pirkimo sutartis Nr. CPO278314/S1-1032, sudaryta 2023 m. gruodžio 4 d.

Sutarties objektas: Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretingos sen., Kretingos m., patalpų remontas.

Statybvietės perdavimas - priėmimas: 2023 m. gruodžio 5 d.

Darbų pabaigos data: 2024 m. kovo 5 d.

Pradinė Sutarties vertė su PVM: 56 248,06 Eur.

Data: 2024-03-21

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Papildomi darbai patalpose 1-8, 1-8".

Atliekant patalpose remonto darbus reikalinga papildomai kopijavimo aparatui įrengti elektros rozetės (2 vnt.), kompiuterinę rozetę (1 vnt.). Pirkimo dokumentacijoje LED panelių rėmų įrengimo numatyta 3 vienetai reikalinga įrengti 8 vienetus, LED panelių pakeitimas numatytas 16 vienetų reikalinga 18 vienetų.

1.2. Nutarta: Atliekant patalpose 1-8, 1-8" remonto darbus įrengti papildomai dvi elektros rozetės, vieną kompiuterinę rozetę, LED panelių rėmus 5 vienetus, LED paneles 2 vienetus. Rangovas UAB „Mirigita“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.

2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Papildomi darbai patalpoje 1-16" ir koridoriuje.

Demontavus patalpoje 1-16" duris, laikančioje sienoje nėra sąramų. Kitu pirkimu patalpoje 1-16, 1-16', 1-16", 1-17 numatyta įrengti apsauginę signalizaciją. Norint apsauginės signalizacijos kabelių nemontuoti ant sienos loveliuose, reikalinga apsauginės signalizacijos kabelius sumontuoti sienose vykdant patalpų remonto darbus.

2.2. Nutarta: Patalpoje 1-16" įrengti laikančias sąramas. Apsauginės signalizacijos kabelius sumontuoti sienose. Rangovas UAB „Mirigita“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.

3. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**3.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Papildomi darbai patalpoje 1-17.

Patalpoje 1-17 leidžia šildymo stovo triegis vožtuvas.

3.2. Nutarta: Patalpoje 1-17 pakeisti treigį vožtuvą. Rangovas UAB „Mirigita“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.

4. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**4.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Papildomi darbai patalpoje 3-5.

Pirkimo dokumentacijoje patalpoje 3-5 nėra numatytas angokraščių sutvarkymas iš išorės.

4.2. Nutarta: Patalpoje 3-5 išorės angokraščius apskardinti. Rangovas UAB „Mirigita“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.

5. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

5.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Papildomi darbai patalpoje 3-12.

Pirkimo dokumentacijoje patalpoje 3-12 nėra numatytas grindjuosčių pakeitimas, esamos grindjuostės prastos būklės.

5.2. Nutarta: Patalpoje 3-12 įrengti naujas PVC grindjuostes. Rangovas UAB „Mirigita“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.

6. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

6.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Interneto perkėlimas.

Pirkimo dokumentacijoje nėra numatytas kito tiekėjo interneto tinklų perkėlimas iš pirmo aukšto į trečią.

6.2. Nutarta: Perkelti kito tiekėjo interneto tinklus iš pirmo į trečią aukštą. Rangovas UAB „Mirigita“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija

Užsakovo atstovas: Kretingos savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Andrius Kasputis

Data: 2024-03-21



Rangovas: UAB „Mirigita“

Rangovo atstovas: UAB „Mirigita“ direktorius Andrius Bertašius


Data: 2024-03-21



Rangovas: UAB „Mirigita“

Rangovo atstovas: UAB „Mirigita“ statybos darbų vadovo asistentė Arūnė Šorytė

Data: 2024-03-21




Lokalinė sąmata Nr. S001-2 - 655
Administracinės paskirties pastato Vilniaus
Kompleksas: g. 8, Kretingos m. patalpų remontas
Objektas: Vilniaus g. 8, Kretinga
Žiniaraštis: Papildomi darbai
Sudaryta 2023 m. spalio mėn. kainomis
Iš viso: 1848,32 Eur

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius Papildomi darbai konkursiniais į kainais
Poskyris 1-8`` patalpos papildomi darbai

1	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,052	227,11	11,81
2	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas) nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,052	480,70	25,00
3	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose	100m	0,097	176,01	17,07
4	3600-40	Ekranuoti LAN kabeliai 5e kat.	m	9,7	0,62	6,01
5	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių iki 32mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	0,09	278,22	25,04
6	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,01	681,34	6,81
7	P-732	Potinkinės kompiuterinės rozetės	vnt	1	17,03	17,03
8	N21-241	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,02	1589,80	31,80
9	R1	LED panelės 40W	vnt	2	39,75	79,50
10	R1	LED panelės rėmas	vnt	5	17,03	85,15
11	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,02	681,34	13,63
12	N21-242	LED šviestuvų montavimas	100 vnt	0,01	1589,80	15,90
13	R1	LED sieninis šviestuvas	vnt	1	39,75	39,75
14	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,15	176,01	26,40
15	3498-103	Variniai kabeliai DCA 3x2.5	m	15	1,36	20,40
16	N50-396	Kabelių montavimas rozetėje arba komutacinėje panelėje	vnt	3	3,97	11,91
17	CALC1-1	Atlikti žymėjimus ir pateikti KDV matavimus	vnt	3	4,54	13,62

Iš viso už poskyrį 1-8`` patalpos papildomi darbai
446,82
Poskyris 1-16`` ir koridoriaus patalpų papildomi darbai

18	R23-199	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	1,6	7,61	12,18
19	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,5	42,35	105,88
20	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,025	1199,15	29,98
21	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,06	112,60	6,76
22	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,06	732,25	43,94
Signalizacijos laidų išvedimas						
23	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose	100m	0,04	176,01	7,04

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
24	3498-103	Variniai kabeliai DCA 3x2.5	m	2,5	1,36	3,40
25	N50-396	Kabėlių montavimas LAN rozetėje arba komutacinėje panelėje	vnt	4	3,97	15,88
26	3600-40	Ekranuoti LAN kabeliai 5e kat.	m	8,75	0,62	5,43
27	N21P-0305	Kabėlių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių iki 32mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	0,067	278,22	18,64
28	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,04	227,11	9,08
29	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas) nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,04	480,70	19,23
Iš viso už poskyrį 1-16`` ir koridoriaus patalpų papildomi darbai						277,44
Poskyris 3-12 patalpos papildomi darbai						
30	N11P-1204	PVC grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims	m	15	8,20	123,00
Iš viso už poskyrį 3-12 patalpos papildomi darbai						123,00
Iš viso už skyrių Papildomi darbai						847,27
Skyrius Papildomi darbai naujais įkainiais						
Poskyris 1-16`` patalpos papildomi darbai						
31	F46-1-6	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (angos sąramoms)	m3	0,2	267,45	53,49
32	CALC1-2	Sąramų, kurių masė iki 0.3 t, montavimas rankiniu būdu į iškirstas angas	vnt	3	77,27	231,81
Iš viso už poskyrių 1-16`` patalpos papildomi darbai						285,30
Poskyris Patalpa 1-17						
33	2016-71	Privirinami termobalansinio trieigio stovo vožtuvai JIP-WW, DN15, T180 laipsnių C	vnt	1	92,13	92,13
34	N18-107	Šiluminio punkto vamzdyno detalių montavimas, ruošiant detales objekte	kompl.	1	105,87	105,87
Iš viso už poskyrį Patalpa 1-17						198,00
Poskyris Patalpa 3-5						
35		Angokraščių skardinimas išlankstytais skardos gaminiais ir jų montavimas	m	4,08	18,50	75,48
Iš viso už poskyrį Patalpa 3-5						75,48
Iš viso už skyrių Papildomi darbai naujais įkainiais						558,78
Skyrius Interneto perkėlimas						
36		Kabelio pervedimo darbai ir interneto paslaugos perkėlimas	kompl.	1	121,49	121,49
Iš viso už skyrių Interneto perkėlimas						121,49
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						1527,54
Bendra vertė be PVM						1527,54
PVM						320,78
Bendra vertė su PVM						1848,32

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Andrius Kasputis

Direktorius
Andrius Bertašius



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Mirigita'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-03 Nr. S1-282
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-02 15:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ANDRIUS,BERTAŠIUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-03 09:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 11:16 - 2028-05-16 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-03 09:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-27 09:12 - 2027-06-26 09:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D8-654.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D8-655.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-04 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-04-04