

**SUSITARIMAS
DĖL 2023-05-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. T1E-59 „STATYBOS RANGOS
SUTARTIS“ PAKEITIMO**

2024 m. gegužės d. Nr. T1E-59-2
Trakai

UAB „Nosada“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Rasos Daukšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,
ir
Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Dovilės Daudaitės, veikiančios pagal administracijos nuostatus,
toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

A. Šalys 2023-05-15 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. T1E-59 „Statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis) dėl Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikšteles, želdinius, mažąją architektūrą) rangos darbų vykdymo.

B. Šalių pasirašytos Sutarties 9.9, 10.1, 10.2, 10.4 punktus, kurie numato Sutarties pakeitimus.

C. 2024-04-26 papildomų – nevykdomų darbų aktą bei siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas ir užtikrinti tinkamą objekto eksploataciją yra būtina:

Atlikti I etapo pėsčiųjų takų, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, kiemo aikštelių, žaidimo aikštelių ir sporto aikštelių naujos statybos darbai teritorijose prie Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27 ir prie Konduktorių ir Gėlių g. sankirtos, Lentvario m., Trakų r. sav., pagal parengtą techninį projektą Nr. 946-XX-TP „Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių – vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24, 26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektą, nenumatytus rangos darbus bei atsisakyti nevykdomų darbų pagal pridedamas prie papildomų – nevykdomų darbų akto lokales sąmatas.

Bendra pakeitimo vertė 38 769,83 Eur su PVM (32 041,18 Eur be PVM), tai sudaro 5,82 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina papildyti Sutartį papildomų darbų ir nevykdomų darbų lokalinėmis sąmatomis ir patikslinti Veiklų sąrašą.

E. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Perskaičiuoti kainą atliekant šiuos Veiklų sąrašo pakeitimus:

1.1.1. papildant nauju punktu:

„5. Papildomi darbai – 38 297,18 Eur be PVM (46 339,59 Eur su PVM)“;

1.1.2. sumažinant 1.2.5. papunkčio eilutės vertę nevykdomų darbų verte 6 256,00 Eur be PVM ir išdėstyti taip:

„1.2.5. Esamo asfalto atnaujinimas – 0,00 Eur be PVM“;

Bendra sutarties vertė po keitimo – 653 802,61 Eur be PVM ir 791 101,16 Eur su PVM.

1.2. Sutartį papildyti Papildomų darbų lokale sąmata – 46 339,59 Eur su PVM“ ir Nevykdomų darbų lokale sąmata – 7 569,76 Eur su PVM“.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 – 1.2 punktuose, lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Susitarimą pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Papildomų – nevykdomų darbų aktas su priedais, 6 lapai.

4.2. Veiklų sąrašas, 3 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Trakų rajono savivaldybės administracija



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Direktorė Dovilė Daudaitė

A.v.

(parašas)

(data)

RANGOVAS

UAB „Nosada“

Kodas 305277405



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Direktorė Rasa Daukšienė

A.v.

(parašas)

(data)

TRAKŲ I

PAPILDOMŲ – NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS

2024 m. balandžio 26 d.

Rangovas UAB „Nosada“ vykdydamas I etapo pėsčiųjų takų, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, kiemo aikštelių, žaidimo aikštelės ir sporto aikštelės naujos statybos darbus teritorijose prie Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27 ir prie Konduktorių ir Gėlių g. sankirtos, Lentvario m., Trakų r. sav., pagal parengtą techninį projektą Nr. 946-XX-TP „Susisiekimo komunikacijų - pėsčiųjų takų, dviračių takų, sporto paskirties inžinerinių statinių – sporto aikštelių, kitų inžinerinių statinių – vaikų žaidimų aikštelių, kiemo aikštelių, inžinerinių tinklų, teritorijose prie Bažnyčios g. 23, 24, 26, Lauko g. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Pakalnės g. 21, 23, 25, 27, Naujosios Sodybos g. 27, prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos, Ežero g. 5A, 7 ir Klevų al. 28, Lentvaryje, Trakų r. sav., statybos projektą 2024-03-08 ir susirinkimo metu iškėlė klausimus susijusius su aplinkybėmis, kurios nebuvo numatytos techniniame projekte ir rangos sutartyje.

Atsižvelgiant į 2024-03-08 Susirinkimo protokole Nr. 3 iškeltus klausimus bei siekiant užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir tinkamą objekto eksploataciją ateityje, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romuald Zviagin, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Žilionienė, rangovo UAB „Nosada“ atstovas – statybos vadovas Saulius Daukša, projekto vykdymo priežiūrą vykdomantis projekto vadovas Tadeuš Meškunec ir statybos darbus prižiūrintis techninės priežiūros vadovas Gediminas Kalonas rangos darbų vykdymo metu nustatė, kad yra būtina atlikti Techniniame projekte nenumatytus papildomus darbus pagal pridedamą Papildomų darbų lokalinę sąmatą ir atsisakyti dalies darbų atlikimo pagal Nevykdomų darbų sąmatą.

Papildomų rangos darbų vertė yra 46 339,59 Eur su PVM (38 297,18 Eur be PVM). Nevykdomų darbų vertė 7 569,76 Eur su PVM (6 256,00 Eur be PVM).

Bendra pakeitimo vertė 38 769,83 Eur su PVM (32 041,18 Eur be PVM), tai sudaro 5,82 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.
2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas
3. 2024-03-08 susirinkimo protokolas Nr.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedė

Statybos vadovas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Techninės priežiūros vadovas

Romuald Zviagin

Svetlana Žilionienė

Saulius Daukša

Tadeuš Meškunec

Gediminas Kalonas

Papildomų darbų lokalinė sąmata

Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB Nosada, 305277495

Statinių grupė: 2023R Susisiekimų komunikacijų esančių Bažnyčios g., Lauko g., Pakalnės g., Naujosios Sodybos g. prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos Lentvaryje, Trakų raj. sav., statybos projektas

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina	Iš viso	Pastabos
Esamo asfalto atnaujinimas. Sklypo plano dalis. Aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, Lentvaris						
12	Esamų grunto (be vertenos sluoksnio) sluoksnių miz= 438.50 (-67 cm)	m3	293.79	15.00	4406.85	Sutartinis įkainis
23	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis m2= 438,50	kompl.	1.00	359.58	359.57	Sutartinis įkainis
24	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) 355mm	m2	438.50	14.00	6139.00	Sutartinis įkainis
25	Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnis, frakcija 0/45, storis 200 mm, sutankinimas (Ev > 100Mpa)	m2	438.50	12.00	5262.00	Sutartinis įkainis
	AC32 PN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	4.38	2636.28	11546.92	2023-10-24 susitarimas Nr. T1E-59-1, Lokalinė sąmata, 1 skyrius, Asfaltavimo darbai
27	Viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, 4 cm	m2	438.50	13.00	5700.50	Sutartinis įkainis
Paruošiamieji darbai. Sklypo plano dalis. Aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, Lentvaris						
12	Esamų grunto (be vertenos sluoksnio) sluoksnių miz= 86.30 (-15 cm)	m3	12.95	15.00	194.25	Sutartinis įkainis
23	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis m2= 86.30	kompl.	1.00	70.77	70.77	Sutartinis įkainis
25	Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnis, frakcija 0/45, storis 200 mm, sutankinimas (Ev > 100Mpa)	m2	86.30	12.00	1035.60	Sutartinis įkainis
Turėklų šalia panduso įrengimas prie Naujosios sodybos g. 27 namo						
	Lauko turėklai	m	8.00	167.14	1337.12	2023-10-24 susitarimas Nr. T1E-59-1, Lokalinė sąmata, 3 skyrius, Turėklų įrengimo darbai
Vandens surinkimas prie Naujosios sodybos g. ir Lauko g. 12 įrengiant lataką ir surinkimo šulinius						
86	PVC movinis vamzdis D200, su smėlio pasluoksnio įrengimu	m	11.90	54.00	642.60	Sutartinis įkainis
Vandens surinkimas prie Pakalnės g. 27 įrengiant surinkimo šulinį						
86	PVC movinis vamzdis D200, su smėlio pasluoksnio įrengimu	m	13.00	54.00	702.00	Sutartinis įkainis
88	GB d700 šulinys lietaus surinkimui, su kaliaus ketaus plaukiojančio tipo grotelėmis ir 0,4m nusodinimo dalimi h-iki 2.0m	kompl.	1.00	900.00	900.00	Sutartinis įkainis
Viso už papildomus darbus					38297.18	
PVM					8042.41	
Viso su PVM					46339.59	

Nevykdomų darbų lokalinė sąmata

Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB Nosada, 305277495

Statinių grupė: 2023R Susisiekimų komunikacijų esančių Bažnyčios g., Lauko g., Pakalnės g., Naujosios Sodybos g. prie Konduktorių ir Gėlių gatvių sankirtos Lentvaryje, Trakų raj. sav., statybos projektas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina	Iš viso	Pastabos
Esamo asfalto atnaujinimas. Sklypo plano dalis. Aikštelė prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių, Lentvaris						
79	Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza keikis: 438.50 m2	kompl.	1.00	555.50	555.50	Sutartinis įkainis
80	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17,k9=1.15	m2	438.50	3.00	1315.50	Sutartinis įkainis
81	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	m2	438.50	10.00	4385.00	Sutartinis įkainis
Viso už nevykdomus darbus					6256.00	
PVM					1313.76	
Viso su PVM					7569.76	

arašas

Projekto „Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikšteles, želdinius, mažąją architektūrą)“ rangos darbai

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3

Susirinkimo vieta: Klevų al., Lentvaris

Susirinkimo data ir laikas: 2024 m. kovo 8 d., 10:00 val.

Susirinkimo dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas

Svarstyti klausimai

Eil. Nr.	Klausimo iškėlimo data	Klausimas/sprendimas/veiksmai	Atsakingas	Aktualumas (įvykdytas / tęsiamas)
19.	2024-03-08	SVARSTYTA: Rangovas informavo, kad pradėjus vykdyti aikštelės prie Konduktoriaus ir Gėlių gatvių atnaujinimo darbus paaiškėjo, kad aikštelėje įrengtas ne asfalto sluoksnis, o sutankintas 5-7 cm asfalto drožlių sluoksnis ant 5 cm akmenuku mišinio su smėliu. Rangovas pasiūlė įrengti pagrindus ir asfalto sluoksnį analogiškus įrengtiems šalia Naujosios sodybos g. 27 namo. Sprendiniui pritarė techninio projekto rengėjas. NUTARTA: Atsisakyti sutartyje numatytų Esamo asfalto atnaujinimo darbų ir įsigyti papildomus darbus. Rangovas turi pateikti nevykdomų darbų ir papildomų darbų sąmatą pagrindams bei asfalto sluoksniui įrengti sutartyje bei susitarime Nr. 1 numatytais į kainiais. Užsakovas turi patikrinti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas bei paruošti susitarimą.	Tadeuš Meškunec, Saulius Daukša, Donata Nedveckė	-
20.	2024-03-08	SVARSTYTA: Demontavus senas trinkeles, paaiškėjo, kad įrengtas tik smėlio sluoksnis be skaldos. Tinkamo sutankinimo rodiklio pasiekti neimanoma, reikalinga papildomai įrengti skaldos sluoksnį. Rangovas pasiūlė įrengti skaldos sluoksnį nenumatytą techniniame projekte. NUTARTA: Rangovas turi pateikti sąmatą skaldos sluoksniui įrengti. Užsakovas turi patikrinti papildomų darbų sąmatą bei paruošti susitarimą.	Tadeuš Meškunec, Saulius Daukša, Donata Nedveckė	-
21.	2024-03-08	SVARSTYTA: Rangovas informavo, kad įrengiant pandusą prie Naujosios sodybos g. 27 namo gyventojų saugiam susisiekimui užtikrinti rekomenduotu įrengti iš vienos panduso pusės turėklus analogiškus įrengtiems šalia Pakalnės g. 27 namo. NUTARTA: Rangovas turi pateikti papildomų darbų sąmatą turėklui įrengti susitarime Nr. 1 užfiksuotais į kainiais. Užsakovas turi patikrinti papildomų darbų sąmatą bei paruošti susitarimą.	Tadeuš Meškunec, Saulius Daukša, Donata Nedveckė	-
22.	2024-03-08	SVARSTYTA: Rangovas informavo, kad įsigijus papildomus darbus „Vandens surinkimas prie Naujosios sodybos g. ir Lauko g. 12 įrengiant lataką ir surinkimo šulinius“ nebuvo įtrauktas PVC movinio vamzdžio D200 su smėlio pasluoksniu įrengimas. NUTARTA: Rangovas turi pateikti papildomų darbų sąmatą vamzdžiui su smėlio pasluoksniu įrengti sutartyje numatytais į kainiais. Užsakovui patikrinus ir pritarus sąmatiniams skaičiavimas paruošti susitarimą.	Tadeuš Meškunec, Saulius Daukša, Donata Nedveckė	-


23.	2024-03-08	SVARSTYTA: Rangovas abejodamas, kad suformuoti nuolydžiai neužtikrins tinkamo vandens surinkimo nuo esamos automobilių parkavimo aikštelės esančios šalia Pakalnes g. 27 namo šiuo klausimų kreipėsi į techninio projekto rengėją, kuris patvirtino, kad papildomai reikia įrengti šulinį ir PVC vamzdžiu sujungti su naujai įrengtu šuliniu. NUTARTA: Techninio projekto rengėjui pateikus sprendinį rangovas turi pateikti papildomų darbų sąmatą papildomam šuliniui (pajungiant prie kito šulinio) įrengti sutartyje numatytais į kainiais. Užsakovui patikrinus ir pritarus sąmatiniams skaičiavimas paruošti susitarimą.	Tadeuš Meškunec, Saulius Daukša, Donata Nedvecka	-
-----	------------	--	---	---

Protokolas išsiųstas visiems pasitarimo dalyviams el. paštu.

Pastabas dėl šiame protokole aprašytų veiksmų turi būti teikiamos protokolo autoriui el. paštu per dvi darbo dienas, skaičiuojant nuo protokolo išsiuntimo el. paštu dienos.

Negavus pastabų per minėtą terminą bus laikoma, kad susirinkimo dalyviai protokole išdėstytiems veiksmams pastabų ar prieštaravimų neturi ir laikoma, kad šis protokolas galutinai suderintas ir susirinkimo dalyvių pasirašytas.

Protokolavo:



Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikštes, želdinius, mažąją architektūrą) rangos darbai

2024-03-08 SUSIRINKIMO PROTOKOLO Nr. 3 DALYVIŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Atstovaujama institucija, pareigos	Kontaktai (el. paštas, mob. Nr.)	Parašas
1.	Andrius Šatevičius	Trakų rajono savivaldybės meras		
2.	Jolanta Abucevičienė	Trakų rajono savivaldybės vicemerė		
3.	Jonas Kietavičius	Trakų rajono savivaldybės vicemeras		
4.	Dovilė Daudaitė	Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė		
5.	Romuald Zviagin	Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas		
6.	Svetlana Žilionienė	TRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja		
7.	Donata Nedveckia	TRSA Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (projekto vadovė)		
8.	Saulius Daukša	UAB „Nosada“ statybos vadovas		
9.	Darius Miškinis	UAB „Nosada“ darbų vadovas		
10.	Gediminas Kalonas	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ techninės priežiūros vadovas		
11.	Tadeuš Meškunec	UAB Projektų rengimo centras techninio projekto rengėjas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas		
12.	Inutė Neverovskienė	TRSA Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė)		
13.	Ramūnas Kodis	TRSA Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas		
14.				
15.				
16.				
17.				

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Darbai paskirstomi taip, kad 70 % jų būtų atlikta 2023 metais ir 30 % - 2024 metais)													Kaina (Eur) be PVM	
		I mėnuo (1-30 diena)	II mėn. (31-60 diena)	III mėnuo (61-90 diena)	IV mėnuo (91-120 diena)	V mėnuo (121-150 diena)	VI mėnuo (151-180 diena)	VII mėnuo (181-210 diena)	VIII mėnuo (211-240 diena)	IX mėnuo (241-270 diena)	X mėnuo (271-300 diena)	XI mėnuo (301-330 diena)	XII mėnuo (331-360 diena)	XIII mėnuo (361-390 diena)	XIV mėnuo (391-420 diena)	
1.	I etapo pėsčiųjų takų, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, kiemo aikštelių, žaidimo aikštelės ir sporto aikštelės naujos statybos darbai teritorijose prie Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27 ir prie Naujos sodybos g. 27 ir prie Konduktorių ir Gėlių g. sankirtos, Lentvario m., Trakų r. sav., pagal parengtą techninį projektą Nr. 946-XX-TP															
1.1.	Sklypo plano dalis. Lauko g. 4, 6, 8, 10, 12, Pakalnės g. 25, 27, Naujos sodybos g. 27 Lentvaris															
1.1.1.	Paruošiamieji darbai	64,40	14,59	3,82	7,60	4,17	5,42									67793,80
1.1.2.	Betono trinkelinių dangų pėsčiųjų takams (natūrali spalva) 45 cm	9,45	26,67	12,86	22,91	11,45	7,56					1,34	3,00	4,76		101062,00
1.1.3.	Betono trinkelinių dangų automobiliams (natūrali spalva) 70 cm						10,68						50,00	39,32		2129,00
1.1.4.	Asfalto danga aikštei 70 cm		14,34	17,15	20,58	9,31	4,52						15,00	19,09		40809,20
1.1.5.	Esamo asfalto atnaujinimas												50,00	50,00		14297,36

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Darbai paskirstomi taip, kad 70 % jų būtų atlikta 2023 metais ir 30 % - 2024 metais)		Kaina (Eur) be PVM															
Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	I mėnuo (1-30 diena)	II mėn. (31-60 diena)	III mėnuo (61-90 diena)	IV mėnuo (91-120 diena)	V mėnuo (121-150 diena)	VI mėnuo (151-180 diena)	VII mėnuo (181-210 diena)	VIII mėnuo (211-240 diena)	IX mėnuo (241-270 diena)	X mėnuo (271-300 diena)	XI mėnuo (301-330 diena)	XII mėnuo (331-360 diena)	XIII mėnuo (361-390 diena)	XIV mėnuo (391-420 diena)		
1.3.1.	Lietaus nuotekos (L1)			23,01	18,13	0,00	10,95	7,89				25,75	10,00	4,27		50593,00	
1.4.	Lauko elektrotechninė dalis																
1.4.1.	Lauko kabelinės linijos ir lauko kabelio kanalizacija																
1.5.	Lauko elektroniniai ryšiai													100,00		4900,00	
1.5.1.	Montavimo darbai													100,00		900,00	
2.	Darbo projekto parengimas					30,00							30,00	40,00		8000,00	
3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas: išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastrinės bylos														100,00	2000,00	
4.	Papildomi darbai						23,93	38,61					17,00	20,46		117360,07	
5.	Papildomi darbai												70,00	30,00		38297,18	
		Suma (1+2+3+4+5) be PVM (Eur):															653802,61
		PVM [tarifas]:															137298,55
		Bendra suma su PVM (Eur):															791101,16

7



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	